



### ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBAJ-ROP/124/005/2017 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2017., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL, RAMO GENERAL 23.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO., CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,000,000.00 (\* UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N. \*)

#### CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 06 - JULIO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - SEPTIEMBRE - 2017  
 REAL: FECHA DE INICIO: 06 - JULIO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 03 - SEPTIEMBRE - 2017

CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVELES.	M2	498.26	\$ 13.12	\$ 6,537.17	474.11	\$ 6,220.32	-\$316.85
DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS DE ESP. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO	M3	154.09	\$ 138.95	\$ 21,410.81	127.35	\$ 17,695.28	-\$3,715.53
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME A PRIMER KILOMETRO	M3	200.31	\$ 186.92	\$ 37,441.95	165.74	\$ 30,980.12	-\$6,461.83
ACARREO DE MATERIAL A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.	M3/KM	200.31	\$ 42.49	\$ 8,511.17	163.63	\$ 6,952.63	-\$1,558.54
<b>TOTAL DE PRELIMINARES</b>				<b>\$ 73,901.10</b>		<b>\$ 61,848.35</b>	<b>-\$12,052.75</b>
<b>TERRACERIAS</b>							
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION	M2	498.26	\$ 106.00	\$ 52,815.56	474.11	\$ 50,255.66	-\$2,559.90
TERRAPLEN CONSTRUIDO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE PVSM, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL A VOLTEO, INCORPORACION DE AGUA A RAZON DE 200 L/M3 Y COMPACTACION	M3	66.04	\$ 531.68	\$ 35,112.15	71.12	\$ 37,813.08	\$2,700.93
<b>TOTAL DE TERRACERIAS</b>				<b>\$ 87,927.71</b>		<b>\$ 88,068.74</b>	<b>\$141.03</b>
<b>PAVIMENTO</b>							
SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BASE COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M3	88.05	\$ 695.04	\$ 61,198.27	89.43	\$ 62,157.42	\$959.15
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	440.25	\$ 1,286.41	\$ 566,342.00	440.25	\$ 566,342.00	\$0.00
RENIVELACION DE POZO DE VISITA; INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,727.25	\$ 1,727.25	1.00	\$ 1,727.25	\$0.00
<b>TOTAL DE PAVIMENTO</b>				<b>\$ 629,267.52</b>		<b>\$ 630,226.67</b>	<b>\$959.15</b>

INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI S.A. DE C.V.  
 R.F.C. IEV1301315T5  
 Avenida 9 Sur Pomezte 779  
 San Francisco C.P. 28088  
 Tuxtla Gutierrez, Chiapas

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Mpio. San Blas Atempa.  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017 - 2018

**ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBAJ-ROP/124/005/2017 DE FECHA 05 DE JULIO DEL 2017., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL, RAMO GENERAL 23.- FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO., CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,000,000.00 (\* UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N. \*)

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN**

**CONTRATADO:** FECHA DE INICIO: 06 - JULIO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - SEPTIEMBRE - 2017  
**REAL:** FECHA DE INICIO: 06 - JULIO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 03 - SEPTIEMBRE - 2017

CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>GUARNICION</b>							
EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL DE 0.00 A 0.50 MTS. DE PROF. EN MATERIAL TIPO "B" PARA DESPLANTAR GUARNICIONES INCLUYE AFINE Y COMPACTACION	M3	12.33	\$ 198.01	\$ 2,441.46	14.22	\$ 2,815.69	\$374.23
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, SECCION DE 15 x 45 x 25 CMS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TRABAJO NECESARIOS	ML	117.40	\$ 523.06	\$ 61,407.24	135.46	\$ 70,853.70	\$9,446.46
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, INCLUYE AGUA.	M3	5.58	\$ 178.21	\$ 994.41	6.09	\$ 1,085.30	\$90.89
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE RA-20 PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CATERPILAR EN GUARNICIONES	M2	34.74	\$ 176.44	\$ 6,129.53	40.64	\$ 7,170.51	\$1,040.98
<b>TOTAL GUARNICION</b>				\$ 70,972.64		\$ 81,925.20	\$10,952.56
<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SANTA</b>				\$ 862,068.97		\$ 862,068.97	\$0.00
			<b>SUBTOTAL</b>	\$ 862,068.97		\$ 862,068.97	\$ -
			<b>I. V. A.</b>	\$ 137,931.03		\$ 137,931.03	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	\$0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V.

**RESPONSABLE:** JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ

**CARGO:** ADMINISTRADOR UNICO

**R. F. C.** IEV1301315T5

**IDENTIFICACIÓN:** 0000097735395

**DIRECCION:** AVENIDA 9 SUR PONIENTE SUR # 779, COLONIA SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. C.P. 29066

**CONTRATISTA**

JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ  
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

TESTIGO

C. FABIAN MOLINA CRISPIN  
TESORERO MUNICIPAL

ENTREGA LA OBRA  
INFRAESTRUCTURAS  
ESPECIALIZADAS  
VEROMI S.A. DE C.V.  
R.F.C. IEV1301315T5  
Avenida 9 Sur Poniente 779  
San Francisco C.P. 29066  
Tuxtla Gutierrez Chiapas



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Municipio de San Blas Atempa  
Distrito de Tehuantepec, Oax.  
2017-2018

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS**

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ  
Mpio. REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Atempa.  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2017 - 2018