


ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. **AUGUSTO ACEVEDO OSORIO** Y **MARGARITO PEREZ GUTIERREZ**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL** Y **REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS** RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ**, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA **INDAJANI, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. CONTRATO NUM. **MSBA-RÓP/FORTALECE/124/001/2017** EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES Y ECONOMICAS DEL FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,965,890.00 ("TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.")

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 22 - MAYO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 - AGOSTO - 2017
REAL: FECHA DE INICIO: 22 - MAYO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 - AGOSTO - 2017

CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL		CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA		DIFER.
			PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO					
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.										
PRELIMINARES										
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL.CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	279.77	\$ 522.05	\$	146,053.93		279.77	\$	146,053.93	\$0.00
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVELES.	M2	1865.13	\$ 10.63	\$	19,826.33		1865.13	\$	19,826.33	\$0.00
DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS DE ESP. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO	M3	652.80	\$ 44.49	\$	29,043.07		652.80	\$	29,043.07	\$0.00
REPOSICION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE TRAFICO PESADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS DE DIAM., AHOGADO EN EL CONCRETO F'C=250 KG/CM2 1.35 X 1.35 X0.15 MTS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 3,365.80	\$	3,365.80		1.00	\$	3,365.80	\$0.00
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME A PRIMER KILOMETRO	M3	1398.85	\$ 130.76	\$	182,913.63		1398.85	\$	182,913.63	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3/KM	2797.70	\$ 28.13	\$	78,699.30		2797.70	\$	78,699.30	\$0.00
Total de PRELIMINARES					\$	459,902.06		\$	459,902.06	\$0.00
TERRACERIAS										
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION	M2	1865.13	\$ 122.53	\$	228,534.38		1865.13	\$	228,534.38	\$0.00
TERRAPLEN CONSTRUIDO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE PVSM, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL A VOLTEO, INCORPORACION DE AGUA A RAZON DE 200 L/M3 Y COMPACTACION	M3	373.03	\$ 504.27	\$	188,107.84		373.03	\$	188,107.84	\$0.00
Total de TERRACERIAS					\$	416,642.22		\$	416,642.22	\$0.00
PAVIMENTO										
SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BASE COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M3	279.77	\$ 694.75	\$	194,370.21		279.77	\$	194,370.21	\$0.00
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	1865.13	\$ 1,258.87	\$	2,347,956.20		1865.13	\$	2,347,956.20	\$0.00
Total de PAVIMENTO					\$	2,542,326.41		\$	2,542,326.41	\$0.00
Total de RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.					\$	3,418,870.69		\$	3,418,870.69	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$	3,418,870.69		\$	3,418,870.69	\$0.00
IVA 16.00%:					\$	547,019.31		\$	547,019.31	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$	3,965,890.00		\$	3,965,890.00	\$0.00

(*TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*)

INDAJANI S.A. DE C.V.
 R.F.C. IND1305153B0 C.P. 70760
 Calle 1 LT3 MZ5 Fracc. Tagolaba
 Santo Domingo Tehuantepec, Oax.

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec Oax
 2017

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Dto. Tehuantepec
 2017

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. CONTRATO NUM. MSBAROP/FORTALECE/124/001/2017 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES Y ECONOMICAS DEL FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,965,890.00 ("TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.")

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 22 - MAYO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 - AGOSTO - 2017
REAL: FECHA DE INICIO: 22 - MAYO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 14 - AGOSTO - 2017

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. CIS090423210

IDENTIFICACIÓN: 1020052 (00838)

DIRECCION: CALLE 1 LOTE 3 MANZANA 5 SIN. FRACCIONAMIENTO TAGOLABA, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760

INDAJANI S.A. DE C.V.
 R.F.C. IND1305153B0 C.P. 70760
 Calle 1 LT 3 MZ 5 Fracc. Tagolaba
 Santo Domingo Tehuantepec, Oax.
 C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA



REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018



C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. CRISTIAN MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS