

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. C. C. JESUS RAMIREZ MONTE DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MATEO JIMENEZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. CONTRATO NUM. MSBA-ROP/RG-23/124/008/2017 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 5,000,000.00 (\*CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 14 - SEPTIEMBRE- 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 - DICIEMBRE - 2017  
 REAL: FECHA DE INICIO: 14 - SEPTIEMBRE- 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 19 - NOVIEMBRE- 2017

CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MATEO JIMENEZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2587.58	\$ 12 10	\$ 31,309.72	2587.58	\$ 31,309.72	\$0.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	388.14	\$ 524 61	\$ 203,622.13	388.14	\$ 203,622.13	\$0.00
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$ 234,931.85</b>		<b>\$ 234,931.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TERRACERIAS Y ACARREOS</b>							
CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS PROMEDIO DE 15 CMS. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO.	M3	517.61	\$ 138 88	\$ 71,885.68	517.61	\$ 71,885.68	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION	M2	2587.58	\$ 92 97	\$ 240,567.31	2587.58	\$ 240,567.31	\$0.00
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y DE CORTE EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER KM. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1255.10	\$ 107 00	\$ 134,295.70	1255.10	\$ 134,295.70	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y DE CORTE EN CAMION DE VOLTEO A KM SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3/KM	3765.30	\$ 47 12	\$ 177,420.94	3765.30	\$ 177,420.94	\$0.00
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PSVM, CON ESPESOR MINIMO DE 15 CMS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO CON MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M3	517.61	\$ 619 86	\$ 320,861.26	517.61	\$ 320,861.26	\$0.00
<b>Total de TERRACERIAS Y ACARREOS</b>				<b>\$ 945,030.89</b>		<b>\$ 945,030.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAVIMENTO</b>							
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR. CON T.M. DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO CON PEINE METALICO INCLUYE: ELABORACION, VOLTEADOR, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	2587.58	\$ 1,209 15	\$ 3,128,772.36	2587.58	\$ 3,128,772.36	\$0.00
RENIVELACION DE POZO DE VISITA; INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,609 73	\$ 1,609.73	1.00	\$ 1,609.73	\$0.00
<b>Total de PAVIMENTO</b>				<b>\$ 3,130,382.09</b>		<b>\$ 3,130,382.09</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MATEO JIMENEZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA</b>				<b>\$ 4,310,344.83</b>		<b>\$ 4,310,344.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>				<b>\$ 4,310,344.83</b>		<b>\$ 4,310,344.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IVA 16.00%</b>				<b>\$ 689,655.17</b>		<b>\$ 689,655.17</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>				<b>\$ 5,000,000.00</b>		<b>\$ 5,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

(\*UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.\*)

REGIDOR DE  
 OBRAS PUBLICAS  
 Mpio. San Blas  
 Atempa,  
 Tehuantepec, Oax.  
 2017 - 2018

TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

R.F.C. 03293D2  
 nanami@nanami.com.mx  
 nanami@nanami.com.mx@gmail.com



### ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. C. JESUS RAMIREZ MONTE DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MATEO JIMENEZ Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. CONTRATO NUM. MSBA-ROP/RG-23/124/008/2017 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017; EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 5 ,000,000.00 (\*CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. \*)

#### CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 14 - SEPTIEMBRE- 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 - DICIEMBRE - 2017  
REAL: FECHA DE INICIO: 14 - SEPTIEMBRE- 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 19 - NOVIEMBRE- 2017

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

#### ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. NCA17023293D2

IDENTIFICACIÓN: 2423070276321

DIRECCION: CALLE JUAN DE LA BARRERA No 115 LOCAL 3 COLONIA NIÑOS HEROES MUNICIPIOSANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA C.P. 71228



R.F.C. NCA1703293D2

Email: nanamialtadimension@gmail.com

CONTRATISTA

C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA  
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. FABIAN MOLINA CRISPIN  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
MUNICIPAL  
Mpio San Blas Atempa  
Dpto. Tehuantepec, Oax  
2017-2018



REGIDURIA DE  
OBRAS PUBLICAS

Mpio. San Blas  
Atempa

Dpto. Tehuantepec, Oax  
2017-2018

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio San Blas Atempa  
Dpto Tehuantepec, Oax.  
2017-2018

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL