

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. **AUGUSTO ACEVEDO OSORIO** Y **MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **JOSE JAVIER POPOMEYA DÍAZ**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA **INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LADO NORTE DEL TANQUE ELEVADO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OP-MSBA/FISM/124/014/2017 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2017. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,084,235.09 (* UN MILLÓN OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N. *)

CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 03 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 11 - NOVIEMBRE - 2017
 REAL: FECHA DE INICIO: 03 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 08 - NOVIEMBRE - 2017

CON FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL		DIFER.
			PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LADO NORTE DEL TANQUE ELEVADO							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	638.00	\$ 11.68	\$ 7,451.84	638.00	\$ 7,451.84	\$ 0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 7,451.84		\$ 7,451.84	\$ 0.00
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
EXCAVACIÓN DE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A - 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	630.83	\$ 144.22	\$ 90,978.30	630.83	\$ 90,978.30	\$ 0.00
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	522.81	\$ 24.44	\$ 12,777.48	522.81	\$ 12,777.48	\$ 0.00
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	46.80	\$ 572.34	\$ 26,785.51	46.80	\$ 26,785.51	\$ 0.00
ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	192.20	\$ 551.08	\$ 105,917.58	192.20	\$ 105,917.58	\$ 0.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	309.78	\$ 152.29	\$ 47,176.40	309.78	\$ 47,176.40	\$ 0.00
Total de EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 283,635.27		\$ 283,635.27	\$ 0.00
TUBERIAS Y DESCARGAS							
TUBERÍA A. M. S-25 305 MM 30 CM (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	490.20	\$ 636.24	\$ 311,884.85	490.20	\$ 311,884.85	\$ 0.00
TUBERÍA A. M. S-25 250 MM 25 CM (10") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	105.80	\$ 535.38	\$ 56,643.20	105.80	\$ 56,643.20	\$ 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PVC 12"x6" SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00	\$ 799.56	\$ 11,993.40	15.00	\$ 11,993.40	\$ 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE PVC 12"x4" SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 651.79	\$ 1,955.37	3.00	\$ 1,955.37	\$ 0.00
Total de TUBERIAS Y DESCARGAS				\$ 382,476.82		\$ 382,476.82	\$ 0.00
POZO DE VISITA Y BROCAL							
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	\$ 2,816.78	\$ 39,434.92	14.00	\$ 39,434.92	\$ 0.00
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE TABICÓN ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO FÚLIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	\$ 11,971.18	\$ 167,596.52	14.00	\$ 167,596.52	\$ 0.00

INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI S.A. DE C.V.
 REG. I.E.V. 130131575
 Avenida 9 Sur Poniente 779
 San Francisco Cr. 28286
 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

EDUARDO U...
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Tehuantepec, Oax.
 2017

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017 / 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 16 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. **AUGUSTO ACEVEDO OSORIO** Y **MARGARITO PEREZ GUTIERREZ**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA **INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LADO NORTE DEL TANQUE ELEVADO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP-MSBA/FISM/124/014/2017 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DEL 2017. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,084,235.09 (* UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 03 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 11 - NOVIEMBRE - 2017

REAL: FECHA DE INICIO: 03 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 08 - NOVIEMBRE - 2017

REGISTRO SANITARIO DE 0.80X0.80X1.00 M DE PROFUNDIDAD, CON FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO F' C=150 KG/CM2, MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR Y CUBIERTA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON ACERO DE REF. DEL NO.4, CONCRETO F' C=250 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	FZA	1.00	\$ 6,736.69	\$ 6,736.69	1.00	\$ 6,736.69	\$ 0.00
Total de POZO DE VISTA Y BROCAL				\$ 213,768.13		\$ 213,768.13	\$ 0.00
ACARREOS							
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	393.66	\$ 120.29	\$ 47,353.36	393.66	\$ 47,353.36	\$ 0.00
Total de ACARREOS				\$ 47,353.36		\$ 47,353.36	\$ 0.00
Total de AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LADO NORTE DEL TANQUE ELEVADO				\$ 934,685.42		\$ 934,685.42	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				SUBTOTAL	\$ 934,685.42	\$ 934,685.42	\$ 0.00
IVA 16.00%				I. V. A.	\$ 149,549.67	\$ 149,549.67	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				TOTAL	\$ 1,084,235.09	\$ 1,084,235.09	\$ 0.00

(* UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

NOMBRE DE LA EMPRESA: **INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V.**


RESPONSABLE: **C. JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

R. F. C. **IEV1301315T5**

IDENTIFICACIÓN: **0000097735395**

DIRECCION: **CALLE 2 NORTE PONIENTE 719, COL. BARRIO DE GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29000**



C. JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ
ADMINISTRADOR UNICO



C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

TESTIGO

C. FABIAN OLIVERA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL