

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON EN SAN BLAS ATEMPA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. CONTRATO NUM. MSBA-OP/RG-23/124/015/2016 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 23.- PRVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,071,015.58 (* DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 58/100 M.N. *) Y CON FECHA 10 DE MARZO DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 28 DE MARZO DEL 2017.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 31 - DICIEMBRE - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - FEBRERO - 2017
 REAL: FECHA DE INICIO: 31 - DICIEMBRE - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - MARZO - 2017

CON FECHA 05 ABRIL DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON EN SAN BLAS ATEMPA							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M2	1153.40	\$ 12.55	\$ 14,475.17	1153.40	\$ 14,475.17	\$0.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KM Y KM. SUBSECUENTES	M3	173.01	\$ 928.69	\$ 160,672.66	173.01	\$ 160,672.66	\$0.00
REPOSICIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE TRÁFICO PESADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIÁMETRO, AHOGADO EN CONCRETO F'c=250KG/CM2 DE 1.35 X 1.35 X 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 4,462.56	\$ 4,462.56	1.00	\$ 4,462.56	\$0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 179,610.39		\$ 179,610.39	\$0.00
TERRACERIAS Y ACARREOS							
DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS PROMEDIO DE 15 CMS. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO.	M3	173.01	\$ 181.99	\$ 31,486.09	173.01	\$ 31,486.09	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	1153.40	\$ 93.86	\$ 108,258.12	1153.40	\$ 108,258.12	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALME Y/O DEMOLICION FUERTA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO) , VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	224.91	\$ 299.65	\$ 67,394.28	224.91	\$ 67,394.28	\$0.00
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PSMV, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES. ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M3	173.01	\$ 924.58	\$ 159,961.59	173.01	\$ 159,961.59	\$0.00
Total de TERRACERIAS				\$ 367,100.08		\$ 367,100.08	\$0.00
PAVIMENTO							
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON T.M. DE 3/4" CEMENTO PORTLAND QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-4-14, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO CON PEINE METALICO. INCLUYE: ELABORACION, VOLTEADOR, VIBRADO, CURADO DE CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA A BASE DE AGUA CON ESPESOR, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	1153.40	\$ 1,073.91	\$ 1,238,647.79	1153.40	\$ 1,238,647.79	\$0.00
Total de PAVIMENTO				\$ 1,238,647.79		\$ 1,238,647.79	\$0.00
Total de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON EN SAN BLAS ATEMPA				\$ 1,785,358.26		\$ 1,785,358.26	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 1,785,358.26		\$ 1,785,358.26	\$0.00
IVA 16.00%				\$ 285,657.32		\$ 285,657.32	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 2,071,015.58		\$ 2,071,015.58	\$0.00
(*DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 58/100 M.N.*)							

RECORDURIA DE OBRAS PUBLICAS Mpio. San Blas Atempa. Dto. Tehuantepec, Oax. 2017-2018

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

R.F.C. IND1305153B0 C.P. 0760
 Calle 1 LT 3 NZ 5 Fracc. Tehuantepec
 Santo Domingo Tehuantepec, Oax.

TESORERO MUNICIPAL Mpio. San Blas-Atempa Dto. Tehuantepec, Oax. 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON EN SAN BLAS ATEMPA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. CONTRATO NUM. MSBA-OP/RG-23/124/015/2016 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 23.- PRVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,071,015.58 (* DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 58/100 M.N. *) Y CON FECHA 10 DE MARZO DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 28 DE MARZO DEL 2017.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 31 - DICIEMBRE - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - FEBRERO - 2017
REAL: FECHA DE INICIO: 31 - DICIEMBRE - 2016 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - MARZO - 2017

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI, S.A. DE C.V.


RESPONSABLE: C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. CIS080423210

IDENTIFICACIÓN: 1020052100838

DIRECCION: CALLE 1 LOTE 3 MANZANA 5 S/N, FRACCIONAMIENTO TAGOLABA, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760



CONTRATISTA

C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Blas Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. FABIAN MOLENA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018



PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL