

### ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITA PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GUSTAVO KIRIATHAIM MONTES SCHULTZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES XOCHILMA, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO MONTE GRANDE", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 638,850.50 (\* SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 17 - FEBRERO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 - MARZO - 2017  
 REAL: FECHA DE INICIO: 17 - FEBRERO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 - MARZO - 2017

CON FECHA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO MONTE GRANDE</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES	M2	2.500.00	\$ 9.47	\$ 23,875.00	2500.00	\$ 23,875.00	\$0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMI ARIDA CON HERRAMIENTA MANUAL	HECT	0.28	\$ 51,257.81	\$ 14,352.19	0.28	\$ 14,352.19	\$0.00
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$ 38,027.19</b>		<b>\$ 38,027.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TERRACERIAS</b>							
DESALPME DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS DE ESP. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO	M3	275.00	\$ 145.69	\$ 40,064.75	275.00	\$ 40,064.75	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	2750.00	\$ 78.92	\$ 217,030.00	2750.00	\$ 217,030.00	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	375.00	\$ 118.43	\$ 44,411.25	375.00	\$ 44,411.25	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL (ENGREÑA) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO (2KM.)	M3/KM	750.00	\$ 15.26	\$ 11,445.00	750.00	\$ 11,445.00	\$0.00
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL ENGREÑA PARA FORMACION DE SUBBASE DE 15 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M3	375.00	\$ 532.68	\$ 199,755.00	375.00	\$ 199,755.00	\$0.00
<b>Total de TERRACERIAS</b>				<b>\$ 512,706.00</b>		<b>\$ 512,706.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO MONTE GRANDE</b>				<b>\$ 550,733.19</b>		<b>\$ 550,733.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>				<b>\$ 550,733.19</b>		<b>\$ 550,733.19</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IVA 16.00%</b>				<b>\$ 88,117.31</b>		<b>\$ 88,117.31</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>				<b>\$ 638,850.50</b>		<b>\$ 638,850.50</b>	<b>\$0.00</b>
(* SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N. *)							

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES  
**Xochilma**  
 S.A. DE C.V.  
 C.C. SAC-110407-E31  
 AV. REVOLUCION Nº 312Z  
 INFONAVIT RICARDO FLORES  
 C.P. 68020, OAXACA DE JUÁREZ, OAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017 - 2018

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 05 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GUSTAVO KIRIATHAIM MONTES SCHULTZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES XOCHILMA, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO MONTE GRANDE", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 638,850.50 (" SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N. ")

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN**

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 17 - FEBRERO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 - MARZO - 2017  
REAL: FECHA DE INICIO: 17 - FEBRERO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 23 - MARZO - 2017

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES XOCHILMA, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. GUSTAVO KIRIATHAIM MONTES SCHULTZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. SAC110407E31

IDENTIFICACIÓN: 0420080100569

DIRECCION: AVENIDA REVOLUCION CASA 3 MANZANA 85 ANDADOR PODER LEGISLATIVO, INFONAVIT RICARDO FLORES MAGON, OAXACA DE JUAREZ, OAX.



CONTRATISTA  
C. GUSTAVO KIRIATHAIM MONTES SCHULTZ  
REPRESENTANTE LEGAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Blas Atempa  
Dist. Tehuantepec, Oax.

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



TESTIGO  
C. FABIAN MOLINA CRISPIN  
TESORERO MUNICIPAL  
Mpio. San Blas Atempa  
Dist. Tehuantepec, Oax.  
2017-2018



REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS

Mpio. San Blas Atempa  
Dist. Tehuantepec, Oax.  
2017-2018

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS