

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON Y DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.OP-MSBA/FISM/124/189/2017 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2017. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 515,188.71 (\* QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 23 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 21 - NOVIEMBRE - 2017  
 REAL: FECHA DE INICIO: 23 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 21 - NOVIEMBRE - 2017

CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON Y DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	196.08	\$ 10.73	\$ 2,103.94	196.08	\$ 2,103.94	\$ 0.00
DEMOLICIÓN DE POZO EXISTENTE PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA NUEVA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE PARA EL RESANE.	PZA	1.00	\$ 636.45	\$ 636.45	1.00	\$ 636.45	\$ 0.00
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$ 2,740.39</b>		<b>\$ 2,740.39</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>EXCAVACIONES Y RELLENO</b>							
EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	215.68	\$ 263.58	\$ 56,848.93	215.68	\$ 56,848.93	\$ 0.00
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	196.08	\$ 67.29	\$ 13,194.22	196.08	\$ 13,194.22	\$ 0.00
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	17.30	\$ 544.16	\$ 9,413.97	17.30	\$ 9,413.97	\$ 0.00
ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	60.51	\$ 517.03	\$ 31,285.49	60.51	\$ 31,285.49	\$ 0.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	109.38	\$ 180.73	\$ 19,768.25	109.38	\$ 19,768.25	\$ 0.00
<b>TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				<b>\$ 130,510.86</b>		<b>\$ 130,510.86</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>POZO DE VISITA Y BROCAL</b>							
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS, DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 2,941.63	\$ 17,649.78	6.00	\$ 17,649.78	\$ 0.00
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM, DE TABICÓN ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 12,707.57	\$ 76,245.42	6.00	\$ 76,245.42	\$ 0.00
<b>TOTAL POZO DE VISITA Y BROCAL</b>				<b>\$ 93,895.20</b>		<b>\$ 93,895.20</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TUBERÍAS</b>							
TUBERÍA A.M. S-25 305 MM 30 CM (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	250.80	\$ 656.21	\$ 164,446.23	250.80	\$ 164,446.23	\$ 0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETAS DE PVC DE 12"x6" SERIE 20 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	23.00	\$ 940.07	\$ 21,621.61	23.00	\$ 21,621.61	\$ 0.00
<b>TOTAL TUBERÍAS</b>				<b>\$ 186,067.84</b>		<b>\$ 186,067.84</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>ACARREOS</b>							
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SIEMPRE AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	139.39	\$ 221.78	\$ 30,913.91	139.39	\$ 30,913.91	\$ 0.00
<b>TOTAL ACARREOS</b>				<b>\$ 30,913.91</b>		<b>\$ 30,913.91</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON Y DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.</b>				<b>\$ 444,128.20</b>		<b>\$ 444,128.20</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>				<b>\$ 444,128.20</b>		<b>\$ 444,128.20</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>IVA 16.00%</b>				<b>\$ 71,060.51</b>		<b>\$ 71,060.51</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>				<b>\$ 515,188.71</b>		<b>\$ 515,188.71</b>	<b>\$ 0.00</b>

(\* QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. \*)

**Nanami**  
 Construcciones de alta dimensión  
 S.A. de C.V.



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

PRESENTA  
**MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec  
 2017-2018

JURIA DE  
**PUBLICA**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018



**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CRISTOBAL COLON Y DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.OP-MSBA/FISM/124/189/2017 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2017,, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 515,188.71 (\* QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 23 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 21 - NOVIEMBRE - 2017  
REAL: FECHA DE INICIO: 23 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 21 - NOVIEMBRE - 2017

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. NCA17023293D2


IDENTIFICACIÓN: 2423070276321

DIRECCION: CALLE JUAN DE LA BARRERA NUM. 115 LOC. 3, COLONIA NIÑOS HEROES, SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA, C.P. 71228



CONTRATISTA

C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA  
ADMINISTRADOR UNICO



C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. FABIAN MOLINA CRISPIN  
TESORERO MUNICIPAL



REGIDURÍA DE  
OBRAS PUBLICAS  
Mpio. San Blas Atempa

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS