

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.OP-MSBA/FISM/124/190/2017 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2017., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 452,315.60 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 24 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 - NOVIEMBRE - 2017
 REAL: FECHA DE INICIO: 24 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 - NOVIEMBRE - 2017

CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		TOTAL	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL	DIFER.
			PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO		EJERCIDA	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA								
PRELIMINARES								
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	159.75	\$ 12.75	\$	2,036.81	159.75	\$ 2,036.81	\$0.00
DEMOLICION DE POZO EXISTENTE PARA CONEXION DE TUBERIA NUEVA. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE PARA EL RESANE.	PZA	1.00	\$ 461.79	\$	461.79	1.00	\$ 461.79	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES					\$ 2,498.60		\$ 2,498.60	\$0.00
EXCAVACIONES Y RELLENO								
EXCAVACIÓN DE CEPA. POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-B. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	207.67	\$ 267.52	\$	55,555.88	207.67	\$ 55,555.88	\$0.00
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	159.75	\$ 66.88	\$	10,684.08	159.75	\$ 10,684.08	\$0.00
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.43	\$ 582.75	\$	8,409.08	14.43	\$ 8,409.08	\$0.00
ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	50.51	\$ 530.51	\$	26,796.06	50.51	\$ 26,796.06	\$0.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	119.48	\$ 179.80	\$	21,458.61	119.48	\$ 21,458.61	\$0.00
TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENO					\$ 122,903.71		\$ 122,903.71	\$ -
POZO DE VISITA Y BROCAL								
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS, DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 2,859.17	\$	11,436.68	4.00	\$ 11,436.68	\$0.00
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE TABICON ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5. ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 13,235.63	\$	52,942.52	4.00	\$ 52,942.52	\$0.00
TOTAL POZO DE VISITA Y BROCAL					\$ 64,379.20		\$ 64,379.20	\$ -
TUBERÍA								
TUBERÍA A.M. 5-25 305 MM 30 CM (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	208.55	\$ 658.60	\$	137,351.03	208.55	\$ 137,351.03	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETAS DE PVC DE 12"x6" SERIE 20 INCLUYE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	28.00	\$ 1,287.11	\$	36,039.08	28.00	\$ 36,039.08	\$0.00
TOTAL TUBERÍA					\$ 173,390.11		\$ 173,390.11	\$ -
ACARREOS								
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRÓ LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	115.61	\$ 231.43	\$	26,755.62	115.61	\$ 26,755.62	\$0.00
TOTAL ACARREOS					\$ 26,755.62		\$ 26,755.62	\$0.00
TOTAL REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA					\$ 389,927.24		\$ 389,927.24	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$ 389,927.24		\$ 389,927.24	\$0.00
IVA 16.00%					\$ 62,388.36		\$ 62,388.36	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					\$ 452,315.60		\$ 452,315.60	\$0.00

(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N. *)

REGIDOR MUNICIPAL
 M. P. San Blas Atempa
 Tehuantepec, Oax.
 2017

M. P. San Blas Atempa, Tehuantepec, Oax. 2017 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
 M. P. San Blas Atempa, Tehuantepec, Oax.

ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.
 BDS
 TEL: 951 4892-81-40

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.OP-MSBA/FISM/124/190/2017 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2017., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 452,315.60 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 24 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 - NOVIEMBRE - 2017

REAL: FECHA DE INICIO: 24 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 - NOVIEMBRE - 2017

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. ACS161017BD9

IDENTIFICACIÓN: 2423070276321

DIRECCION: CALLE ALMENDROS NUM.308-5 2DA PLANTA INT C, COLONIA LAS FLORES, AXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050



CONTRATISTA


C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



C. FABIAN MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018