

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. VÍCTOR MANUEL MONTERO VAZQUEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSECHERO MONTE GRANDE A BRECHA PEMEX", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 618,063.76 (* SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. *)

CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - MARZO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 - ABRIL - 2017
 REAL: FECHA DE INICIO: 11 - MARZO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 - ABRIL - 2017

CON FECHA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		PRESUPUESTADO	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO MONTE GRANDE A BRECHA PEMEX							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES.	M2	4,010.00	\$ 8.47	\$ 33,964.70	4,010.00	\$ 33,964.70	\$0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMI ARIDA CON HERRAMIENTA MANUAL.	M3	0.45	\$ 48,955.05	\$ 22,029.77	0.45	\$ 22,029.77	\$0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 55,994.47		\$ 55,994.47	\$0.00
TERRACERIAS							
DESPLAZAMIENTO DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS DE ESP. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO	M3	446.00	\$ 95.23	\$ 42,472.58	446.00	\$ 42,472.58	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	4460.00	\$ 23.92	\$ 106,683.20	4460.00	\$ 106,683.20	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	607.20	\$ 51.43	\$ 31,228.30	607.20	\$ 31,228.30	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL (ENGREÑA) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO (2KM.)	M3/KM	1214.40	\$ 15.28	\$ 18,531.74	1214.40	\$ 18,531.74	\$0.00
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL ENGREÑA PARA FORMACION DE SUBBASE DE 15 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M3	607.20	\$ 457.68	\$ 277,903.30	607.20	\$ 277,903.30	\$0.00
Total de TERRACERIAS				\$ 476,819.12		\$ 476,819.12	\$0.00
Total de REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO MONTE GRANDE A BRECHA PEMEX				\$ 532,813.59		\$ 532,813.59	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				SUBTOTAL \$ 532,813.59		\$ 532,813.59	\$0.00
IVA 16.00%				I. V. A. \$ 85,250.17		\$ 85,250.17	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				TOTAL \$ 618,063.76		\$ 618,063.76	\$0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SAN BLAS ATEMPA, OAXACA
 2017-04-18

[Handwritten signature]

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa, Oax. Tehuantepec, Oax.
 2017-04-18
[Handwritten signature]

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. VICTOR MANUEL MONTERO VAZQUEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA:"REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO MONTE GRANDE A BRECHA PEMEX", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 618,063.76 (* SEICIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - MARZO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 - ABRIL - 2017
REAL: FECHA DE INICIO: 11 - MARZO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 07 - ABRIL - 2017

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. VICTOR MANUEL MONTERO VAZQUEZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. IEV1301315T5

IDENTIFICACIÓN: 0000070062793

DIRECCION: AVENIDA 9 SUR PONIENTE SUR #779, COLONIA SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29066

CONTRATISTA

C. VICTOR MANUEL MONTERO VAZQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



TESTIGO

C. FABIAN MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018



REGIDURIA DE
OBRAS PUBLICAS

Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018