

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA. LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y NICOLAS BRAVO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OP-MSBA/FISM/124/183/2017 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2017, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 417,960.99 (* CUATROCIENTOS DISCISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N. *)


CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 30 - AGOSTO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 28- SEPTIEMBRE - 2017
 REAL: FECHA DE INICIO: 30 - AGOSTO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 28- SEPTIEMBRE - 2017


CON FECHA 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DEL PANTEON ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y NICOLAS BRAVO"							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	193.03	\$ 12.40	\$ 2,393.57	193.03	\$ 2,393.57	\$ 0.00
TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 2,393.57		\$ 2,393.57	\$ 0.00
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -1.50M. EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	206.04	\$ 262.46	\$ 54,077.26	206.04	\$ 54,077.26	\$ 0.00
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	139.34	\$ 59.06	\$ 8,229.42	139.34	\$ 8,229.42	\$ 0.00
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.75	\$ 586.86	\$ 6,895.61	11.75	\$ 6,895.61	\$ 0.00
ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	35.25	\$ 557.37	\$ 19,647.29	35.25	\$ 19,647.29	\$ 0.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	141.78	\$ 171.53	\$ 24,319.52	141.78	\$ 24,319.52	\$ 0.00
TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 113,169.10		\$ 113,169.10	\$ 0.00
TUBERIA Y CONEXIONES							
TUBO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE RD-26 DE 100 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	82.30	\$ 275.26	\$ 22,653.90	82.30	\$ 22,653.90	\$ 0.00
TUBO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE RD-26 DE 50 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	110.73	\$ 160.21	\$ 17,740.05	110.73	\$ 17,740.05	\$ 0.00
COPEL DE REPARACIÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM, CON CAMPANA, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	5.00	\$ 168.23	\$ 841.15	5.00	\$ 841.15	\$ 0.00
TAPON CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 50 MM SISTEMA INGLES, INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	6.00	\$ 162.29	\$ 973.74	6.00	\$ 973.74	\$ 0.00
TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 100X100 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	4.00	\$ 1,052.06	\$ 4,208.24	4.00	\$ 4,208.24	\$ 0.00
TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 50X50 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	1.00	\$ 241.89	\$ 241.89	1.00	\$ 241.89	\$ 0.00
REDUCCIÓN ESPIGA DE PVC HIDRÁULICO DE 100X50 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	4.00	\$ 332.57	\$ 1,330.28	4.00	\$ 1,330.28	\$ 0.00
CODO DE PVC HIDRÁULICO CON CAMPANA 45°X50 MM, SISTEMA INGLES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	2.00	\$ 381.76	\$ 763.56	2.00	\$ 763.56	\$ 0.00
TOTAL TUBERIA Y CONEXIONES				\$ 48,752.81		\$ 48,752.81	\$ 0.00


REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017 - 2018


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018


CONSTRUCTORA DEL SURESTE
GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.


TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. **AUGUSTO ACEVEDO OSORIO** Y **MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **GABRIELA VELÁZQUEZ ESPINOSA**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE **GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y NICOLÁS BRAVO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA OP-MSBA/FISM/124/183/2017 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2017, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 417,960.99 (* CUATROCIENTOS DISCISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 30 - AGOSTO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 28- SEPTIEMBRE - 2017
REAL: FECHA DE INICIO: 30 - AGOSTO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 28- SEPTIEMBRE - 2017

REGISTROS Y ATRAQUES								
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA TOMA DOMICILIARIA 1.50 X 1.00 X 1.20 M. DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABICÓN DE 0.28X0.14X0.10 MTS. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y ALTA RESISTENCIA, SOBRE FIRME DE 0.06 M. Y CUBIERTA DE 0.15 MTS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=250 KG/CM2, ARMADO EN DOBLE VARILLA CON VARILLA DEL # 4 @ 18 CM. EN AMBOS SENTIDOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	9.00	\$ 12,998.04	\$ 118,982.36	9.00	\$ 116,982.36	\$ 0.00	
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 2", 2 1/2" Y 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	6.00	\$ 252.47	\$ 1,514.82	6.00	\$ 1,514.82	\$ 0.00	
TOTAL REGISTROS Y ATRAQUES			\$ 118,497.18	\$ 118,497.18		\$ 118,497.18	\$ 0.00	
TOMAS DOMICILIARIAS								
SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE PVC DE 4" CON SALIDA DE 1/2" RD-26, Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO KITEC AZUL DE 13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE, CONECTOR MACHO PARA SALIDA DE TUBERÍA DE 1/2", MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZAS	13.00	\$ 1,753.73	\$ 22,798.49	13.00	\$ 22,798.49	\$ 0.00	
SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE PVC DE 2" CON SALIDA DE 1/2" RD-26, Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO KITEC AZUL DE 13 MM DE DIÁMETRO INCLUYE, CONECTOR MACHO PARA SALIDA DE TUBERÍA DE 1/2", MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZAS	20.00	\$ 1,683.97	\$ 33,679.40	20.00	\$ 33,679.40	\$ 0.00	
TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS			\$ 56,477.89	\$ 56,477.89		\$ 56,477.89	\$ 0.00	
ACARREOS								
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA, MÁQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	84.98	\$ 247.36	\$ 21,020.65	84.98	\$ 21,020.65	\$ 0.00	
TOTAL ACARREOS			\$ 21,020.65	\$ 21,020.65		\$ 21,020.65	\$ 0.00	
TOTAL "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DEL PANTEÓN ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y NICOLÁS BRAVO"			\$ 360,311.20	\$ 360,311.20		\$ 360,311.20	\$ 0.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			\$ 360,311.20	\$ 360,311.20		\$ 360,311.20	\$ 0.00	
IVA 16.00%			\$ 57,649.79	\$ 57,649.79		\$ 57,649.79	\$ 0.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			\$ 417,960.99	\$ 417,960.99		\$ 417,960.99	\$ 0.00	
(* CUATROCIENTOS DISCISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N.*)								


REGIDORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018


CONSTRUCTORA DEL SURESTE
GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.


TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. **AUGUSTO ACEVEDO OSORIO** Y **MARGARITO PEREZ GUTIERREZ**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE **GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DEL PANTEON ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y NICOLAS BRAVO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP-MSBA/FISM/124/183/2017 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2017, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 417,960.99 (* CUATROCIENTOS DISCISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 99/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 30 - AGOSTO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 28- SEPTIEMBRE - 2017
REAL: FECHA DE INICIO: 30 - AGOSTO - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 28- SEPTIEMBRE - 2017

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. CSG170525TW1
IDENTIFICACIÓN: 0620052107403
DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COLONIA CENTRO, SAN BLAS ATEMPA, OAXACA, C.P. 70786


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.
C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)


C. PAZMIN MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018


REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Blas Atempa.
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS