

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION CALZADA DEL PANTEON HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 69", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP-MSBA/FISM/124/187/2017 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2017. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 854,270.35 (* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 35/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 09 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - NOVIEMBRE - 2017
 REAL: FECHA DE INICIO: 09 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - NOVIEMBRE - 2017

CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION CALZADA DEL PANTEON HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 69							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.93	\$ 10.18	\$ 6,300.71	618.93	\$ 6,300.71	\$0.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA, EQUIPO.	M3	91.62	\$ 323.49	\$ 29,638.15	91.62	\$ 29,638.15	\$0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 35,938.86		\$ 35,938.86	\$0.00
TERRACERIAS Y ACARREOS							
CORTE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS PROMEDIO DE 15 CMS. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO.	M3	120.75	\$ 139.59	\$ 16,855.49	120.75	\$ 16,855.49	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	603.79	\$ 106.48	\$ 64,291.56	603.79	\$ 64,291.56	\$0.00
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y CORTE, EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER KM. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA A MAQUINA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	294.41	\$ 75.84	\$ 22,328.05	294.41	\$ 22,328.05	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y CORTE EN CAMION VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3/KM	588.82	\$ 27.67	\$ 16,292.65	588.82	\$ 16,292.65	\$0.00
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PSM. CON ESPESOR DE 20 CMS INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M3	120.75	\$ 590.20	\$ 71,266.65	120.75	\$ 71,266.65	\$0.00
Total de TERRACERIAS Y ACARREOS				\$ 191,034.40		\$ 191,034.40	\$0.00
PAVIMENTO							
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, CON T.M. DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO CON PEINE METALICO INCLUYE. ELABORACION, VOLTEADOR, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	603.79	\$ 840.79	\$ 507,660.59	603.79	\$ 507,660.59	\$0.00
RENIVELACION DE POZO DE VISITA; INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,806.11	\$ 1,806.11	1.00	\$ 1,806.11	\$0.00
Total de PAVIMENTO				\$ 509,466.70		\$ 509,466.70	\$0.00
Total de REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION CALZADA DEL PANTEON HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 69				\$ 736,439.96		\$ 736,439.96	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 736,439.96		\$ 736,439.96	\$0.00
IVA 16.00%				\$ 117,830.39		\$ 117,830.39	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 854,270.35		\$ 854,270.35	\$0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

RECIBIDA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017 - 2018

INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI S.A. DE C.V.
 R.E.C. IEN 130131515
 Avda. 9 Sur Poniente 779
 San Francisco C.P. 29068
 Tuxtla Gutierrez Chiapas

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. **AUGUSTO ACEVEDO OSORIO** Y **MARGARITO PEREZ GUTIERREZ**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA **INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION CALZADA DEL PANTEON HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 69", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA **OP-MSBA/FISM/124/187/2017** DE FECHA **06 DE OCTUBRE DEL 2017**, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 854,270.35 (* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 35/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 09 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - NOVIEMBRE - 2017
REAL: FECHA DE INICIO: 09 - OCTUBRE - 2017 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - NOVIEMBRE - 2017

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS VEROMI, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. IEV1301315T5
IDENTIFICACIÓN: 0000097735395
DIRECCION: CALLE 2 NORTE PONIENTE 719, COL. BARRIO DE GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29000



C. JOSE JAVIER POPOMEYA DIAZ
ADMINISTRADOR UNICO


RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. **AUGUSTO ACEVEDO OSORIO**
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

TESTIGO

C. **FABIAN MOLINA CRISPIN**
TESORERO MUNICIPAL



C. **MARGARITO PEREZ GUTIERREZ**
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Blas
Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017 - 2018