

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 12 DE ABRIL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE. Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. TEODORO ALARCON ALDECO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES SOQUEXA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO MAL PASO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.OP-MSBA/FISM/124/168/2018 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2018 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 681,354.26 (* SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 - ABRIL - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 - ABRIL - 2018

CON FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
"REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO MAL PASO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA"							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES	M2	2695.00	\$ 10.44	\$ 28,135.80	2,695.00	\$ 28,135.80	\$0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMI ARIDA CON HERRAMIENTA MANUAL.	HAS	0.27	\$ 11,891.42	\$ 3,210.68	0.27	\$ 3,210.68	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 31,346.48		\$ 31,346.48	\$0.00
TERRACERIAS							
DESPLAZAMIENTO DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS DE ESP. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO	M3	215.60	\$ 53.49	\$ 11,532.44	215.60	\$ 11,532.44	\$0.00
CORTE EN MATERIAL TIPO A POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	404.25	\$ 43.73	\$ 17,677.85	404.25	\$ 17,677.85	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	2695.00	\$ 28.94	\$ 77,993.30	2,695.00	\$ 77,993.30	\$0.00
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL (ENGREÑA) EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M3	539.00	\$ 233.97	\$ 126,109.83	539.00	\$ 126,109.83	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	539.00	\$ 326.49	\$ 175,978.11	539.00	\$ 175,978.11	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL (ENGREÑA) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO (13.20 KM.)	M3/KM	7114.80	\$ 13.93	\$ 99,109.16	7,114.80	\$ 99,109.16	\$0.00
TOTAL TERRACERIAS				\$ 508,400.69		\$ 508,400.69	\$0.00
OBRAS DE DRENAJE							
OBRAS DE DRENAJE CON TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 45 CM DIAM.	PZA	3.00	\$ 15,875.73	\$ 47,627.19	3.00	\$ 47,627.19	\$0.00
TOTAL OBRAS DE DRENAJE				\$ 47,627.19		\$ 47,627.19	\$0.00
TOTAL DE REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO MAL PASO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA				\$ 587,374.36		\$ 587,374.36	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 587,374.36		\$ 587,374.36	\$0.00
			I. V. A. 16.00%	\$ 93,979.90		\$ 93,979.90	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 681,354.26		\$ 681,354.26	\$0.00

(* SEISCIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.*)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax
 2017-2018

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax
 2017-2018

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES SOQUEXA S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. TEODORO ALARCON ALDECO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C.: CSO110413H9A

IDENTIFICACIÓN: 000137881611

DIRECCIÓN: CALLE 13 DE DICIEMBRE, NUM. 117 A, COLONIA CALICANTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71228

SOQUEXA
 S.A. DE C.V.
 Construcciones
 R.F.C. CSO110413HSA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 12 DE ABRIL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. TEODORO ALARCON ALDECO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES SOQUEXA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO MAL PASO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.OP-MSBA/FISM/124/168/2018 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2018., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 681,354.26 (* SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 - ABRIL - 2018
REAL: FECHA DE INICIO: 01 - MARZO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 - ABRIL - 2018

CON FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

SOQUEXA
S.A. DE C.V.
Alarcon
Construcciones
R.F.C. SSO110413HSA
CONTRATISTA

C. TEODORO ALARCON ALDECO
REPRESENTANTE LEGAL

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)


TESTIGO
C. FABIAN MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax



REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. San Blas

Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax
2017-2018
C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Dto. Tehuantepec, Oax
2017-2018