

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 17 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: 'REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AL PARAJE RANCHO LLANO', MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPM-SBA/FISM/124/173/2018 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2018 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,453,307.86 (* UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 86/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - ABRIL - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - ABRIL - 2018

CON FECHA 16 DE ABRIL DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
'REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AL PARAJE RANCHO LLANO'							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES	M2	10,400.00	\$ 9.95	\$ 103,480.00	10400.00	\$ 103,480.00	\$0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMIARIDAS CON HERRAMIENTA MANUAL	HA	0.01	\$ 11,040.14	\$ 110.40	0.01	\$ 110.40	\$0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 103,590.40		\$ 103,590.40	\$0.00
TERRACERIAS							
CORTE Y ESCARIFICACION DEL TERRENO CONSIDERANDO UN CORTE DE 15 CM. CON MOTOCONFORMADORA, ACOSTILLANDO EL MATERIAL A UN COSTADO EL CAMINO PARA DAR NIVEL DEL PROYECTO	M5	1560.00	\$ 35.64	\$ 55,598.40	1560.00	\$ 55,598.40	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION	M2	9100.00	\$ 28.74	\$ 261,554.00	9100.00	\$ 261,554.00	\$0.00
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO TEPETATE EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION	M5	910.00	\$ 198.25	\$ 180,389.50	910.00	\$ 180,389.50	\$0.00
CUNETEADO DEL CAMINO TERRACERO, CONSIDERANDO 50 MS. DE ANCHO EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, INCLUYE AQUINARIA, EQUIPO Y AFINE	ML	2400.00	\$ 25.46	\$ 61,104.00	2400.00	\$ 61,104.00	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (TEPETATE) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M5	910.00	\$ 297.25	\$ 270,497.50	910.00	\$ 270,497.50	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL (TEPETATE) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO (20KM)	M5/KM	18200.00	\$ 17.59	\$ 320,138.00	18200.00	\$ 320,138.00	\$0.00
Total de TERRACERIAS				\$ 1,149,261.20		\$ 1,149,261.20	\$0.00
TOTAL DE 'REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AL PARAJE RANCHO LLANO'				\$ 1,252,851.60		\$ 1,252,851.60	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 1,252,851.60		\$ 1,252,851.60	\$0.00
IVA 16.00%				\$ 200,456.26		\$ 200,456.26	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 1,453,307.86		\$ 1,453,307.86	\$0.00
(* UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 86/100 M.N. *)							

REGIDURIA DE
OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Blas
Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL AÑO TERMINERON

Asfaltos Carreteros del Sumidero S.A. de C.V.
 RFC: ACS18-102-01140
 TELÉFONO: 051-102-01140

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 17 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AL PARAJE RANCHO LLANO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP-MSBA/FISM/124/173/2018 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2018 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,453,307.86 (* UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 86/100 MN. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - ABRIL - 2018
REAL: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - ABRIL - 2018

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ASFALTOS CARRETEROS SUMIDERO, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. ACS161017BD9
IDENTIFICACIÓN: 24230709276321
DIRECCION: CALLE ALMENDROS NUM. 308-5 VEDA PLANTA INT. COLONIA LAS FLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050



CONTRATISTA

C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa
Dist. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. FABIAN MARTIN CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa
Dist. Tehuantepec, Oax.
2017-2018



REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. San Blas Atempa

Dist. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS