

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 16 DE JULIO AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ARCADIO G. MOLINA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBA- ROP/PDR/124/002/2018 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,967,000.00 (* DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - JULIO - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 11 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - JULIO - 2018

CON FECHA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL	DIFERENCIA
				PRESUPUESTADO		PRESUPUESTADO	
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1348.46	\$ 13.08	\$ 17,637.86	1,348.46	\$ 17,637.86	\$0.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	167.88	\$ 718.78	\$ 120,668.79	170.89	\$ 122,832.31	\$2,163.52
CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	235.03	\$ 131.73	\$ 30,960.50	239.19	\$ 31,508.50	\$548.00
ACARREO EN CAMION VOLTEO A KM SUBSECUENTES, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	705.09	\$ 50.91	\$ 35,896.13	704.79	\$ 35,880.86	-\$15.27
TOTAL PRELIMINARES				\$ 205,163.28		\$ 207,859.53	\$2,696.25
TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	269.69	\$ 150.07	\$ 40,472.38	269.69	\$ 40,472.37	-\$0.01
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1348.46	\$ 163.41	\$ 220,351.85	1,348.46	\$ 220,351.84	-\$0.01
CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	350.60	\$ 131.73	\$ 46,184.54	351.11	\$ 46,251.72	\$67.18
ACARREO EN CAMION VOLTEO A KM SUBSECUENTES, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	1051.80	\$ 50.91	\$ 53,547.14	997.52	\$ 50,783.74	-\$2,763.40
TOTAL TERRACERIAS				\$ 360,555.91		\$ 357,859.67	-\$2,696.24
PAVIMENTO							
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PSMV, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M3	269.69	\$ 674.98	\$ 182,035.36	269.69	\$ 182,035.35	-\$0.01
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	1348.46	\$ 1,306.51	\$ 1,761,776.47	1,348.46	\$ 1,761,776.47	\$0.00
RENVELACION DE POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,787.05	\$ 1,787.05	1.00	\$ 1,787.05	\$0.00
RENVELACION DE REGISTRO DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	37.00	\$ 1,255.15	\$ 46,440.55	37.00	\$ 46,440.55	\$0.00
				\$ 1,992,039.43		\$ 1,992,039.42	-\$0.01
TOTAL DE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ARCADIO G. MOLINA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.				\$ 2,557,758.62		\$ 2,557,758.62	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 2,557,758.62		\$ 2,557,758.62	\$0.00
IVA 16.00%			I. V. A.	\$ 409,241.38		\$ 409,241.38	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 2,967,000.00		\$ 2,967,000.00	\$0.00

(* DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. *)

NANAMI
 Construcciones de alta dime
 S.A. de C.V.

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 16 DE JULIO AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ARCADIO G. MOLINA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA- ROP/PDR/124/002/2018 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,967,000.00 (* DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - JULIO - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 11 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - JULIO - 2018

CON FECHA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. NCA17023293D2

IDENTIFICACIÓN: 0528076198885

DIRECCION: CALLE. JUAN DE LA BARRERA #115 LOCAL 3 COLONIA NIÑOS HEROES, SANTA MARIA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228



CONTRATISTA
 C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA
 ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. FELIAN MOLINA CRISPIN
 TESORERO MUNICIPAL

