

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 11 DE AGOSTO AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/PDR/124/003/2018 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,956,000.00 (\* TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 08 - AGOSTO - 2018  
 REAL: FECHA DE INICIO: 11 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 08 - AGOSTO - 2018

CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>*RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.*</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVELES, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1797.80	\$ 10.48	\$ 18,840.94	1,797.80	\$ 18,840.94	
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	250.83	\$ 694.87	\$ 174,294.24	250.83	\$ 174,294.24	\$0.00
CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	351.16	\$ 130.10	\$ 45,685.92	351.16	\$ 45,685.92	\$0.00
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO.	M3-KM	1053.48	\$ 36.53	\$ 38,483.62	1,053.48	\$ 38,483.62	\$0.00
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$ 277,304.72</b>		<b>\$ 277,304.72</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TERRACERIAS</b>							
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CM. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	341.58	\$ 138.33	\$ 47,250.76	341.58	\$ 47,250.76	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1797.80	\$ 196.74	\$ 353,699.17	1,797.80	\$ 353,699.17	\$0.00
CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	444.05	\$ 130.10	\$ 57,770.91	444.05	\$ 57,770.91	\$0.00
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	1332.15	\$ 36.53	\$ 48,663.44	1,332.15	\$ 48,663.44	\$0.00
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>				<b>\$ 507,384.28</b>		<b>\$ 507,384.28</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PAVIMENTO</b>							
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PSVM, COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELONADO, EXTENDIDO, HOMOGENIZADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	335.30	\$ 704.19	\$ 236,114.91	335.30	\$ 236,114.91	\$0.00
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 25 MM, EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	1797.80	\$ 1,300.40	\$ 2,337,859.12	1,797.80	\$ 2,337,859.12	\$0.00
REENIVELACION DE POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,387.60	\$ 1,387.60	1.00	\$ 1,387.60	\$0.00
REENIVELACION DE REGISTRO DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	44.00	\$ 1,143.05	\$ 50,294.20	44.00	\$ 50,294.20	\$0.00
				<b>\$ 2,825,655.83</b>		<b>\$ 2,825,655.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.</b>				<b>\$ 3,410,344.83</b>		<b>\$ 3,410,344.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>				<b>\$ 3,410,344.83</b>		<b>\$ 3,410,344.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IVA 16.00%:</b>				<b>\$ 545,655.17</b>		<b>\$ 545,655.17</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>				<b>\$ 3,956,000.00</b>		<b>\$ 3,956,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

(\* TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. \*)

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

  
**ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO**  
 S.A. DE C.V.

RFC: ACS161017BD9  
 TEL: 952-892-9040

  
**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018



### ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 11 DE AGOSTO AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A.DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES ARCADIO G. MOLINA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA- ROP/PDR/124/003/2018 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,956,000.00 (\* TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. \*)

#### CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 08 - AGOSTO - 2018  
REAL: FECHA DE INICIO: 11 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 08 - AGOSTO - 2018

CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

#### ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A.DE C.V.

RESPONSABLE: C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. ACS161017BD9

IDENTIFICACIÓN: 2423070276321

DIRECCION: CALLE ALMENDROS NUM. 308-5 2DA PLANTA INT C. COLONIA LAS FLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Blas Atempa  
Dito. Tehuantepec, Oax.  
2017-2018

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



RFC: ACS161017BD9  
TELEFONO: 951 242 31-40  
CONTRATISTA

C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. FABIAN M. MALIN CRISPIN  
TESORERER MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
Mpio. San Blas Atempa  
Dito. Tehuantepec, Oax.  
2017-2018



REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS  
Mpio. San Blas Atempa  
Dito. Tehuantepec, Oax.

MARGARITO PEREZ GUTIERREZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
2017 - 2018