

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. AURELIO VÁSQUEZ PAVÓN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y HERNAN CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA" EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX., SEGUN CONTRATO: MSBAROP/PDR/124/004/2018 CON FECHA 10 DE MAYO DE 2018 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROJO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 3,956,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 12 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 09 - AGOSTO - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 12 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 09 - AGOSTO - 2018

CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dist. Tehuantepec Oax.
2017-2018

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJERCIDA			DIFER.
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO									
1	PRELIMINARES								
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,797.50	\$ 9.92	\$ 17,831.20	1,797.50	\$ 17,831.20	\$ -	
1.2	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	269.62	\$ 711.70	\$ 191,888.55	269.62	\$ 191,888.55	\$ -	
1.3	CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	377.47	\$ 128.70	\$ 48,580.39	377.47	\$ 48,580.39	\$ -	
1.4	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/KM	1,132.41	\$ 38.20	\$ 43,258.06	1,132.41	\$ 43,258.06	\$ -	
2	TERRACERIA								
2.1	CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	359.50	\$ 98.60	\$ 35,446.70	359.50	\$ 35,446.70	\$ -	
2.2	COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN), COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,797.50	\$ 178.20	\$ 320,314.50	1,797.50	\$ 320,314.50	\$ -	
2.3	CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	467.35	\$ 128.70	\$ 60,147.95	467.35	\$ 60,147.95	\$ -	
2.4	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/KM	1,402.05	\$ 38.20	\$ 53,558.31	1,402.05	\$ 53,558.31	\$ -	
3	PAVIMENTO								
3.1	FÓRMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	359.50	\$ 686.10	\$ 246,652.95	359.50	\$ 246,652.95	\$ -	
3.2	ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM, EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRIERAS DE CONCRETO Y TRABAJOS.	M2	1,797.50	\$ 1,292.68	\$ 2,323,592.30	1,797.50	\$ 2,323,592.30	\$ -	
3.3	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,862.72	\$ 1,862.72	1.00	\$ 1,862.72	\$ -	
3.4	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	56.00	\$ 1,200.20	\$ 67,211.20	56.00	\$ 67,211.20	\$ -	
					SUBTOTAL=	\$3,410,344.83	\$3,410,344.83	\$0.00	
					I. V. A. =	\$545,655.17	\$545,655.17	\$0.00	
					TOTAL=	\$ 3,956,000.00	\$ 3,956,000.00	\$0.00	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



REGIDURÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Blas
Atempa
Dist. Tehuantepec Oax.
2017

REGIDORÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dist. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 13 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. AURELIO VÁSQUEZ PAVÓN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y HERNAN CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA" EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX., SEGUN CONTRATO MSBA-ROP/PDR/124/004/2018 CON FECHA 10 DE MAYO DE 2018 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROYO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 3,956,000.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V
RESPONSABLE: C.AURELIO VÁSQUEZ PAVÓN
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. SFA170607629
IDENTIFICACIÓN: 0806114545233
DIRECCION: CALLE PORFIRIO DÍAS NUM. 109 COLONIA ALEMÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68120

CONTRATISTA
 SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V
SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A DE C.V
 C. AURELIO VÁSQUEZ PAVÓN
 ADMINISTRADOR UNICO
 RFC: SFA170607629



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa.
 Tehuantepec, Oax
 2017-2018



C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec Oax.
 2017-2018

RECIBIDA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Tehuantepec, Oax
 2017-2018

TESTIGO
 C. FABIAN MOLINA CRISPIN
 TESORERA MUNICIPAL



C. MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS