

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELÁSQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA." EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX., SEGUN CONTRATO MSBA-ROP/PDR/124/009/2018 CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2018 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 4,945,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 17-MAYO-2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 03-SEPTIEMBRE-2018
REAL: FECHA DE INICIO: 17-MAYO-2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 20-AGOSTO-2018

CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
1	PRELIMINARES							
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2382.90	\$ 10.85	\$ 25,854.47	2,382.90	\$ 25,854.47	\$ -
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	357.44	\$ 841.99	\$ 300,960.91	357.44	\$ 300,960.91	\$ -
1.3	CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO CAMIÓN VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICIÓN A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	500.42	\$ 112.28	\$ 56,187.16	500.42	\$ 56,187.16	\$ -
1.4	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/KM	1501.26	\$ 37.67	\$ 56,552.46	1,501.26	\$ 56,552.46	\$ -
2	TERRACERIA							
2.1	CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 10 CMS, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	478.58	\$ 105.64	\$ 50,345.91	478.58	\$ 50,345.91	\$ -
2.2	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN), COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2382.90	\$ 194.29	\$ 462,973.64	2,382.90	\$ 462,973.64	\$ -
2.3	CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO CAMIÓN VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICIÓN A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	619.55	\$ 112.28	\$ 69,563.07	619.55	\$ 69,563.07	\$ -
2.4	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/KM	1858.65	\$ 37.67	\$ 70,015.35	1,858.65	\$ 70,015.35	\$ -
3	PAVIMENTO							
3.1	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE AL 90 % DE SU PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	476.58	\$ 628.99	\$ 298,810.89	476.58	\$ 298,810.89	\$ -
3.2	ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c=250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 25 MM, EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	2382.90	\$ 1,170.50	\$ 2,789,184.45	2,382.90	\$ 2,789,184.45	\$ -
3.3	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 3,282.73	\$ 3,282.73	1.00	\$ 3,282.73	\$ -
3.4	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	72.00	\$ 1,100.00	\$ 79,200.00	72.00	\$ 79,200.00	\$ -
					PRESUPUESTADO	EJERCIDA		
					SUBTOTAL=	\$ 4,262,931.04	\$ 4,262,931.04	\$ 0.00
					I. V. A. =	\$ 682,068.96	\$ 682,068.96	\$ 0.00
					TOTAL=	\$ 4,945,000.00	\$ 4,945,000.00	\$ 0.00

INDIA A A
SANTO DOMINGO
R.F.C. IND130515350 C.P. 70760
Calle 1 LT 3 MZ 5 Fracc. Tagoiaba
Santo Domingo Tehuantepec, Oax.

REGIDURÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Blas
Atempa,
Dto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa,
Dto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 24 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELÁSQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA." EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX. SEGUN CONTRATO MSBA-ROP/PDR/124/009/2018 CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2018 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 4,945,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 M.N.)

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI, S.A. DE C.V.


RESPONSABLE: C. MARIO LORENZO LUIS VELÁSQUEZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. IND1305153B0

IDENTIFICACIÓN: 1020052100838

DIRECCION: CALLE 1 LOTE 3 MANZANA 5 S/N, FRACCIONAMIENTO TAGOLABA, TEHUANTEPEC OAX. C.P. 70760
Calle 1 Lt 3 Mz 5 Fracc. Tagolaba
CONDOMINIO DOMINIO INDAJANI S.A. DE C.V. Tehuantepec, Oax.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIO LORENZO LUIS VELÁSQUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. MARGARITO PÉREZ GUTIÉRREZ
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. FABIÁN MOLINA CRISPÍN
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018