

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 12 DE JULIO AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEJONES MIGUEL HIDALGO, CALLEJON 1 Y 2, ESQUINA CON PROLONGACION HIDALGO Y CALLE MORELOS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PROLONGACION HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA- ROP/PDR/124/010/2018 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,978,000.00 (* UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 18 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 11 - JULIO - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 18 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 11 - JULIO - 2018

CON FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:



CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD			PRECIO			TOTAL			DIFERENCIA
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEJONES MIGUEL HIDALGO, CALLEJON 1 Y 2, ESQUINA CON PROLONGACION HIDALGO Y CALLE MORELOS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PROLONGACION HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.											
PRELIMINARES											
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	957.00	\$ 10.48	\$ 10,029.36	957.00	\$ 10,029.36	\$ 0.00				
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	131.04	\$ 694.87	\$ 91,055.76	131.04	\$ 91,055.76	\$ 0.00				
CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	183.46	\$ 127.28	\$ 23,350.79	183.46	\$ 23,350.79	\$ 0.00				
ACARREO EN CAMION VOLTEO A KM SUBSECUENTES, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	458.64	\$ 35.26	\$ 16,171.65	458.64	\$ 16,171.64	-\$ 0.01				
TOTAL PRELIMINARES				\$ 140,607.56		\$ 140,607.55	-\$ 0.01				
TERRACERIAS											
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	169.10	\$ 105.66	\$ 17,867.11	169.10	\$ 17,867.11	\$ 0.00				
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	957.00	\$ 112.84	\$ 107,987.88	957.00	\$ 107,987.88	\$ 0.00				
CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	219.83	\$ 127.28	\$ 27,979.96	219.83	\$ 27,979.96	\$ 0.00				
ACARREO EN CAMION VOLTEO A KM SUBSECUENTES, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	549.58	\$ 35.26	\$ 19,378.19	549.58	\$ 19,378.20	\$ 0.01				
TOTAL TERRACERIAS				\$ 173,213.14		\$ 173,213.15	\$ 0.01				
PAVIMENTO											
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PAVIM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M3	193.23	\$ 674.98	\$ 130,426.39	193.23	\$ 130,426.39	\$ 0.00				
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	957.00	\$ 1,289.90	\$ 1,234,434.30	957.00	\$ 1,234,434.30	\$ 0.00				
RENIVELACION DE POZO DE VISITA; INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,388.02	\$ 1,388.02	1.00	\$ 1,388.02	\$ 0.00				
RENIVELACION DE REGISTRO DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00	\$ 1,255.15	\$ 25,103.00	20.00	\$ 25,103.00	\$ 0.00				
TOTAL DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEJONES MIGUEL HIDALGO, CALLEJON 1 Y 2, ESQUINA CON PROLONGACION HIDALGO Y CALLE MORELOS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PROLONGACION HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.				\$ 1,391,351.71		\$ 1,391,351.71	\$ 0.00				
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 1,705,172.41		\$ 1,705,172.41	\$ 0.00				
IVA 16.00%:				\$ 272,827.59		\$ 272,827.59	\$ 0.00				
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 1,978,000.00		\$ 1,978,000.00	\$ 0.00				

(* UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. *)

INDAJANI S.A. DE C.V.
 R.F.C. IND1305153B0 C.P. 70760
 Calle 1 LT3 MZ5 Fracc. Tagolaba
 Santo Domingo Tehuantepec, Oax.

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Moio San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

TESORERÍA MUNICIPAL
 Moio San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 12 DE JULIO AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEJONES MIGUEL HIDALGO, CALLEJON 1 Y 2, ESQUINA CON PROLONGACION HIDALGO Y CALLE MORELOS ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PROLONGACION HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA- ROP/PDR/124/010/2018 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,978,000.00 (* UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 18 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 11 - JULIO - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 18 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 11 - JULIO - 2018

CON FECHA 12 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ


CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. IND1305153B0

IDENTIFICACIÓN: 1020052100838

DIRECCION: CALLE 1 LOTE 3 MANZANA 5 S/N, FRACCIONAMIENTO TAGOLABA, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Oaxaca, Oax.
 2017-2018


INDAJANI S.A. DE C.V.
 R.F.C. IND1305153B0 C.P. 70760
 Calle 1 LT 3 MZ 5 Fracc. Tagolaba
 Santo Domingo Tehuantepec, Oax.


REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa,
 Tehuantepec, Oax.
 2017 - 2018


TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Tehuantepec, Oax.
 2017-2018


 C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


 C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS


 TESTIGO
 C. FABIANI MOLINA CRISPIN
 TESORERO MUNICIPAL