

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. AURELIO VAZQUEZ PAVON, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y PROLONGACION HIDALGO Y EN LA PROLONGACION HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+096.55 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSBA-BOP/PDR/124/011/2018 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: 8 3, 956,000.00 (* TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 - AGOSTO - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 19 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 - JULIO - 2018

CON FECHA 28 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
"RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y PROLONGACION HIDALGO Y EN LA PROLONGACION HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+096.55 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA"							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVELES, INCLUYE: MATERIALES, CINTA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1906.43	\$ 10.85	\$ 20,684.77	1906.43	\$ 20,684.77	\$0.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	285.97	\$ 495.87	\$ 141,803.94	285.97	\$ 141,803.94	\$0.00
PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	400.36	\$ 128.45	\$ 51,426.24	400.36	\$ 51,426.24	\$0.00
ACARREO EN CAMION VOLTEO A KM SUBSECUENTES, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO.	M3-KM	1201.08	\$ 36.58	\$ 43,935.51	1201.08	\$ 43,935.51	\$0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 257,850.46		\$ 257,850.46	\$0.00
TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	381.28	\$ 228.06	\$ 87,183.48	381.28	\$ 87,183.48	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1906.43	\$ 192.27	\$ 366,549.30	1906.43	\$ 366,549.30	\$0.00
CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	495.66	\$ 128.45	\$ 63,667.53	495.66	\$ 63,667.53	\$0.00
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO.	M3-KM	1486.98	\$ 36.58	\$ 54,393.73	1486.98	\$ 54,393.73	\$0.00
Total de TERRACERIAS				\$ 571,794.04		\$ 571,794.04	\$0.00
PAVIMENTO							
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PSVM, COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO, HOMOGENIZADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	381.28	\$ 702.44	\$ 267,826.32	381.28	\$ 267,826.32	\$0.00
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 260 KG/CM2, AGREGAADO MAXIMO 25 MM, EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	1906.43	\$ 1,197.42	\$ 2,282,797.41	1906.43	\$ 2,282,797.41	\$0.00
RENVELACION DE POZO DE VISITA; INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,789.86	\$ 2,789.86	1.00	\$ 2,789.86	\$0.00
RENVELACION DE REGISTRO DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	27.00	\$ 1,010.62	\$ 27,286.74	27.00	\$ 27,286.74	\$0.00
Total de PAVIMENTO				\$ 2,580,200.33		\$ 2,580,200.33	\$0.00
Total de "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y PROLONGACION HIDALGO Y EN LA PROLONGACION HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+096.55 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA"				\$ 3,410,344.83		\$ 3,410,344.83	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 3,410,344.83		\$ 3,410,344.83	\$0.00
IVA 16.00%				\$ 545,655.17		\$ 545,655.17	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 3,956,000.00		\$ 3,956,000.00	\$0.00

(* TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)


REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa.
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018


 PRES. MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018


SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A. DE C.V.
 2500 Calle 100 No. 1007621


TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. AURELIO VAZQUEZ PAVON, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y PROLONGACION HIDALGO Y EN LA PROLONGACION HIDALGO DEL KM 0+000 AL 0+096.55 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSBA-ROP/PDR/124/011/2018 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3, 956,000.00 (* TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 - AGOSTO - 2018
REAL: FECHA DE INICIO: 19 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 - JULIO - 2018

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V
RESPONSABLE: C. AURELIO VAZQUEZ PAVON
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. SFA170607629
IDENTIFICACIÓN: 0606114541233
DIRECCION: CALLE PORFIRIO DIAZ NUM. 109 COLONIA ALEMAN, OAXACA DE JUARIZ, OAX. C.P. 68120



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax

2018
AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL



RECIBE LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax
2017-2018



REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

Mpio. San Blas Atempa
Atempa
Dto. Tehuantepec, Oax
2017 - 2018