

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 16 DE JULIO AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. LAURA ARENAS OROZCO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEJONES 1 Y 2 DE FRANCISCO CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA- ROP/PDR/124/012/2018 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,472,500.00 (* DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - JULIO - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 19 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - JULIO - 2018

CON FECHA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEJONES 1 Y 2 DE FRANCISCO CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA."							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1210.46	\$ 10.48	\$ 12,685.62	1,210.46	\$ 12,685.62	\$ 0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 12,685.62		\$ 12,685.62	\$ 0.00
TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 10 CMS, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	423.66	\$ 101.66	\$ 43,069.28	423.66	\$ 43,069.28	\$ 0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION	M2	1210.46	\$ 108.84	\$ 131,746.47	1,210.46	\$ 131,746.47	\$ 0.00
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO CAMIÓN VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	550.76	\$ 123.28	\$ 67,897.69	550.76	\$ 67,897.69	\$ 0.00
ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/KM	1652.28	\$ 33.26	\$ 54,954.84	1,652.28	\$ 54,954.84	\$ 0.00
TOTAL TERRACERIAS				\$ 297,668.28		\$ 297,668.28	\$ 0.00
PAVIMENTO							
FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SU-BASE AL 90% DE PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL INCORPORACIÓN DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	423.66	\$ 640.98	\$ 271,557.59	423.66	\$ 271,557.59	\$ 0.00
ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	1210.46	\$ 1,256.43	\$ 1,520,858.26	1,210.46	\$ 1,520,858.26	\$ 0.00
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$ 1,382.58	\$ 1,382.58	1.00	\$ 1,382.58	\$ 0.00
RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	24.00	\$ 1,138.05	\$ 27,313.20	24.00	\$ 27,313.20	\$ 0.00
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEJONES 1 Y 2 DE FRANCISCO CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.				\$ 2,131,465.53		\$ 2,131,465.53	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				SUBTOTAL \$ 2,131,465.53		\$ 2,131,465.53	\$ 0.00
IVA 16.00%				I. V. A. \$ 341,034.47		\$ 341,034.47	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				TOTAL \$ 2,472,500.00		\$ 2,472,500.00	\$ 0.00

(* DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.*)



REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio San Blas Atempa.
 Dto Tehuantepec Oax.
 2017-2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio San Blas Atempa
 Dto Tehuantepec, Oax
 2017-2018

[Handwritten signature]

RESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio San Blas Atempa
 Dto Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 16 DE JULIO AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. LAURA ARENAS OROZCO, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEJONES 1 Y 2 DE FRANCISCO CORTES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA- ROP/PDR/124/012/2018 DE FECHA 18 DE MAYO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL ANEXO 21.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,472,500.00 (* DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - JULIO - 2018
REAL: FECHA DE INICIO: 19 - MAYO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - JULIO - 2018

CON FECHA 16 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. LAURA ARENAS OROZCO

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. EPC141113SS5

IDENTIFICACIÓN: 0508084840996

DIRECCION: CALLE IGNACION MEJIA MANZANA 7 LOTE 9, FRACCIONAMIENTO MONTOYA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68140


 CONTRATISTA
 C. LAURA ARENAS OROZCO
 ADMINISTRADOR UNICO
 CANTERA DE LA COSTA, S.A DE C.V.


 REGIDURIA DE
 OBRAS PÚBLICAS
 Mpio San Blas
 Atempa.
 Dto Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec. Oax.
 2017-2018


 TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio San Blas Atempa
 Dto Tehuantepec, Oax.
 2017-2018