

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITA PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. TEODORO ALARCON ALDECO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES SOQUEXA, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO CORTES EN LA COLONIA SAN MARCIAL", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP-MSBA/FISM/124/053/2018 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 57,811.39 (CINCUENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N. \*)

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN**

CONTRATADO: REAL  
 FECHA DE INICIO: 18 - ABRIL - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - MAYO - 2018  
 FECHA DE INICIO: 18 - ABRIL - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - MAYO - 2018

CON FECHA 06 DE JUNIO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		EJERCIDA	
<b>"REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO CORTES EN LA COLONIA SAN MARCIAL"</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	209.68	\$11.37	\$ 2,384.06	203.15	\$ 2,309.82	-\$74.24
DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE DE 12" DE DIAMETRO DE CONCRETO, INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.	ML	51.50	\$73.25	\$ 3,772.38	40.98	\$ 3,001.79	-\$770.59
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE. CORTE, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	M3	0.86	\$488.30	\$ 419.94	0.87	\$ 424.82	\$4.88
<b>Total de PRELIMINARES</b>				\$ 6,576.38		\$ 6,736.43	-\$839.95
<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>							
EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M. EN MATERIAL TIPO II-B. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	262.79	\$266.34	\$ 69,991.40	228.52	\$ 60,864.02	-\$9,127.47
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASESTAR TUBERÍA INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	18.81	\$587.03	\$ 11,042.03	17.67	\$ 10,372.82	-\$669.21
ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	60.85	\$574.79	\$ 34,975.97	71.94	\$ 41,359.39	\$6,374.42
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	156.21	\$186.43	\$ 29,122.23	110.94	\$ 20,682.54	-\$8,439.69
<b>Total de EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				\$ 145,131.72		\$ 133,269.77	-\$11,861.95
<b>TUBERIAS</b>							
COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 101.6 MM 10.16 CM (4") DE DIAMETRO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, NO INCLUYE MATERIAL, SOLO INSTALACION, BAJADO, MANIOBRAS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	18.00	\$ 323.63	\$ 5,825.34	18.00	\$ 5,825.34	\$0.00
TUBERÍA A.M. 9-25 255 MM 25 CM (10") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	182.00	\$ 614.74	\$ 111,882.68	167.15	\$ 102,763.79	-\$9,118.89
TUBERÍA A.M. 9-25 305 MM 30 CM (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	49.10	\$ 719.46	\$ 35,325.49	46.60	\$ 33,626.84	-\$1,698.65
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS DE PVC DE 10"x6" SERIE 20, INCLUYE: CODO DE 45"x6" DIAMETRO, REGISTRO DE 0.40X0.40, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00	\$ 3,062.90	\$ 45,943.50	15.00	\$ 45,943.50	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS DE PVC DE 12"x6" SERIE 20, INCLUYE: CODO DE 45"x6" DIAMETRO, REGISTRO DE 0.40X0.40, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 3,178.35	\$ 9,535.05	3.00	\$ 9,586.05	\$0.00
<b>Total de TUBERIAS</b>				\$ 208,512.06		\$ 197,584.52	-\$10,927.54
<b>POZO DE VISITA Y BROCAL</b>							
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$ 3,177.15	\$ 15,885.75	6.00	\$ 19,062.90	\$3,177.15
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -2.00 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE TABICÓN ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00	\$ 13,721.56	\$ 68,607.80	0.00	\$ 0.00	\$13,721.56

  
**SOQUEXA**  
 Construcciones S. de C.V.  
 R.F.C. SSO110413HSA

REGIDURIA DE  
**OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. San Blas  
 Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax  
 2017-2018

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax  
 2017-2018

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. **AUGUSTO ACEVEDO OSORIO** Y **MARGARITO PEREZ GUTIERREZ**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **TEODORO ALARCON ALDECO**, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSTRUCCIONES SOQUEXA, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: **"REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO CORTES EN LA COLONIA SAN MARCIAL"**, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA **OP-MSBA/FISM/124/063/2018** DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 557,810.39 (\* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN


CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 18 - ABRIL - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - MAYO - 2018  
 REAL: FECHA DE INICIO: 18 - ABRIL - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - MAYO - 2018

REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.60X1.50 M DE PROFUNDIDAD, CON FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO F' C=150 KG/CM2, MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR Y CUBIERTA DE 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON ACERO DE REF. DEL NO.4, CONCRETO F' C=250 KG/CM2, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$	4,638.96	\$	9,277.92	3.00	\$	13,916.88	\$	34,638.96
<b>Total de POZO DE VISTA Y BROCAL</b>											
REPOSICION DE CONCRETO					\$	99,771.47		\$	115,309.14	\$	\$21,537.67
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO FC= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM, EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESP. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS	M2	5.75	\$	888.19	\$	5,107.09	5.82	\$	5,189.27	\$	\$62.18
<b>Total de REPOSICION DE CONCRETO</b>											
ACARREOS					\$	5,107.09		\$	5,169.27	\$	\$62.18
ACARREO EN CAMBIO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	140.53	\$	154.03	\$	21,772.31	153.63	\$	23,801.90	\$	\$2,029.59
<b>Total de ACARREOS</b>											
Total de "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO CORTES EN LA COLONIA SAN MARCIAL"					\$	21,772.31		\$	23,801.90	\$	\$2,029.59
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:											
IVA 16.00%					SUBTOTAL	\$	480,871.03		\$	480,871.03	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:					L. V. A.	\$	76,939.36		\$	76,939.36	\$0.00
(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N. *)					TOTAL	\$	557,810.39		\$	557,810.39	\$0.00

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES SOQUEXA, S.A. DE C.V.  
 RESPONSABLE: C. TEODORO ALARCON ALDECO  
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL  
 R. F. C. CSO110413H9A  
 IDENTIFICACIÓN: 900107881611  
 DIRECCION: CALLE 15 DE DICIEMBRE, NUM. 117 A, COLONIA CALICANTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71228



*TEODORO ALARCON*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRATISTA

C. TEODORO ALARCON ALDECO  
 REPRESENTANTE LEGAL

RECEPCIONA LA OBRA  
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

TESORERÍA MUNICIPAL  
 FABIÁN MUÑOZ GONZÁLEZ  
 TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018

**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2017 - 2018

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS