

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS CALLEJONES PATO Y LA PAZ DE LA CALLE MATAMOROS", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP-MSBA/FISM/124/055/2018 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2018,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 429,799.00 (\* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 28 - JUNIO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - JULIO - 2018


REAL: FECHA DE INICIO: 28 - JUNIO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - JULIO - 2018

CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:



CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS CALLEJONES PATO Y LA PAZ DE LA CALLE MATAMOROS.</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	143.84	\$ 10.76	\$ 1,547.72	143.84	\$ 1,547.72	\$0.00
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	2.40	\$ 636.36	\$ 1,527.26	2.40	\$ 1,527.26	\$0.00
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$ 3,074.98</b>		<b>\$ 3,074.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>							
EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	189.69	\$ 265.16	\$ 50,298.20	189.69	\$ 50,298.20	\$0.00
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	12.05	\$ 592.45	\$ 7,139.02	12.05	\$ 7,139.02	\$0.00
ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	37.57	\$ 574.77	\$ 21,594.11	37.57	\$ 21,594.11	\$0.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	116.45	\$ 181.81	\$ 21,171.77	116.45	\$ 21,171.77	\$0.00
<b>TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				<b>\$ 100,203.10</b>		<b>\$ 100,203.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TUBERIAS</b>							
COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 101.6 MM 10.16 CM (4") DE DIÁMETRO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, NO INCLUYE MATERIAL, SOLO INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	20.00	\$ 340.09	\$ 6,801.80	20.00	\$ 6,801.80	\$0.00
TUBERIA A.M. S-25 254 MM 25 CM (10") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	144.40	\$ 617.12	\$ 89,112.13	144.40	\$ 89,112.13	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETAS DE PVC DE 10" X 6" SERIE 20, INCLUYE, CODO 45° X 6"Ø, REGISTRO DE (4.40X0.60, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	\$ 3,067.71	\$ 61,354.20	20.00	\$ 61,354.20	\$0.00
<b>TOTAL TUBERIAS</b>				<b>\$ 157,268.13</b>		<b>\$ 157,268.13</b>	<b>\$0.00</b>
<b>POZO DE VISITA Y BROCAL</b>							
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS, DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 2,940.98	\$ 17,645.88	6.00	\$ 17,645.88	\$0.00
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -2.00 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE TABICON ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 13,715.01	\$ 54,860.04	4.00	\$ 54,860.04	\$0.00
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE TABICON ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 11,227.15	\$ 22,454.30	2.00	\$ 22,454.30	\$0.00
<b>TOTAL POZO DE VISITA Y BROCAL</b>				<b>\$ 94,960.22</b>		<b>\$ 94,960.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACARREOS</b>							
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALLEO Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCA, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	PZA	99.20	\$ 151.31	\$ 15,009.95	99.20	\$ 15,009.95	\$0.00
<b>TOTAL ACARREO</b>				<b>\$ 15,009.95</b>		<b>\$ 15,009.95</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL REHABILITACION DEL AGUA POTABLE EN LOS CALLEJONES PATO Y LA PAZ DE LA CALLE FRANCISCO CORTES EN SAN BLAS ATEMPA</b>				<b>\$ 370,516.38</b>		<b>\$ 370,516.38</b>	<b>\$0.00</b>

**Nanami**
  
 Construcciones de alta dimension
   
 S.A de C.V.
   
 C.A. 1703293DZ
   
 E-mail: nanamialtadimension@gmail.com



### ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS CALLEJONES PATO Y LA PAZ DE LA CALLE MATAMOROS", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA OP-MSBA/FISM/124/055/2018 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2018,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 429,799.00 (\* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 28 - JUNIO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - JULIO - 2018  
 REAL: FECHA DE INICIO: 28 - JUNIO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - JULIO - 2018

CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 370,516.38		\$ 370,516.38	\$ -
IVA 16.00%			I. V. A.	\$ 59,282.62		\$ 59,282.62	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 429,799.00		\$ 429,799.00	\$ -
(* CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*)							

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

#### ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V.,

RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA,

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. NCA17023293D2

IDENTIFICACIÓN: 0528076198685

DIRECCION: CALLE. JUAN DE LA BARRERA #115 LOCAL 3 COLONIA NIÑOS HEROES, SANTA MARIA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71245



CONTRATISTA

R.F.C. NCA1703293D2

C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA,  
 ADMINISTRADOR UNICO

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS  
 Mpio San Blas Atempa.  
 Dto Tehuantepec Oax  
 2017-2018

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ  
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECEPCIONA LA OBRA  
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. FABIAN MOLINA CRISPIN  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio San Blas Atempa  
 Dto Tehuantepec, Oax  
 2017-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Mpio San Blas Atempa  
 Dto Tehuantepec, Oax.  
 2017-2018