

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 31 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR EL C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO (NORTE).", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, EN EL ESTADO DE OAXACA, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,306,495.76 (UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCION

CONTRATO: FECHA DE INICIO: 17-MAYO-2018 FECHA DE TERMINACION: 25-JULIO-2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 17-MAYO-2018 FECHA DE TERMINACION: 25-JULIO-2018




CON FECHA 30 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	TOTAL	DIFERENCIA
	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO (NORTE)"		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
1	PRELIMINARES							
1.1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	635.94	\$ 9.70	\$ 6,168.62	688.30	\$ 6,676.51	\$ 507.89
1.2	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	1.13	\$ 741.68	\$ 838.10	-	\$ -	-\$ 838.10
1.3	DEMOLICION EN POZO EXISTENTE PARA CONEXION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO SANITARIO A.N. DE 12" SERIE 25, INCLUYE RESANE CON MORTERO-CEMENTO-ARENA Y MANO DE OBRA.	PZAS	15.00	\$ 587.65	\$ 8,814.75	16.00	\$ 9,402.40	\$ 587.65
1.4	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE EN RED DE TUBERIA DE PVC DE 30 CM (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZAS	11.00	\$ 850.00	\$ 9,350.00	11.00	\$ 9,350.00	\$ -
1.5	BOMBEO DE DESAGUE (ACHIQUE) CON BOMBA DE 2" DE DIAMETRO.	HR	198.00	\$ 58.83	\$ 11,648.34	-	\$ -	-\$ 11,648.34
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 36,819.81		\$ 26,426.91	-\$ 11,390.90
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
2.1	EXCAVACION DE CEPA A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	784.15	\$ 150.00	\$ 117,622.50	822.67	\$ 123,400.50	\$ 5,778.00
2.2	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.	M2	621.94	\$ 85.00	\$ 52,864.90	665.23	\$ 56,544.55	\$ 3,679.65
2.3	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	60.58	\$ 550.00	\$ 33,319.00	82.92	\$ 45,606.00	\$ 12,287.00
2.4	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	249.96	\$ 530.00	\$ 132,478.80	264.25	\$ 140,052.50	\$ 7,573.70
2.5	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: ADICION DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	483.98	\$ 140.00	\$ 67,757.20	493.04	\$ 69,025.60	\$ 1,268.40
2.6	SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TRABAJO NECESARIOS.	M2	6.00	\$ 550.00	\$ 3,300.00	-	\$ -	-\$ 3,300.00
	TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 407,342.40		\$ 434,826.16	\$ 27,286.76
3	TUBERIA							
3.1	TUBERIA A.M. S-25 305 MM 30 CM (12") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	767.72	\$ 648.90	\$ 498,173.51	765.901	\$ 496,993.16	-\$ 1,180.35
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC 12"x6" SERIE 20., INCLUYE: CODO DE 45° DE PVC DE 6", REDUCCION DE PVC DE 6" X 4" DE DIAMETRO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZAS	71.00	\$ 803.40	\$ 57,041.40	54.00	\$ 43,383.60	-\$ 13,657.80
3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE PVC 4" INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZAS	30.00	\$ 66.95	\$ 2,008.50	30.00	\$ 2,008.50	\$ -
	TOTAL TUBERIA				\$ 557,223.41		\$ 542,386.26	-\$ 14,836.15

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2017-2018



[Handwritten signature]

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR EL C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO (NORTE).", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA , EN EL ESTADO DE OAXACA, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL , CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,306,495.76 (UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	TOTAL	DIFERENCIA
	"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO (NORTE)"		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
4	POZO DE VISITA Y BROCAL							
4.1	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	10.00	\$ 2,600.00	\$ 26,000.00	10.00	\$ 26,000.00	\$ -
4.2	POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE TABICÓN ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	10.00	\$ 9,000.00	\$ 90,000.00	10.00	\$ 90,000.00	\$ -
TOTAL POZO DE VISITA Y BROCAL					\$ 116,000.00		\$ 116,000.00	\$ -
5	LIMPIEZA							
5.1	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	774.92	\$ 11.49	\$ 8,903.83	682.866	\$ 7,846.13	-\$ 1,057.70
TOTAL LIMPIEZA					\$ 8,903.83		\$ 7,846.13	-\$ 1,057.70
TOTAL AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA COLOSIO LADO PONIENTE					\$ 1,126,289.45		\$ 1,126,289.45	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:					\$ 1,126,289.45		\$ 1,126,289.45	\$ 0.00
18 % DE IVA					\$ 180,206.31		\$ 180,206.31	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO					\$ 1,306,495.76		\$ 1,306,495.76	\$ 0.00

(UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO POR EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA
CARGO: APODERADO LEGAL
R.F.C.: ACA030114724
IDENTIFICACION: 0480003446994
DIRECCION: CALLE OAXACA #113 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. C.P. 71242



C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA LA OBRA

CONTRATISTA

C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA
 APODERADO LEGAL

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. FABIAN MORA CRISPIN
 TESORERA MUNICIPAL

C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 2 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax
 2017-2018

