

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **WILFRIDO SILVA LOPEZ**, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA **BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ROBLE Y LAS CALLES SIN NOMBRE 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA **MSBA-ROP/FFI/124/018/2018** DE FECHA **04 DE AGOSTO DEL 2018**, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 6,000,000.00 (* SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 06 - AGOSTO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - NOVIEMBRE - 2018
REAL: FECHA DE INICIO: 06 - AGOSTO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - NOVIEMBRE - 2018

CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO		TOTAL		DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA		
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ROBLE Y LAS CALLES SIN NOMBRE 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA."								
PRELIMINARES								
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVELES, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2487.80	\$ 12.27	\$ 30,525.31	2554.09	\$ 31,338.68	\$813.37	
Total de PRELIMINARES					\$ 30,525.31	\$ 31,338.68	\$813.37	
TERRACERIAS								
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	870.73	\$ 250.43	\$ 218,056.91	893.93	\$ 223,866.89	\$5,809.98	
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2487.80	\$ 149.21	\$ 371,204.64	2554.09	\$ 381,095.77	\$9,891.13	
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE A PRIMER KILOMETRO, A CUALQUIER DISTANCIA DE TIRO.	M3	1131.95	\$ 118.82	\$ 134,498.30	1162.11	\$ 138,081.91	\$3,583.61	
ACARREO EN CAMION VOLTEO A KM SUBSECUENTES, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO.	M3-KM	3395.85	\$ 38.72	\$ 131,487.31	3486.33	\$ 134,990.70	\$3,503.39	
Total de TERRACERIAS					\$ 855,247.16	\$ 878,035.27	\$22,788.11	
PAVIMENTO								
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PSVM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	497.56	\$ 679.06	\$ 337,873.09	510.82	\$ 346,877.43	\$9,004.34	
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO 25 MM, EN PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	2487.80	\$ 1,371.37	\$ 3,411,694.29	2542.09	\$ 3,486,145.96	\$74,451.67	
CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNA DIMENSION DE 7.00 DE LARGO POR 1.00 DE ANCHO Y 6 CMS DE ALTURA MAXIMA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 6,858.84	\$ 6,858.84	1.00	\$ 6,858.84	\$0.00	
Total de PAVIMENTO					\$ 3,756,426.22	\$ 3,839,882.23	\$9,004.34	


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax
 2017-2018


BEDXE NEZA
 HABILITADORA CONSTRUCTORA
 S.A. DE C.V.
 R.F.C: BNH1502167E2


REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa.
 Dto. Tehuantepec, Oax
 2017 - 2018


TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax
 2017-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 01 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. WILFRIDO SILVA LOPEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ROBLE Y LAS CALLES SIN NOMBRE 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSBA-ROP/FFI/124/018/2018 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 6,000,000.00 (* SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 06 - AGOSTO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - NOVIEMBRE - 2018
REAL: FECHA DE INICIO: 06 - AGOSTO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - NOVIEMBRE - 2018

GUARNICION								
EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL DE 0.00 A 0.50 MTS DE PROF. EN MATERIAL TIPO "B" PARA DESPLANTAR GUARNICIONES INCLUYE: AFINE Y COMPACTACION.	M3	84.34	\$ 183.80	\$ 15,501.69	43.21	\$ 7,942.00	-\$7,559.69	
SUMINISTRÓ, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, SECCION 15 X 45 X 25 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION.	M	702.78	\$ 697.17	\$ 489,957.13	580.82	\$ 404,930.28	-\$85,026.85	
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON DE MANO, INCLYE: AGUA.	M3	42.17	\$ 147.53	\$ 6,221.34	17.8039	\$ 2,626.61	-\$3,594.73	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE RA-20 PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CATERPILLAR EN GUARNICIONES.	M2	210.84	\$ 87.91	\$ 18,534.94	87.1200	\$ 7,658.72	-\$10,876.22	
Total de GUARNICION				\$ 530,215.10		\$ 423,157.61	-\$107,057.49	
Total de "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ROBLE Y LAS CALLES SIN NOMBRE 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA."				\$ 5,172,413.79		\$ 5,172,413.79	\$0.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 5,172,413.79		\$ 5,172,413.79	\$0.00	
IVA 16.00%				\$ 827,586.21		\$ 827,586.21	\$0.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 6,000,000.00		\$ 6,000,000.00	\$0.00	
(* SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.*)								

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.
 NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. WILFRIDO SILVA LOPEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. BNH1602167E2
IDENTIFICACIÓN: 1987078211973
DIRECCION: CALLE HUERTO LOS LAURELES NUM. 122, OAXACA DE JUAREZ



C. WILFRIDO SILVA LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO



C. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2017-2018

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. FABIOLA REINA CRISPIN
TESORERA MUNICIPAL
2017-2018



C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS