


ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD MONTE GRANDE.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA/ROP/FFI/124/019/2018 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ASIGNACION PREVISTA PARA EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EN EL RENGLON OTRAS PROVISIONES ECONOMICAS FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO, ANEXO 21 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$2018 3,000,000.00 (* TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 16 - AGOSTO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - OCTUBRE - 2018
 REAL: FECHA DE INICIO: 16 - AGOSTO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 - OCTUBRE - 2018

CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD MONTE GRANDE.							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVELES.	M2	1314.31	\$ 11.07	\$ 14,549.41	1,317.19	\$ 14,581.30	\$31.89
TOTAL PRELIMINARES				\$ 14,549.41		\$ 14,581.30	\$31.89
TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	394.32	\$ 107.22	\$ 42,278.99	395.19	\$ 42,372.28	\$93.29
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	1314.31	\$ 126.17	\$ 166,826.49	1,317.19	\$ 166,189.87	\$363.38
CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME A PRIMER KILOMETRO.	M3	512.62	\$ 131.42	\$ 67,368.52	513.76	\$ 67,518.34	\$149.82
ACARREO DE MATERIAL A KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.	M3/KM	512.62	\$ 40.25	\$ 20,632.96	527.27	\$ 21,222.62	\$589.66
TOTAL TERRACERIAS				\$ 296,106.96		\$ 297,303.11	\$1,196.15
PAVIMENTO							
SUB-BASE COMPACTADA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BASE COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.	M3	262.86	\$ 708.21	\$ 188,160.08	263.39	\$ 186,535.43	\$375.35
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	1314.31	\$ 1,280.93	\$ 1,683,539.11	1,317.19	\$ 1,687,228.19	\$3,689.08
RENIVELACION DE POZO DE VISITA Y REGISTRO DE AGUA POTABLE, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	\$ 3,631.32	\$ 29,050.56	8.00	\$ 29,050.56	\$0.00
RENIVELACION DE REGISTRO PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 1,817.11	\$ 1,817.11	1.00	\$ 1,817.11	\$0.00
TOTAL PAVIMENTO				\$ 1,900,566.86		\$ 1,904,631.29	\$4,064.43
GUARNICIONES							
EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL DE 0.00 A 0.50 MTS DE PROF. EN MATERIAL TIPO "B" PARA DESPLANTAR GUARNICIONES INCLUYE AFINE Y COMPACTACION.	M3	52.98	\$ 196.60	\$ 10,415.87	52.43	\$ 10,307.75	-\$108.12
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, SECCION 15 X 45 X 25 CMS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TRABAJO NECESARIO.	ML	392.51	\$ 877.87	\$ 344,572.75	388.31	\$ 340,885.70	-\$3,687.05
RELLENO Y COMPACTACION MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON DE MANO, INCLUYE AGUA.	M3	29.41	\$ 147.45	\$ 4,336.50	29.13	\$ 4,295.22	-\$41.28
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE RA-20 PARA TRAFICO COLOR AMARILLO CATERPILAR EN GUARNICIONES.	M2	117.76	\$ 132.97	\$ 15,658.55	106.81	\$ 14,202.53	-\$1,456.02
TOTAL GUARNICIONES				\$ 374,983.67		\$ 369,691.20	-\$5,292.47
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD MONTE GRANDE.				\$ 2,586,206.90		\$ 2,586,206.90	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 2,586,206.90		\$ 2,586,206.90	\$0.00
IVA 16.00%			I. V. A.	\$ 413,793.10		\$ 413,793.10	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	\$0.00

(* TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. *)

INDAJANI S.A. DE C.V.
 R.F.C. IND1365453300
 Calle 1 LT 125 Fracc. Santo Domingo Tehuantepec

REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec Oax.
 2018-2018

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2018-2018

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 13 DE OCTUBRE AÑO 2018, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. AUGUSTO ACEVEDO OSORIO Y MARGARITO PEREZ GUTIERREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD MONTE GRANDE.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FFII/124/019/2018 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2018, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DE LA ASIGNACION PREVISTA PARA EL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS EN EL RENGLON OTRAS PROVISIONES ECONOMICAS FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO, ANEXO 21 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO 2018. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,000,000.00 (* TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 16 - AGOSTO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - OCTUBRE - 2018
REAL: FECHA DE INICIO: 16 - AGOSTO - 2018 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 - OCTUBRE - 2018

CON FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. IND1305153BO

IDENTIFICACIÓN: 1020052100838

DIRECCION: CALLE 1 LOTE 3 MANZANA 5 S/N, FRACCIONAMIENTO TAGOLABA, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760

Stamp of INDAJANI S.A. DE C.V. with handwritten signature and details: R.F.C. IND1305153BO C.P. 70760, Calle 1 LT 3 MZ 5 Fracc. TAGOLABA, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Representante Legal: C. MARIO LORENZO LUIS VELASQUEZ.



REGIDURIA DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. San Blas Atempa

C. MARGARITO PEREZ GUTIERREZ
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
2017-2018

RECEPCIONA LA OBRA (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

Handwritten signature and stamp of the Municipal Treasury (Tesorería Municipal).

C. FABIÁN MOLINA CRISPÍN
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dtto. Tehuantepec, Oax
2017-2018



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2017-2018