

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES, TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA ACIMED CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATILANO DE LA COLONIA GENICO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/031/2019 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 99: DENTRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) F-III DEL EJERCICIO 2019, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 331,232.07 (* TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. *)

CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 27 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 - MARZO - 2019
 REAL: FECHA DE INICIO: 27 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 - MARZO - 2019

CON FECHA 02 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Distrito Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATILANO DE LA COLONIA GENICO"							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	121.97	\$12.18	\$ 1,485.59	126.92	\$ 1,545.89	-\$60.30
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.	M3	0.37	\$408.28	\$ 151.06	0.37	\$ 151.06	
TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 1,636.65		\$ 1,696.95	-\$60.30
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
EXCAVACIÓN DE CEPA, CON HERRAMIENTA MANUAL EN MATERIAL TIPO II-B, DE 0.00 - 2.00 M. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MANUAL.	M3	139.47	\$288.28	\$ 37,138.07	144.13	\$ 38,378.04	-\$1,240.88
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.43	\$627.74	\$ 7,175.07	11.9300	\$ 7,490.03	-\$315.76
ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	35.00	\$582.94	\$ 20,402.90	35.18	\$ 21,090.77	-\$687.87
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	81.49	\$193.50	\$ 14,953.42	84.3100	\$ 15,470.88	-\$517.46
TOTAL DE EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 79,669.46		\$ 82,431.42	-\$2,761.97
TUBERIAS							
COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 101.6 MM 10.16 CM (4") DE DIÁMETRO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, NO INCLUYE MATERIAL, SOLO INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	20.00	\$487.95	\$ 9,759.00	20.00	\$ 9,750.00	\$0.00
TUBERÍA A.M. 8-25 254 MM 25 CM (10") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	127.50	\$628.99	\$ 80,188.58	127.50	\$ 80,188.58	\$0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETAS DE PVC DE 10" X 8" SERIE 20, INCLUYE: CODO 45° X 6"Ø, REGISTRO DE 0.40X0.60, MATERIALES, ACARREOS, CORTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00	\$3,219.69	\$ 64,393.80	19.00	\$ 61,174.11	\$3,219.69
TOTAL DE TUBERIAS				\$ 154,341.38		\$ 151,121.69	\$3,219.69
POZO DE VISITA Y BROCAL							
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO TIPO BAJADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$3,368.78	\$ 6,737.56	2.00	\$ 6,737.56	\$0.00


ACIMED
 CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V.
 Calle Oaxaca 115 1º Standehui
 San Francisco Tutla, Oaxaca C.P. 71242.


TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Distrito Tehuantepec,
 2019-2021


 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y RÉGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA ACIMED CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATILANO DE LA COLONIA GENICO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA M6BA-R0P/FISM-DFH24/031/2019 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 93; DENTRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) F-III DEL EJERCICIO 2019, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, \$ 331,232.07 (* TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. *)

CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 27 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 - MARZO - 2019
 REAL: FECHA DE INICIO: 27 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 - MARZO - 2019

POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE TABICÓN ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$14,265.50	\$	28,531.00	2.00	\$	28,531.00	\$0.00
TOTAL POZO DE VISITA Y BROCAL				\$	35,268.56		\$	35,268.56	\$0.00
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO									
SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	2.45	\$24.52	\$	2,020.32	2.46	\$	2,028.57	-\$8.25
TOTAL REPOSICIÓN DE PAVIMENTO				\$	2,020.32		\$	2,028.57	-\$8.25
ACARREOS									
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	78.12	\$165.64	\$	12,608.52	78.4655	\$	12,997.89	-\$389.17
TOTAL DE ACARREOS				\$	12,608.52		\$	12,997.89	-\$389.17
TOTAL "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATILANO DE LA COLONIA GENICO"				\$	265,544.89		\$	265,544.88	0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$	265,544.89		\$	265,544.88	\$0.00
IVA 16.00%:				\$	45,687.18		\$	45,687.19	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$	331,232.07		\$	331,232.07	\$0.00

(* TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. *)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ACIMED CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V.
 RESPONSABLE: C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R. F. C. AC6101127BM0
 IDENTIFICACIÓN: D88133386108
 DIRECCIÓN: CALLE ALFONSO REYES No. 100, COLONIA ITANDEHUI, SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, MEXICO C.P. 71242.

CONTRATISTA

C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ
 ADMINISTRADOR ÚNICO



Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ADDIEL DAVID LOPEZ LOPEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA ACIMED CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATILANO DE LA COLONIA GENICO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MSBA-ROPIFISM-DF124031/2019 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2019, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33, DENTRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) F-III DEL EJERCICIO 2019, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 331,232.07 (* TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 07/100 M.N. *)

CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 27 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 - MARZO - 2019
REAL: FECHA DE INICIO: 27 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 - MARZO - 2019


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa, Oax.
2019-2021
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)


TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa, Oax.
2019-2021
TESTIGO
C. FABIAN MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL


Mpio. San Blas Atempa, Oax.
2019-2021
C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS


ACIMED
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. DE C.V.
Calle Oaxaca 113 Col. Itandehy
San Francisco Tutla, Oaxaca, C.P. 71242