

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA).", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/2019/2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2019., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,741,110.61 (* DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 61/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 - ABRIL - 2019
 REAL: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - ABRIL - 2019

CON FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA).							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7144.00	\$ 10.79	\$ 77,083.76	7,144.00	\$ 77,083.76	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 77,083.76		\$ 77,083.76	\$0.00
TERRACERIAS							
DESPALME DE TERRENO RETIRANDO UNA CAPA DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO PARA ELIMINAR MATERIALES ORGANICOS INCLUYE: ACARREO LIBRE EN CUALQUIER ZONA.	M3	80.00	\$ 82.99	\$ 6,639.20	80.00	\$ 6,639.20	\$0.00
CORTE EN MATERIAL TIPO A POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	929.60	\$ 66.30	\$ 61,632.48	929.60	\$ 61,632.48	\$0.00
CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1208.48	\$ 49.41	\$ 59,711.00	1,208.48	\$ 59,711.00	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR, RODILLO LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	7144.00	\$ 29.58	\$ 211,319.52	7,144.00	\$ 211,319.52	\$0.00
TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PARA TERRACERIA (70% ENGREÑA Y 30% MATERIAL FINO) EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION EN CAMION PIPA.	M3	1330.32	\$ 249.86	\$ 332,393.76	1,330.32	\$ 332,393.76	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM, INCLUYE: EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	931.22	\$ 467.19	\$ 435,056.67	931.22	\$ 435,056.67	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL CEMENTANTE (TEPETATE) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	399.10	\$ 504.57	\$ 201,373.89	399.10	\$ 201,373.89	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL PARA TERRACERIA A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO (13.5KM)	M3/KM	17959.32	\$ 33.86	\$ 608,102.58	17,959.32	\$ 608,102.58	\$0.00
TOTAL TERRACERIAS				\$ 1,916,229.10		\$ 1,916,229.10	\$0.00
OBRAS DE DRENAJE							
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	106.70	\$ 10.79	\$ 1,151.29	106.70	\$ 1,151.29	\$0.00
EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II A. DE 0.00 A 2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	41.98	\$ 69.91	\$ 2,934.82	41.98	\$ 2,934.82	\$0.00
APINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	196.08	\$ 73.62	\$ 14,435.41	196.08	\$ 14,435.41	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 18,521.52		\$ 18,521.52	\$0.00
CONCRECIÓN							
CUADRILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F/C= 100 KG CM2. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREDO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	40.20	\$ 195.45	\$ 7,857.09	40.20	\$ 7,857.09	\$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
 San Blas Atempa,
 Dpto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

Mpio. San Blas Atempa,
 Dpto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

RESO...
 MUNI...
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dpto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

R.F.C. NCA170329302
 Empresa constructora de alta dimension

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA).", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/201/2019 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2019., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,741,110.61 (* DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 61/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN


CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 - ABRIL - 2019

REAL: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - ABRIL - 2019

CON FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
CIMBRA EN ALEROS DE ALCANTARILLA, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	123.92	\$ 319.31	\$ 39,568.90	123.92	\$ 39,568.90	\$0.00
CONCRETO CICLOPEO EN ALEROS DE ALCANTARILLA F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	25.67	\$ 3,032.96	\$ 77,856.08	25.67	\$ 77,856.08	\$0.00
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	38.00	\$ 131.59	\$ 5,000.42	38.00	\$ 5,000.42	\$0.00
TOTAL CIMENTACION				\$ 190,282.49		\$ 190,282.49	\$0.00
ESTRUCTURA							
CIMBRA EN LOSA PARA ALCANTARILLADO, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	81.38	\$ 300.84	\$ 24,482.36	81.38	\$ 24,482.36	\$0.00
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 4 (1/2"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	718.72	\$ 38.77	\$ 27,864.77	718.72	\$ 27,864.77	\$0.00
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 6 (3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	734.40	\$ 38.02	\$ 27,921.89	734.40	\$ 27,921.89	\$0.00
ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL NO. 8 (1"), DE FY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, TRASLAPES, GANCHOS, ESCUADRAS, DOBLECES, SILLETAS, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1297.44	\$ 38.02	\$ 49,328.67	1,297.44	\$ 49,328.67	\$0.00
CONCRETO EN ESTRUCTURA DE F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	17.86	\$ 3,675.32	\$ 65,641.22	17.86	\$ 65,641.22	\$0.00
TOTAL ESTRUCTURA				\$ 195,288.91		\$ 195,288.91	\$0.00
TOTAL CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO				\$ 344,042.92		\$ 344,042.92	\$0.00
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO							
AMPLIACION DE ALCANTARILLA, CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.20 MTS DE DIAMETRO, CABEZOTE DE CONCRETO CICLOPEO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 25,670.61	\$ 25,670.61	1.00	\$ 25,670.61	\$0.00
TOTAL AMPLIACION DE ALCANTARILLADO				\$ 25,670.61		\$ 25,670.61	\$0.00
TOTAL OBRAS DE DRENAJE				\$ 369,718.53		\$ 369,718.53	\$0.00
TOTAL MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA).				\$ 2,363,026.39		\$ 2,363,026.39	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 2,363,026.39		\$ 2,363,026.39	\$0.00
			I. V. A.	\$ 378,084.22		\$ 378,084.22	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 2,741,110.61		\$ 2,741,110.61	\$0.00

(* DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 61/100 M.N. *)



ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE **SAN BLAS ATEMPA**, MUNICIPIO DE **SAN BLAS ATEMPA**, DISTRITO DE **TEHUANTEPEC**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO A LAS **09:00** HORAS DEL **DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN BLAS ATEMPA** LOS **CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS** RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA**, EN SU CALIDAD DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA CONTRATISTA **NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "**MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA)**", MUNICIPIO DE **SAN BLAS ATEMPA**, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **MSBA-ROP/FISM-DF/124/201/2019** DE FECHA **27 DE FEBRERO DEL 2019**, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL **RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 2,741,110.61** (* **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS 61/100 M.N.** *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 - ABRIL - 2019
REAL: FECHA DE INICIO: 28 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 - ABRIL - 2019

CON FECHA **22 DE ABRIL DEL AÑO 2019** SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA,
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. NCA17023293D2
IDENTIFICACIÓN: 0528076198685
DIRECCION: CALLE. JUAN DE LA BARRERA #115 LOCAL 8 COLONIA NIÑOS HEROES, SANTA MARIA IXCOTEL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228



CONTRATISTA

C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA,
ADMINISTRADOR UNICO



RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



TESTIGO

C. FABIAN MORALES CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL



Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL