

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 21 DE MARZO DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO LACHILLANA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/2019/2019 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,215,749.10 (* UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 26 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 - ABRIL - 2019
 REAL: FECHA DE INICIO: 26 - FEBRERO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 - MARZO - 2019

CON FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO LACHILLANA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES	M2	9762.09	\$ 9 83	\$ 95,961.34	9,762.09	\$ 95,961.34	\$0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMI ARIDA CON HERRAMIENTA MANUAL.	HAS	0.52	\$ 10,888.55	\$ 5,662.05	0.52	\$ 5,662.05	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 101,623.39		\$ 101,623.39	\$0.00
TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO A POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	1045.94	\$ 77.40	\$ 80,955.76	1,045.94	\$ 80,955.76	\$0.00
TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL (ENGREÑA) EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M3	1464.31	\$ 197.07	\$ 288,571.57	1,464.31	\$ 288,571.57	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	1464.31	\$ 314.43	\$ 460,422.99	1,464.31	\$ 460,422.99	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL (ENGREÑA) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO (5.0 KM.)	M3/KM	7321.55	\$ 15.91	\$ 116,485.86	7,321.55	\$ 116,485.86	\$0.00
TOTAL TERRACERIAS				\$ 946,436.18		\$ 946,436.18	\$0.00
TOTAL REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO LACHILLANA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA.				\$ 1,048,059.57		\$ 1,048,059.57	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				SUBTOTAL \$ 1,048,059.57		\$ 1,048,059.57	\$0.00
IVA 16.00%				I. V. A. \$ 167,689.53		\$ 167,689.53	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				TOTAL \$ 1,215,749.10		\$ 1,215,749.10	\$0.00

(* UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL REGISTRO DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

NOMBRE DE LA EMPRESA: ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. ACS161017BD9

IDENTIFICACIÓN: 2423070276321

DIRECCION: CALLE ALMENDROS NUM. 308-5 2DA PLANTA INT C, COLONIA LAS FLORES, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71245

CONTRATISTA

C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ.
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONTRATISTA


C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019, 2021


REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS