

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA) SEGUNDA ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/220/2019 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2019., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,094,970.22 (* TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 22/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 08 - ABRIL - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 01 - JUNIO - 2019

REAL: FECHA DE INICIO: 08 - ABRIL - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 - MAYO - 2019

CON FECHA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA) SEGUNDA ETAPA.							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2496.00	\$ 11.69	\$ 29,178.24	2,496.00	\$ 29,178.24	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 29,178.24		\$ 29,178.24	\$0.00
TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO A POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	499.20	\$ 66.08	\$ 32,987.14	499.20	\$ 32,987.14	\$0.00
CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	648.96	\$ 49.24	\$ 31,954.79	648.96	\$ 31,954.79	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR, RODILLO LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	2496.00	\$ 29.48	\$ 73,582.08	2,496.00	\$ 73,582.08	\$0.00
TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PARA TERRACERIA (70% ENGREÑA Y 30% MATERIAL FINO) EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION EN CAMION PIPA.	M3	2100.48	\$ 258.01	\$ 541,944.84	2,100.48	\$ 541,944.84	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM, INCLUYE: EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	1470.34	\$ 466.57	\$ 684,546.19	1,470.34	\$ 684,546.19	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL CEMENTANTE (TEPETATE) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	630.14	\$ 502.83	\$ 316,853.30	630.14	\$ 316,853.30	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL PARA TERRACERIA A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO (13.6KM)	M3/KM	28356.48	\$ 33.75	\$ 957,031.20	28,356.48	\$ 957,031.20	\$0.00
TOTAL TERRACERIAS				\$ 2,638,899.54		\$ 2,638,899.54	\$0.00
TOTAL MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA) SEGUNDA ETAPA.				\$ 2,668,077.78		\$ 2,668,077.78	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 2,668,077.78		\$ 2,668,077.78	\$0.00
			I. V. A.	\$ 426,892.44		\$ 426,892.44	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 3,094,970.22		\$ 3,094,970.22	\$0.00

(* TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 22/100 M.N.*)

PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

Nanami
 Construcciones de alta dimension
 S.A. de C.V.
 R.F.C. NCA1705383D2
 Email: nanamitad@nanami.com.mx

Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CAMINO COSECHERO UBICADO ATRAS DE LA TECNICA NUM. 35 (SHABIA) SEGUNDA ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/220/2019 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2019., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,094,970.22 (* TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 22/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 08 - ABRIL - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 01 - JUNIO - 2019

REAL: FECHA DE INICIO: 08 - ABRIL - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 - MAYO - 2019

CON FECHA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO . SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A. DE C.V
RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA,
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. NCA17023293D2
IDENTIFICACIÓN: 0528076198685
DIRECCION: CALLE. JUAN DE LA BARRERA #115 LOCAL 3 COLONIA NIÑOS HEROES, SANTA MARIA IXCOTEL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228



CONTRATISTA

C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA,
ADMINISTRADOR UNICO



C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



TESTIGO

C. FABIAN MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL



C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL