

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE PUENTE MADERA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBAROP/FAFMYDTDF/124/001/2019 DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2019,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 186,569.76 (* CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 06 - MAYO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 - JUNIO - 2019
 REAL: FECHA DE INICIO: 06 - MAYO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 - JUNIO - 2019

CON FECHA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA							
INSTALACION DE LUMINARIAS							
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LEDS DE 60 W, EN POSTE DE CONCRETO CFE, INCLUYE:LAMPARA TIPO LEDS 60 W, BRAZO GALVANIZADO, JUEGO DE ABRAZADERA, TOCELDA ELECTRONICA, CABLE CAL.12, MANO DE OBRA Y JIPO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	20.00	\$ 8,041.80	\$ 160,836.00	20.00	\$ 160,836.00	\$ 0.00
TOTAL INSTALACION DE LUMINARIAS				\$ 160,836.00		\$ 160,836.00	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 160,836.00		\$ 160,836.00	\$ -
IVA 16.00%			I. V. A.	\$ 25,733.76		\$ 25,733.76	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 186,569.76		\$ 186,569.76	\$ -

(* CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ.

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

F. C. ACS161017BD9

IDENTIFICACIÓN: 2423070278321

DIRECCION: CALLE ALMENDROS NUM. 308-5 2DA PLANTA INT C, COLONIA LAS FLORES, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71245

CONTRATISTA: **ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V.**
 RFC: ACS161017BD9
 TELEFONO: 951-392-8144

C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ
 ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

TESTIGO
 C. FABIAN DELINA CRISPIN
 TESORERA MUNICIPAL

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS


PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021