

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO SHABIA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/020/2019 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2019,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,683,241.87 (* DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. *)


CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 04 - MARZO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 - MAYO - 2019

REAL: FECHA DE INICIO: 04 - MARZO - 2019 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - MAYO - 2019

CON FECHA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2019 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO SHABIA							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	988.98	\$ 10.46	\$ 10,344.73	1,007.40	\$ 10,537.40	\$192.67
DEMOLICION PARA CONEXION DE TUBERIA NUEVA EN POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 523.38	\$ 523.38	1.00	\$ 523.38	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 10,868.11		\$ 11,060.78	\$192.67
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
EXCAVACION DE CEPA, CON MAQUINARIA DE 0 A -2.00 M. EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1490.09	\$ 262.45	\$ 391,074.12	1,490.02	\$ 391,055.75	-\$18.37
AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	988.98	\$ 64.87	\$ 64,155.13	1,007.50	\$ 65,356.53	\$1,201.40
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	90.11	\$ 611.49	\$ 55,101.36	89.86	\$ 54,948.49	-\$152.87
ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA. COMPACTADO CON PISON DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	293.44	\$ 584.31	\$ 171,459.93	297.17	\$ 173,639.40	\$2,179.47
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1030.74	\$ 183.23	\$ 188,862.49	1,057.60	\$ 193,784.05	\$4,921.56
TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 870,653.03		\$ 878,784.22	\$8,131.19
POZO DE VISITA Y BROCAL							
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	23.00	\$ 3,279.64	\$ 75,431.72	23.00	\$ 75,431.72	\$0.00
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE TABICON ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	23.00	\$ 13,458.41	\$ 309,543.43	23.00	\$ 309,543.43	\$0.00
TOTAL POZO DE VISITA Y BROCAL				\$ 384,975.15		\$ 384,975.15	\$0.00
TUBERIAS							
TUBERÍA A.M. S-25 305 MM 30 CM (12") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	837.36	\$ 727.05	\$ 608,802.59	841.08	\$ 611,507.21	\$2,704.62
TUBERÍA A.M. S-25 250 MM 25 CM (10") DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, BAJADO, MANOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	234.00	\$ 618.31	\$ 144,684.54	174.00	\$ 107,585.94	-\$37,098.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC 12"x6" SERIE 20, INCLUYE: CODO 45° X 6" DE DIAM. REGISTRO DE 0.40 X 0.60 INTERIOR, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	68.00	\$ 3,216.80	\$ 212,308.80	74.00	\$ 238,043.20	\$25,734.40
TOTAL TUBERIAS				\$ 965,795.93		\$ 957,136.35	-\$8,659.58
ACARREOS							


 MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


 TUBERIA
 MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


 Mpio.
 Dto. Te
 2019-2021


 CONSTRUCTORA
 Zuchiate S.A.
 S.C. CZU...

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE **SAN BLAS ATEMPA**, MUNICIPIO DE **SAN BLAS ATEMPA**, DISTRITO DE **TEHUANTEPEC**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO A LAS **09:00** HORAS DEL **DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2019**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN BLAS ATEMPA** LOS CC. **ANTONINO MORALES TOLEDO** Y **GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL** Y **REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS** RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **ARTURO LOPEZ ESPINOSA**, EN SU CALIDAD DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "**AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO SHABIA**". MUNICIPIO DE **SAN BLAS ATEMPA**, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. **MSBA-ROP/FISM-DF/124/020/2019** DE FECHA **01 DE MARZO DEL 2019**, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL **RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 2,683,241.87** (* **DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.** *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: **04 - MARZO - 2019** FECHA DE TERMINACIÓN: **27 - MAYO - 2019**

REAL: FECHA DE INICIO: **04 - MARZO - 2019** FECHA DE TERMINACIÓN: **24 - MAYO - 2019**

CON FECHA **03 DE JUNIO DEL AÑO 2019** SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO). VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	691.18	\$ 116.97	\$ 80,847.32	694.05	\$ 81,183.04	\$335.72
TOTAL DE ACARREOS				\$ 80,847.32		\$ 81,183.04	\$335.72
TOTAL AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO SHABIA				\$ 2,313,139.54		\$ 2,313,139.54	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 2,313,139.54		\$ 2,313,139.54	\$ -
IVA 16.00%			I. V. A.	\$ 370,102.33		\$ 370,102.33	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 2,683,241.87		\$ 2,683,241.87	\$ -

(* **DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.** *)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS **10:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V.**

RESPONSABLE: **C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA**

CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**

R. F. C. **CZU1712158G0**

IDENTIFICACIÓN: **1020082708611**

DIRECCION: **CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123 CASA 23, COLONIA RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287**



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Mpio. San Blas Atempa, Oax.

C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V.
R.F.C. CZU1712158G0
C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



TESORERO MUNICIPAL
C. FABIAN MONTECRISPIN
TESORERO MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa, Oax.
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021



REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Blas Atempa, Oax.
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS