

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. EDUARDO MENESES REYES, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "DESAZOLVE DEL DRENAJE PLUVIAL A CIELO ABIERTO LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/015/2020 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2020., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,211,109.75 (* UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NUEVE PESOS 75/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 16 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - ABRIL - 2020
 REAL: FECHA DE INICIO: 16 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 - ABRIL - 2020

CON FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2020, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
DESAZOLVE DEL DRENAJE PLUVIAL A CIELO ABIERTO LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES	M2	18270	\$10.33	\$ 188,729.10	18,270.00	\$ 188,729.10	\$0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMI-ARIDA CON HERRAMIENTA MANUAL.	HAS	1.83	\$18,863.84	\$ 34,520.83	1.83	\$ 34,520.83	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 223,249.93		\$ 223,249.93	\$0.00
TERRACERIAS							
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DRENAJE PLUVIAL CON MAQUINARIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	10196.4	\$80.50	\$ 820,810.20	10,196.40	\$ 820,810.20	\$0.00
TOTAL TERRACERIAS				\$ 820,810.20		\$ 820,810.20	
TOTAL DESAZOLVE DEL DRENAJE PLUVIAL A CIELO ABIERTO LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.				\$ 1,044,060.13		\$ 1,044,060.13	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL	\$ 1,044,060.13		\$ 1,044,060.13	\$ -
IVA 16.00%			I. V. A.	\$ 167,049.62		\$ 167,049.62	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 1,211,109.75		\$ 1,211,109.75	\$ -

(* UN MILLON DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO NUEVE PESOS 75/100 M.N. *)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA. OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. EDUARDO MENESES REYES

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. AES1804171BA

IDENTIFICACIÓN: 2437094429895

DIRECCIÓN: CAMINO A SAN LUIS BELTRAN NUM. EXTERIOR 1209 NUM. INT. 2, COLONIA JARDIN, OAXACA DE JUAREZ OAXACA, C.P. 68021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SICARU
 ARQUITECTURA EMPRESARIAL
 SICARU S.A. DE C.V.
 RFC: AES1804171BA
 CONTRATISTA
 C. EDUARDO MENESES REYES
 ADMINISTRADOR UNICO



RECEPCIÓN LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
 TESTIGO
TESORERO MUNICIPAL
 C. FABIAN MOLINA CRISPIN
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021
 C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS