

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD. EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIONES, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUANACAXTLE DE LA COL. GENICO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y TIEMPO DETERMINADO No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/183/2020 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2020., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33; DENTRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) F-III DEL EJERCICIO 2020, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,081,574.09 (\* UN MILLON OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.\*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 25 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 03 - MAYO - 2020  
 REAL: FECHA DE INICIO: 25 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 02 - MAYO - 2020

CON FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2020 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUANACAXTLE DE LA COL. GENICO"</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	671.0600	\$13.57	\$ 9,106.28	666.11	\$ 9,039.11	-\$67.17
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO	M3	0.7100	\$575.18	\$ 408.38	0.70	\$ 402.63	-\$5.75
REPARACION DE TUBERIA HIDRAULICA, INCLUYE: EXCAVACION, ACCESORIOS, TUBERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000	\$17,446.65	\$ 17,446.65	1.00	\$ 17,446.65	\$0.00
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$ 26,961.31</b>		<b>\$ 26,888.39</b>	<b>-\$72.92</b>
<b>TERRACERIA</b>							
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA	M3	192.8700	\$153.48	\$ 29,587.83	184.21	\$ 28,268.87	-\$1,328.96
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	842.9000	\$106.95	\$ 88,758.16	854.75	\$ 70,025.51	\$1,287.35
CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	264.9000	\$140.74	\$ 37,282.03	240.52	\$ 33,860.78	-\$3,431.25
ACARREO EN CAMION VOLTEO A KM SUBSECUENTES, INCLUYE: COSTO DEL EQUIPO	M3/KM	794.7000	\$54.82	\$ 43,565.45	718.8862	\$ 39,398.38	-\$4,167.07
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE SU PSVM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	M3	128.5800	\$652.69	\$ 83,922.88	133.33	\$ 87,023.16	\$3,100.28
<b>TOTAL TERRACERIA</b>				<b>\$ 263,126.35</b>		<b>\$ 258,586.70</b>	<b>-\$4,559.64</b>
<b>PAVIMENTO</b>							
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	642.9000	\$935.87	\$ 601,670.82	647.85	\$ 606,303.38	\$4,632.58
RENIVELACION DE REGISTRO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: REPOSICION DE TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	4.0000	\$8,152.39	\$ 32,809.56	4.00	\$ 32,609.58	\$0.00
RENIVELACION DE POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.0000	\$4,011.71	\$ 8,023.42	2.00	\$ 8,023.42	\$0.00
<b>TOTAL DE PAVIMENTO</b>				<b>\$ 642,303.80</b>		<b>\$ 646,936.36</b>	<b>\$4,632.56</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>			<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 932,391.48</b>		<b>\$ 932,391.48</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IVA 16.00 %:</b>			<b>I. V. A.</b>	<b>\$ 149,182.63</b>		<b>\$ 149,182.63</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,081,574.09</b>		<b>\$ 1,081,574.09</b>	<b>\$0.00</b>

(\* UN MILLON OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.\*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. NCA1703293D2

IDENTIFICACIÓN: 0528076198685

DIRECCION: CALLE JUAN DE LA BARRERA No. 115/LOCAL 3, NIÑOS HEROES, 71245, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, MEXICO



RFC: NCA1703293D2  
 JUAN DE LA BARRERA NUM.115  
 LOCAL 3 COL. NIÑOS HEROES  
 SANTA LUCIA DEL CAMINO  
 CP 71245  
 TEL. 3-90-84-22 3-90-84-27

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

REGIDOR  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec,  
 2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec,  
 2019-2021

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE **SAN BLAS ATEMPA**, MUNICIPIO DE **SAN BLAS ATEMPA**, DISTRITO DE **TEHUANTEPEC**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO A LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MAYO DEL AÑO 2020**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN BLAS ATEMPA** LOS CC. **ANTONINO MORALES TOLEDO** Y **GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL** Y **REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS** RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. **JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA**, EN SU CALIDAD DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA CONTRATISTA **NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIONES, S.A. DE C.V.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUANACAXTLE DE LA COL. GENICO**", MUNICIPIO DE **SAN BLAS ATEMPA**, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y TIEMPO DETERMINADO No. **MSBA-ROP/FISM-DF/124/183/2020** DE FECHA **23 DE MARZO DEL 2020**, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL **RAMO GENERAL 33**; DENTRO DEL **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** Y DE LAS **DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) F-II DEL EJERCICIO 2020**, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ **1,081,574.09** (" **UN MILLON OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.**")

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN**

**CONTRATADO:** FECHA DE INICIO: 25 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 03 - MAYO - 2020  
**REAL:** FECHA DE INICIO: 25 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 02 - MAYO - 2020


CON FECHA **07 DE MAYO DEL AÑO 2020** SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. San Blas Atempa,  
Dtto. Tehuantepec,  
2019-2021

C. ANTONINO MORALES TOLEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REF. N° 17/2020  
ALIANZA DE LA OBRERA LOCAL 115  
LOCAL 3 Col. **HEROES**  
**STA. LUCIA DEL CAMINO**  
C.P. 71245 - C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA  
TEL 3-60-84-22 3-00-84-27 ADMINISTRADOR UNICO

*[Handwritten signature]*  
CONTRATISTA



RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

**TESORERÍA MUNICIPAL**

Mpio. San Blas Atempa,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021

C. FABIAN MOLINA CRISPIN  
TESORERO MUNICIPAL



Mpio. San Blas Atempa,  
Dtto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS