

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 07 DE MAYO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO DE LA IGLESIA STA. ROSA AL CAMPO DEPORTIVO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/239/2020 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2020,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 792,263.15 (* SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 26 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 29 - ABRIL - 2020
 REAL: FECHA DE INICIO: 26 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - ABRIL - 2020

CON FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2020, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
REHABILITACION DEL CAMINO DE LA IGLESIA STA. ROSA AL CAMPO DEPORTIVO.							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES	M2	1690	\$8.94	\$ 15,108.60	1,690.00	\$ 15,108.60	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 15,108.60		\$ 15,108.60	\$0.00
TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO A POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	273	\$139.74	\$ 38,149.02	273.00	\$ 38,149.02	\$0.00
CARGA A MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO. VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	354.9	\$81.59	\$ 28,956.29	354.90	\$ 28,956.29	\$0.00
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	1064.7	\$38.47	\$ 40,959.01	1,064.70	\$ 40,959.01	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR CON RODILLOS LISOS, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION	M2	1560	\$116.58	\$ 181,864.80	1,560.00	\$ 181,864.80	\$0.00
TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PARA TERRACERIA (70% ENGREÑA Y 30% MATERIAL FINO) EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION EN CAMION PIPA.	M3	312	\$244.71	\$ 76,349.52	312.00	\$ 76,349.52	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	218.4	\$424.37	\$ 92,682.41	218.40	\$ 92,682.41	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL FINO CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	93.6	\$436.74	\$ 40,878.86	93.60	\$ 40,878.86	\$0.00
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	4368	\$38.47	\$ 168,036.96	4,368.00	\$ 168,036.96	\$0.00
TOTAL TERRACERIAS				\$ 667,876.87		\$ 667,876.87	\$0.00
TOTAL REHABILITACION DEL CAMINO DE LA IGLESIA STA. ROSA AL CAMPO DEPORTIVO.				\$ 682,985.47		\$ 682,985.47	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL :	\$ 682,985.47		\$ 682,985.47	\$
IVA 16.00%			I. V. A. :	\$ 109,277.68		\$ 109,277.68	\$
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL :	\$ 792,263.15		\$ 792,263.15	\$

(* SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CAUCE DEL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V.,

RESPONSABLE: C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. GCY180417HL83

IDENTIFICACIÓN: 2437094429695

DIRECCION: CAMINO A SAN LUIS BELTRAN NUM. EXTERIOR 1209 NUM. INT. 28, COLONIA JARDIN, OAXACA DE JUAREZ OAXACA, C.P. 68023



ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 07 DE MAYO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO DE LA IGLESIA STA. ROSA AL CAMPO DEPORTIVO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/239/2020 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2020,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 792,263.15 (* SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 26 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 29 - ABRIL - 2020
 REAL: FECHA DE INICIO: 26 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - ABRIL - 2020

CON FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2020, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 R. F. C. GCY180417HL83
 IDENTIFICACIÓN: 2437094429895
 DIRECCION: CAMINO A SAN LUIS BELTRAN NUM. EXTERIOR 1209 NUM. INT. 26, COLONIA JARDIN, OAXACA DE JUAREZ OAXACA, C.P. 68023



[Handwritten Signature]
 CONTRATISTA

 C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA
 REPRESENTANTE LEGAL



Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2021

 C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



[Handwritten Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

 C. FABIAN MOLINA CRISPIN
 TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

[Handwritten Signature]

 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL