

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO REAL DEL TRAMO BRECHA TUBO HACIA EL MONTE VIRGEN.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/240/2020 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2020., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,176,476.20 (* DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 04 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 12 - ABRIL - 2020
REAL: FECHA DE INICIO: 04 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 12 - ABRIL - 2020

CON FECHA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2020, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
REHABILITACION DEL CAMINO REAL DEL TRAMO BRECHA TUBO HACIA EL MONTE VIRGEN							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES.	M2	9060.00	\$9.19	\$83,261.40	9060.00	\$83,261.40	\$0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMI-ARIDA CON HERRAMIENTA MANUAL.	HAS	0.45	\$18,539.30	\$8,342.69	0.45	\$8,342.69	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$91,604.09		\$91,604.09	\$0.00
TERRACERIAS							
DESPALME DE TERRENO RETIRANDO UNA CAPA DE 20 CM, DE ESPESOR PROMEDIO PARA ELIMINAR MATERIALES ORGANICOS INCLUYE. ACARREO LIBRE EN CUALQUIER ZONA.	M3	906.00	\$191.50	\$173,499.00	906.00	\$173,499.00	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR, RODILLO LISOS, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION	M2	4530.00	\$63.81	\$289,059.30	4530.00	\$289,059.30	\$0.00
TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PARA TERRACERIA (70% ENGREÑA Y 30% MATERIAL FINO) EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION	M3	1359.00	\$237.31	\$322,504.29	1359.00	\$322,504.29	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM, INCLUYE: EXTRACCION Y REGALIAS	M3	951.30	\$488.22	\$464,443.69	951.30	\$464,443.69	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL (ENGREÑA) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3/KM	1902.60	\$34.75	\$66,115.35	1902.60	\$66,115.35	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (TEPETATE) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM, INCLUYE: EXTRACCION Y REGALIAS	M3	407.70	\$511.77	\$208,648.63	407.70	\$208,648.63	\$0.00
ACARREO DE MATERIAL (TEPETATE) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3/KM	5707.80	\$34.75	\$198,346.05	5707.80	\$198,346.05	\$0.00
TOTAL TERRACERIAS				\$1,722,616.31		\$1,722,616.31	\$0.00
OBRAS DE DRENAJE							
TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	50.02	\$29.94	\$1,497.60	50.02	\$1,497.60	\$0.00
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A -2.00 ML, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	13.90	\$170.92	\$2,375.79	13.90	\$2,375.79	\$0.00
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISON DE MANO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	33.87	\$109.89	\$3,721.97	33.87	\$3,721.97	\$0.00
COMBRO EN ALEROS DE ALCANTARILLA, ACABADO COMÚN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, COMBRO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2/M3	18.28	\$713.64	\$13,045.34	18.28	\$13,045.34	\$0.00
CONCRETO PULIDO EN ALEROS DE ALCANTARILLA F C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE. ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.11	\$4,109.46	\$8,670.96	2.11	\$8,670.96	\$0.00
RELLENO EN APROCHE CON MATERIAL ENGREÑA COMPACTADO CON RODILLO LISO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: AGUA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	10.60	\$556.48	\$5,898.69	10.60	\$5,898.69	\$0.00
ALCANTARILLA CON TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 24" DE DIAM. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	\$2,236.82	\$26,841.84	12.00	\$26,841.84	\$0.00
TOTAL OBRAS DE DRENAJE				\$62,052.19		\$62,052.19	\$0.00

MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA
 Dpto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

CONSTRUCCION ZUCHIATE S.A. de C.V.
 CIU 171215860

REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL
 Dpto. San Blas Atempa
 Dpto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO REAL DEL TRAMO BRECHA TUBO HACIA EL MONTE VIRGEN.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/240/2020 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2020,, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,176,476.20 (* DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 04 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 12 - ABRIL - 2020
 REAL: FECHA DE INICIO: 04 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 12 - ABRIL - 2020

CON FECHA 14 DE ABRIL DEL AÑO 2020, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
TOTAL REHABILITACION DEL CAMINO REAL DEL TRAMO BRECHA TUBO HACIA EL MONTE VIRGEN.				\$1,876,272.59		\$1,876,272.59	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL :	\$ 1,876,272.59		\$ 1,876,272.59	\$ -
IVA 16.00%			I. V. A. :	\$ 300,203.61		\$ 300,203.61	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL :	\$ 2,176,476.20		\$ 2,176,476.20	\$ -

(* DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 20/100 M.N.*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. CZU1712158G0

IDENTIFICACIÓN: 1020082708811

DIRECCION: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 143 CAS. 21, BOENIS RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287



C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. FABIAN RODRIGUEZ CRISPIN
TESORERER MUNICIPAL



C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021