



**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS AL RANCHO SANTA ROSA DE LIMA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/243/2020 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2020., EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,520,695.32 (\* DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. \*)


CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 03 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 - ABRIL - 2020

REAL: FECHA DE INICIO: 03 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 - ABRIL - 2020

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2020, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS AL RANCHO SANTA ROSA DE LIMA.</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES.	M2	11681.00	\$10.24	\$119,613.44	11681.00	\$119,613.44	0.00
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$ 119,613.44</b>		<b>\$ 119,613.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TERRACERIAS</b>							
DESPALME DE TERRENO RETIRANDO UNA CAPA DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA ELIMINAR MATERIALES ORGANICOS INCLUYE: ACARREO LIBRE EN CUALQUIER ZONA.	M3	420.40	\$113.21	\$47,593.48	420.40	\$47,593.48	0.00
TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA TERRACERIA (70% ENGREÑA Y 30% MATERIAL FINO) EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO. INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION Y CAMION PIPA.	M3	1597.50	\$258.03	\$412,202.93	1597.50	\$412,202.93	0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE: EXTRACCION Y REGALIAS	M3	1118.25	\$415.31	\$464,420.41	1118.25	\$464,420.41	0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (FINO) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS	M3	479.25	\$459.44	\$220,186.62	479.25	\$220,186.62	0.00
ACARREO DE MATERIAL PARA TERRACERIA A KM SUBSECUENTES AL PRIMERO.	M3/KM	22365.00	\$29.16	\$652,163.40	22365.00	\$652,163.39	-0.01
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>				<b>\$ 1,796,566.84</b>		<b>\$ 1,796,566.83</b>	<b>-\$0.01</b>
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>							
TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	19.31	\$31.00	\$598.61	19.31	\$598.61	0.00
EXCAVACION DE CEPA, CON MAQUINARIA DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	14.23	\$168.75	\$2,401.31	14.23	\$2,401.31	0.00
AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	19.31	\$72.68	\$1,403.45	19.31	\$1,403.45	0.00
CIMBRA EN ALEROS DE ALCANTARILLA, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.00	\$638.02	\$8,294.26	13.00	\$8,294.26	0.00
CONCRETO CICLOPEO EN ALEROS DE ALCANTARILLA F C=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.95	\$3,367.84	\$6,567.29	1.95	\$6,567.29	0.00
RELLENO DE ADROCHE CON MATERIAL ENGREÑA COMPACTADO CON RODILLO LISO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	325.20	\$636.04	\$206,840.21	325.20	\$206,840.21	0.00
ALCANATRILLA CON TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 24" DE DIAM INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	12.00	\$2,560.65	\$30,727.80	12.00	\$30,727.80	0.00
<b>TOTAL OBRAS DE DRENAJE</b>				<b>\$256,832.93</b>		<b>\$256,832.93</b>	<b>\$0.00</b>



**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE. Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS AL RANCHO SANTA ROSA DE LIMA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA. OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/243/2020 DE FECHA 02 DE MARZO DEL 2020,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,520,695.32 (\* DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 03 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 - ABRIL - 2020  
 REAL: FECHA DE INICIO: 03 - MARZO - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 - ABRIL - 2020

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2020, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
TOTAL REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS AL RANCHO SANTA ROSA DE LIMA.				\$ 2,173,013.21		\$ 2,173,013.20	-\$ 0.01
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL :	\$ 2,173,013.21		\$ 2,173,013.20	\$0.01
IVA 16.00%			I. V. A. :	\$ 347,682.11		\$ 347,682.12	-\$0.01
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL :	\$ 2,520,695.32		\$ 2,520,695.32	\$0.00

(\* DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. \*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

**ENTREGA LA OBRA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A DE C.V.,

RESPONSABLE: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. CZU1712158G0

IDENTIFICACIÓN: 1020082708611

DIRECCION: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123 CASA 23. COLOMIA RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287



**CONSTRUCTORA**  
 Zuchiate SA. de C.V.  
 RFC: CZU1712158G0

C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA  
 ADMINISTRADOR UNICO



Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD  
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

C. ANTONINO MORALES TOLEDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



RECIBIÓ LA OBRA  
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. FABIAN MOLINA CRISPIN  
 TESORERO MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021