

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS C. ANTONINO MORALES TOLEDO Y C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. AURELIO VAZQUEZ PAVON, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: 'REVESTIMIENTO DEL CAMINO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR', MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/194/245/2020 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2020 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,071,461.27 ('DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 27/100 MN.')

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 15 - ABRIL - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - MAYO - 2020
 REAL: FECHA DE INICIO: 15 - ABRIL - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - MAYO - 2020

CON FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO 2020 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
'REVESTIMIENTO DEL CAMINO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR'							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y NIVELES.	M2	4246.00	\$ 9.49	\$ 40,294.54	4246.00	\$ 40,294.54	\$ 0.00
DESMONTE DEL TERRENO EN AMPLIACIONES DE REGIONES ARIDAS O SEMI-ARIDA CON HERRAMIENTA MANUAL.	HAS	0.15	\$ 18,819.90	\$ 2,822.99	0.15	\$ 2,822.99	\$ 0.00
Total de PRELIMINARES				\$ 43,117.53		\$ 43,117.53	\$ 0.00
TERRACERIAS							
DESPALME Y RASTREO DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 10 CMS DE ESP. HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO.	M3	341.60	\$ 190.67	\$ 65,152.87	341.60	\$ 65,152.87	\$ 0.00
CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME Y/O DEMOLICIONAL PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	444.08	\$ 136.04	\$ 60,412.64	444.08	\$ 60,412.64	\$ 0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL CON COMPACTADOR, RODILLO LISOS, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION.	M2	1304.00	\$ 67.05	\$ 87,433.20	1304.00	\$ 87,433.20	\$ 0.00
TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PARA TERRACERIA (70% ENGREÑA Y 30% MATERIAL FINO) EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION.	M3	1546.20	\$ 228.61	\$ 368,938.78	1546.20	\$ 368,938.78	\$ 0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (ENGREÑA) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM, INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	1082.34	\$ 483.62	\$ 525,605.95	1082.34	\$ 525,605.95	\$ 0.00
ACARREO DE MATERIAL (ENGREÑA) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3/KM	7576.38	\$ 34.85	\$ 264,036.84	7576.38	\$ 264,036.84	\$ 0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL (TEPETATE) CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM, INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	463.86	\$ 508.51	\$ 235,877.45	463.86	\$ 235,877.45	\$ 0.00
ACARREO DE MATERIAL (TEPETATE) KM SUBSECUENTES AL PRIMERO	M3/KM	3247.02	\$ 34.85	\$ 113,158.65	3247.02	\$ 113,158.65	\$ 0.00
Total de TERRACERIAS				\$ 1,720,506.38		\$ 1,720,506.38	\$ 0.00
OBRAS DE DRENAJE							
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 24" DE DIAMETRO, CABEZOTE DE CONCRETO CICLOPEO DE F' C=200 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 22,028.56	\$ 22,028.56	1.00	\$ 22,028.56	\$ 0.00
Total de OBRAS DE DRENAJE				\$ 22,028.56		\$ 22,028.56	\$ 0.00
TOTAL DE 'REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AL PARAJE RANCHO LLANO'				\$ 1,785,742.47		\$ 1,785,742.47	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 1,785,742.47		\$ 1,785,742.47	\$ 0.00
IVA 16.00%				\$ 285,718.80		\$ 285,718.80	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 2,071,461.27		\$ 2,071,461.27	\$ 0.00
(DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 27/100 MN.)							


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa, Oax.
 2020-2021

SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A. DE C.V.
 RFC: SPA170607829

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS C. ANTONINO MORALES TOLEDO Y C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. AURELIO VAZQUEZ PAVON, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: 'REVESTIMIENTO DEL CAMINO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR', MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/245/2020 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2020 EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,071,461.27 (DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 15 - ABRIL - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - MAYO - 2020
REAL: FECHA DE INICIO: 15 - ABRIL - 2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 - MAYO - 2020

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. AURELIO VAZQUEZ PAVON
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. SFA170607629
IDENTIFICACIÓN: 0606114545233
DIRECCION: CALLE VIOLETAS No. 2000 COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68050



CONTRATISTA

C. AURELIO VAZQUEZ PAVON
ADMINISTRADOR UNICO



Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. FABIAN MELINA CRISPIN
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019-2021