

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 03 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR EL C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESTHER GENICO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, EN EL ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. MSBA-ROP/FISM-DF/124/059/2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 497,318.55 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 55 /100 M.N.)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN


CONTRATO: FECHA DE INICIO: 01-JULIO-2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 29-JULIO-2020
 REAL: FECHA DE INICIO: 01-JULIO-2020 FECHA DE TERMINACIÓN: 29-JULIO-2020

CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	DIFERENCIA
			PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDO	
1	PRELIMINARES							
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	203.77	\$ 11.15	\$ 2,272.04	200.03	\$ 2,230.33	-\$ 41.71
TOTAL PRELIMINARES					\$ 2,272.04		\$ 2,230.33	-\$ 41.71
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS							
2.1	EXCAVACIÓN DE CEPA A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	184.19	\$ 220.00	\$ 40,521.80	234.42	\$ 51,572.40	\$ 11,050.60
2.2	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO EN TERRENO CLASE I CON MATERIAL (100 % TIERRA, 0 % TEPETATE, 0 % ROCA) PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS.	M2	203.77	\$ 83.00	\$ 16,912.91	0.00	\$ -	-\$ 16,912.91
2.3	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	17.59	\$ 615.00	\$ 10,817.85	17.24	\$ 10,602.60	-\$ 215.25
2.4	ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	44.77	\$ 595.00	\$ 26,638.15	43.64	\$ 25,965.80	-\$ 672.35
2.5	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	96.63	\$ 183.00	\$ 17,683.29	144.365875	\$ 26,418.96	\$ 8,735.67
TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS					\$ 112,574.00		\$ 114,559.76	\$ 1,985.76
3	TUBERÍA Y CONEXIONES							
3.1	TUBO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE RD-26 DE 50 MM SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	286.02	\$ 99.82	\$ 28,550.52	273.60	\$ 27,310.75	-\$ 1,239.77
3.2	TEE DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	9.00	\$ 511.40	\$ 4,602.60	9.00	\$ 4,602.60	\$ -
3.3	CODO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 90°X50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	7.00	\$ 490.31	\$ 3,432.17	7.00	\$ 3,432.17	\$ -
3.4	TAPÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 50 MM SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	7.00	\$ 148.68	\$ 1,040.76	10.00	\$ 1,486.80	\$ 446.04
3.5	COPE DE REPARACIÓN PVC HIDRÁULICO ANGER DE (50 X 50MM) SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	11.00	\$ 383.44	\$ 4,217.84	8.00	\$ 3,067.52	-\$ 1,150.32
TOTAL TUBERÍA Y CONEXIONES					\$ 41,843.89		\$ 39,899.84	-\$ 1,944.05



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021



Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

CONSTRUCTORA
 ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA
 DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.
 Calle Oaxaca No. 113 Tel 52 951 70 16
 Fax 503 46 45 San Francisco Tutla
 Santa Lucia del Camino, Oaxaca, C.P. 71228

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 13:00 HORAS DEL DIA 03 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN EL ACTO POR EL C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESTHER GENICO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, EN EL ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUM MSBA-ROP/FISM-DF/124/059/2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., CON UN IMPORTE TOTAL DE ESTE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE: \$ 497,318.55 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 55 /100 M.N.)

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	DIFERENCIA
			PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDO	
4	REGISTROS Y ATRAQUEZ							
4.1	REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 1.50 X 1.20 X 1.20 M DE PROF. FABRICADO CON MUROS E TABICÓN, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5. SOBRE FIRME DE 5 CMS Y CUBIERTA DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM2, CON TAPA DE POLIETILENO, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZAS	14.00	\$ 14,722.24	\$ 206,111.36	14.00	\$ 206,111.36	\$ -
4.2	ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 2", 2 1/2" Y 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZAS	28.00	\$ 291.70	\$ 8,167.60	28.00	\$ 8,167.60	\$ -
TOTAL REGISTROS Y ATRAQUEZ					\$ 214,278.96		\$ 214,278.96	\$ -
5	TOMAS DOMICILIARIAS							
5.1	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE PVC DE 2" PZAS CON SALIDA DE 1/2" RD-26 Y COLOCACIÓN DE POLIDUCTO KITEC AZUL DE 13 MM, CONECTOR Y LLAVE DE INSERCIÓN, A UNA LONGITUD DE 4.00 ML. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	40.00	\$ 1,314.71	\$ 52,588.40	40.00	\$ 52,588.40	\$ -
TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS					\$ 52,588.40		\$ 52,588.40	\$ -
6	ACARREOS							
6.1	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO	M3	45.36	\$ 113.88	\$ 5,165.60	45.36	\$ 5,165.60	-\$ 0.00
TOTAL ACARREOS					\$ 5,165.60		\$ 5,165.60	-\$ 0.00
					\$ 428,722.89		\$ 428,722.89	-\$ 0.00
					\$ 428,722.89		\$ 428,722.89	-\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN I.V.A.					\$ 428,722.89		\$ 428,722.89	-\$0.00
					\$ 68,595.66		\$ 68,595.66	\$0.00
TOTAL DL PRESUPUESTO MOSTRADO CON I.V.A.					\$ 497,318.55		\$ 497,318.55	-\$0.00

(SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO POR EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

NOMBRE DE LA EMPRESA: ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.
 RESPONSABLE: C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA
 CARGO: APODERADO LEGAL
 R.F.C: ACA030114724
 IDENTIFICACION: 0541003446994
 DIRECCION: CALLE OAXACA #113 SAN FRANCISCO-TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX. C.P. 71242



C. ING. RODOLFO CARLOS RUIZ SILVA
 APODERADO LEGAL

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

C. PASARIN CRISPIN
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021