

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MAYO AÑO 2021. REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" 4TA. ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/239/2021 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISM-DF) DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,847,618.84 (\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 12 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - ABRIL - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 12 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - ABRIL - 2021

CON FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		PRESUPUESTADO	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" 4TA. ETAPA.							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2880.00	\$ 12.44	\$ 35,827.20	2880.00	\$ 35,827.20	\$
DESMONTE, CUALQUIERA QUE SEA SU TIPO Y CARACTERISTICAS EN CARRETERAS SIN TRANSPLANTE DE ESPECIES VEGETALES PREVIAMENTE A LOS TRABAJOS (TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y DISPOSICION FINAL EN ZONA TIPO SEMIARIDA. INCLUYE: CARGA A UNIDADES DE TRANSPORTE P.U.O.T.	HA	0.14	\$ 23,179.07	\$ 3,245.07	0.14	\$ 3,245.07	\$
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				\$ 39,072.27		\$ 39,072.27	\$0.00
<b>TERRACERIAS</b>							
EXCAVACION DE CORTES, CUALESQUERA QUE SEA SU CLASIFICACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA ( NO INCLUYE ACARREOS ), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE.	M3	431.67	\$ 119.89	\$ 51,752.92	431.67	\$ 51,752.92	\$
EXCAVACION DE CORTES, CUALESQUERA QUE SEA SU CLASIFICACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA ( NO INCLUYE ACARREOS ), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE.	M3	65.80	\$ 109.35	\$ 7,195.23	65.80	\$ 7,195.23	\$
COMPACTACION POR OBRA TERMINADA, DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE TERRAPLENES, EN LA SUPERFICIE DE TERRAPLENES EXISTENTES, EN LA CAMA DE LOS CORTES, Y ESCARIFICADO, DISORGANIZADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL NOVENTA POR CIENTO (90%)	M3	953.60	\$ 113.61	\$ 108,338.50	953.60	\$ 108,338.50	\$
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTES, EN LA FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADO AL 90% CONFORME LO INDICA EL PROYECTO, NO INCLUYE CARGAS Y ACARREOS.	M3	126.45	\$ 119.34	\$ 15,090.54	126.45	\$ 15,090.54	\$
ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE CORTES PARA DISTANCIAS A PRIMER KILOMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCLUYE CARGA MECANICA)	M3	431.67	\$ 86.78	\$ 37,460.32	431.67	\$ 37,460.32	\$
ACARREOS DE MATERIALES, PRODUCTO DE DESPERDICIOS DE EXCAVACIONES EN CORTES, PARA DISTANCIAS A PRIMER KILOMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCLUYE CARGA MECANICA)	M3	65.80	\$ 84.06	\$ 5,531.15	65.80	\$ 5,531.15	\$
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y DE CORTE DE MATERIALES EN CAMION VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3-KM	131.60	\$ 37.78	\$ 4,971.85	131.60	\$ 4,971.85	\$
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	126.45	\$ 501.73	\$ 63,443.76	126.45	\$ 63,443.76	\$
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/KM	885.15	\$ 31.83	\$ 28,174.32	885.15	\$ 28,174.32	\$
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>				\$ 321,958.59		\$ 321,958.59	\$0.00
<b>SUB-BASES Y BASES</b>							
OPERACION DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO, EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES A BASES, 01 DE SUB-BASES 02 PARA 95% PARA 3 MAT PETROS CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTADOR Y PIPA DE 8000 L.	M3	803.88	\$ 208.11	\$ 167,295.47	814.56	\$ 169,518.08	\$ 2,222.61
OPERACION DE MEZCLADO Y TENDIDO Y COMPACTACION EN LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES A BASES, 01 DE BASES 02 PARA 100% 03 PARA 3 MAT PETROS CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTADOR Y PIPA DE 8000 L.	M3	558.72	\$ 242.64	\$ 135,567.82	558.72	\$ 135,567.82	\$
<b>TOTAL SUB-BASES Y BASES</b>				\$ 302,863.29		\$ 305,085.90	\$2,222.61
<b>ACARREOS</b>							
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE SUB-FASE Y BASE AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	1362.60	\$ 536.28	\$ 730,735.13	1373.28	\$ 736,462.60	\$ 5,727.47
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CON MEDIOS MECANICOS EN CAMION SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO	M3/KM	26706.96	\$ 31.83	\$ 850,082.54	26916.59	\$ 856,756.06	\$ 6,672.52

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 San Blas Atempa, Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 San Blas Atempa, Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

JUN 10 2021  
 Dpto. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec  
 2019-2021  
 90-84-22 3-00-84-27

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MAYO AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" 4TA. ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/239/2021 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISM-DF) DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,847,618.84 (\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84./100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 12 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - ABRIL - 2021

REAL: FECHA DE INICIO: 12 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - ABRIL - 2021

CON FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBIÓ FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO		TOTAL		DIFER.
		PRESUPUESTADO		UNITARIO		PRESUPUESTADO	EJERCIDA	
TOTAL ACARREO						\$ 1,580,817.67	\$ 1,593,217.66	\$ 12,399.99
RIEGO DE IMPREGNACION								
RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.50 L/TM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2520.00		\$ 22.96		\$ 57,859.20	2520.00	\$ 57,859.20
ARENEADO MANUAL DE BASE IMPREGNADA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2520.00		\$ 1.94		\$ 4,888.80	2520.00	\$ 4,888.80
RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FR-3 A RAZÓN DE 0.8 L/TM2 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2520.00		\$ 12.59		\$ 31,726.80	2520.00	\$ 31,726.80
TOTAL RIEGO DE IMPREGNACION						\$ 94,474.80	\$ 94,474.80	\$ 0.00
CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO								
CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN EN PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA, ACARREOS, TENDIDOS, COMPACTACIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2520.00		\$ 266.43		\$ 671,403.60	2520.00	\$ 671,403.60
TOPE VEHICULAR A BASE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDOS, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00		\$ 10,818.86		\$ 10,818.86	1.00	\$ 10,818.86
TOTAL CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO						\$ 682,222.46	\$ 682,222.46	\$ 0.00
OBRAS DE DRENAJE								
TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.40		\$ 9.80		\$ 101.92	10.85	\$ 106.33
EXCAVACIÓN DE CEPA, CON MAQUINARIA DE 0 A 2.00 M. EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	10.40		\$ 152.52		\$ 1,586.21	16.35	\$ 2,493.70
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	10.40		\$ 18.75		\$ 195.00	10.87	\$ 203.81
CIMBRA EN ALEROS DE ALCANTARILLA, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.32		\$ 402.50		\$ 6,971.30	18.64	\$ 7,502.60
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN (COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5.61		\$ 145.40		\$ 815.69	10.01	\$ 1,455.45
CONCRETO CICLOPEO EN ALEROS DE ALCANTARILLA F'c=200kg/cm2. HECHO EN OBRA. INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	2.35		\$ 2,890.24		\$ 6,792.06	2.35	\$ 6,792.06
ALCANTARILLA CON TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 24" DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	11.00		\$ 2,212.99		\$ 24,342.89	11.00	\$ 24,342.89
TOTAL OBRAS DE DRENAJE						\$ 40,805.07	\$ 42,896.84	\$ 2,091.77
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO								
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DE REFUERZO P.U.O.T. a) VARILLA DE 38"	KG	752.46		\$ 35.30		\$ 26,561.84	635.91	\$ 22,447.62
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DE REFUERZO P.U.O.T. b) MALLA ELECTROSOLDADA	M2	1.27		\$ 3,207.37		\$ 4,073.36	0.00	\$ 4,073.36
TOTAL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO						\$ 30,635.20	\$ 22,447.62	-\$ 8,187.58
CONCRETO HIDRAULICO								
II. De Fc = 200 kg/cm2 (Camisa)	M3	24.05		\$ 3,267.17		\$ 113,305.46	53.28	\$ 174,074.82
II. De Fc = 200 kg/cm2 (Bermillos)	M3	20.45		\$ 3,952.69		\$ 80,832.51	3.06	\$ 12,095.23
III. De Fc = 200 kg/cm2 (Lavaderos)	M3	0.14		\$ 3,991.94		\$ 558.87	0.00	\$ 558.87
TOTAL CONCRETO HIDRAULICO						\$ 194,696.84	\$ 186,170.05	-\$ 8,526.79

*[Handwritten signature and stamp]*

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Blas Atempa,  
Dto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021

*[Stamp]*

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Blas Atempa,  
Dto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021

**PPC**  
JUAN DE  
LOCAL: LOS NIÑOS HEROES  
STA. LUCIA DEL CAMINO  
C.P. 71245  
TEL. 3-90-84-22 3-90-84-27

*[Stamp]*  
Mpio. San Blas Atempa,  
Dto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021

*[Handwritten signature]*

**ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MAYO AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" 4TA. ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/239/2021 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISM-DF) DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,847,618.84 (\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 12 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - ABRIL - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 12 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 - ABRIL - 2021

CON FECHA 07 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 19 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA ( INCSIS) N- (TR-CAR-07-001A00-J)	M	1080.00	\$ 24.29	\$ 26,233.20	1080.00	\$ 26,233.20	\$ -
TOTAL MARCAS EN EL PAVIMENTO				\$ 26,233.20		\$ 26,233.20	\$ 0.00
SEÑALES VERTICALES BAJAS							
SEÑAL PREVENTIVA SP-41, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(INCSIS) N-OTR-CAR-07-00500-D	PZA	1.00	\$ 3,133.40	\$ 3,133.40	1.00	\$ 3,133.40	\$ -
TOTAL SEÑALES VERTICALES BAJAS				\$ 3,133.40		\$ 3,133.40	\$ 0.00
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" 4TA. ETAPA.				\$ 3,316,912.79		\$ 3,316,912.79	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA			<b>SUBTOTAL</b>	\$ 3,316,912.79		\$ 3,316,912.79	\$ 0.00
IVA 16.00%			<b>I. V. A.</b>	\$ 530,706.05		\$ 530,706.05	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			<b>TOTAL</b>	\$ 3,847,618.84		\$ 3,847,618.84	\$ 0.00

(\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 84/100 M.N. \*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIJE A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

**ENTREGA LA OBRA**

NOMBRE DE LA EMPRESA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN, S.A. DE C.V.


RESPONSABLE: C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA

CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

R. F. C. NCA1703293D2

IDENTIFICACIÓN: 0528076198685

DIRECCIÓN: CALLE, JUAN DE LA BARRERA #115 LOCAL 3 COLONIA NIÑOS HEROES, SANTA MARIA IXCOTEL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228 C.P. 71245



RECIBIÓ EL CONTRATO  
 JUAN DE LA BARRERA NIÑOS HEROES LOCAL 3 DEL CAMINO  
 C.P. 71245  
 TEL. 3-90-84-22 8-00-84-27

CONTRATISTA

C. JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA  
 ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBIÓ LA OBRA  
 (EL AYUNTAMIENTO) MUNICIPAL

C. FABIAN MOLINA CRISPIN  
 TESORERO MUNICIPAL



Mpio. San Blas Atempa,  
 Ota. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD  
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. ANTONINO MORALES TOLEDO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Ota. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021