

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA. SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021. REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBAROP/FORTAMUN-DF/124/001/2021 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES DEL DISTRITO FEDERAL. (FORTAMUN-DF) DEL EJERCICIO 2021.CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 323,991.80 (* TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80./100 M.N. *)
 CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 · ABRIL · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 05 · MAYO · 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 19 · ABRIL · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 05 · MAYO · 2021

CON FECHA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA							
DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO							
DESMONTAJE DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4 PULGADA DE DIÁMETRO, SIN RECUPERACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 13.50 M., INCLUYE: DESCONEXIÓN HIDRÁULICA, RETIRO DE SOPORTES, ACARREO HASTA EL ALMACÉN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	25.27	\$ 163.38	\$ 4,128.61	25.27	\$ 4,128.61	\$
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA LIGERA (ESCALERA MARINA) SIN USO DE GRÚA, HASTA UNA ALTURA DE 13.50 M., INCLUYE: CORTES CON EQUIPO OXI-ACETILENO, DESCENSO, ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 8,340.57	\$ 8,340.57	1.00	\$ 8,340.57	\$
DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, HASTA UNA ALTURA DE 13.50 M. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, COMPRESOR, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	35.36	\$ 446.04	\$ 15,771.97	35.36	\$ 15,771.97	\$
DEMOLICIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO DE 25 CM. DE ESPESOR CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, HASTA UNA ALTURA DE 13.50 M. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	76.25	\$ 1,014.17	\$ 77,330.46	76.25	\$ 77,330.46	\$
DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 25 CM. CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, COMPRESOR, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	42.25	\$ 996.62	\$ 42,107.20	42.25	\$ 42,107.20	\$
DEMOLICIÓN DE COLUMNA (C-1) DE CONCRETO ARMADO DE 40X40 CM. CON ROMPEDORA NEUMÁTICA. DE 0.00 A 10.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	38.40	\$ 825.95	\$ 31,716.48	38.40	\$ 31,716.48	\$
DEMOLICIÓN DE TRABE (T-1) DE CONCRETO ARMADO DE 20X40 CM. CON ROMPEDORA NEUMÁTICA. 0.00 A 10.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	68.40	\$ 756.89	\$ 51,771.28	68.40	\$ 51,771.28	\$
DEMOLICIÓN DE TRABE (T-2) DE CONCRETO ARMADO DE 20X20 CM. CON ROMPEDORA NEUMÁTICA. 0.00 A 10.00 M DE ALTURA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	68.70	\$ 329.87	\$ 22,662.07	68.70	\$ 22,662.07	\$
DEMOLICIÓN DE DADO DE CONCRETO ARMADO DE 55X55 CM. CON ROMPEDORA NEUMÁTICA, INCLUYE: EQUIPO DE CORTE, ROMPEDORA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 803.22	\$ 3,212.88	4.00	\$ 3,212.88	\$

(Handwritten signature)

RESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

REGISTRARIA DE OBRAS

Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V.
(Handwritten signature)

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBAROP/FORTAMUN-DF/124/001/2021 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) DEL EJERCICIO 2021.CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 323,991.80 (* TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 - ABRIL - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 05 - MAYO - 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 19 - ABRIL - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 05 - MAYO - 2021

CON FECHA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
ACARREOS EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALME Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO). VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	72.10	\$ 229.22	\$ 16,526.76	72.10	\$ 16,526.76	\$ -
LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: RETIRO DE LOS MATERIALES FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	100.00	\$ 57.35	\$ 5,735.00	100.00	\$ 5,735.00	\$ -
TOTAL DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO				\$ 279,303.28		\$ 279,303.28	\$ 0.00
TOTAL DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA				\$ 279,303.28		\$ 279,303.28	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA 16.00%			SUBTOTAL	\$ 279,303.28		\$ 279,303.28	\$ 0.00
			I. V. A.	\$ 44,688.52		\$ 44,688.52	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 323,991.80		\$ 323,991.80	\$ 0.00

(* TRESCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. GCY180417HL8

IDENTIFICACIÓN: 2437094429695

DIRECCION: CAMINO A SAN LUIS BELTRAN NUM. EXTERIOR 1208 NUM. INT. 26, COLONIA JARDIN, OAXACA DE JUAREZ OAXACA, C.P. 68023



[Signature]
 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2019-2021

[Signature]
 YEDZELL S.A. DE C.V.
 C. MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA
 REPRESENTANTE LEGAL

RECIBIÓ LA OBRA
 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESTIGO
 C. FAHIAN MOLINA CRISPIN
 TESORERO MUNICIPAL

Eplo. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021



[Signature]
 C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

2019-2021