

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" SEGUNDA ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/237/2021 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ( FISM-DF) DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,815,031.14 (\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N. \*)


CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 02 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - ABRIL - 2021

REAL: FECHA DE INICIO: 02 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - ABRIL - 2021

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" SEGUNDA ETAPA.</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA TOPOGRAFICA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2840.00	\$ 10.83	\$ 30,757.20	2840.00	\$ 30,757.20	\$ -
DESMONTE, CUALQUIERA QUE SEA SU TIPO Y CARACTERISTICAS EN CARRETERAS, SIN TRANSPLANTE DE ESPECIES VEGETALES PREVIAMENTE A LOS TRABAJOS (TALA, ROZA, DESENRAICE, LIMPIA Y DISPOSICION FINAL) EN ZONA SEMIARIDA, INCLUYE: CARGAS A UNIDADES DE TRANSPORTE P.U.OT.	HA	0.14	\$ 13,097.77	\$ 1,833.69	0.14	\$ 1,833.69	\$ -
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				<b>\$ 32,590.89</b>		<b>\$ 32,590.89</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TERRACERIAS</b>							
EXCAVACION DE CORTES, CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (NO INCLUYE ACARREOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE.	M3	370.72	\$ 125.89	\$ 46,669.94	370.72	\$ 46,669.94	\$ -
EXCAVACION DE CORTES, CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (NO INCLUYE ACARREOS), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE.	M3	128.10	\$ 83.92	\$ 10,750.15	128.10	\$ 10,750.15	\$ -
COMPACTACION POR OBRA TERMINADA, DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE TERRAPLENES, EN LA SUPERFICIE DE TERRAPLENES EXISTENTES, EN LA CAMA DE LOS CORTES, Y ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL NOVENTA PORCIENTO (90%)	M3	1083.50	\$ 210.79	\$ 228,390.97	1083.50	\$ 228,390.97	\$ -
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES COMPACTABLES PROCEDENTES DE CORTES. EN LA FORMACION DE TERRAPLENES COMPACTADO AL 90% CONFORME LO INDICA EL PROYECTO, NO INCLUYE CARGAS Y ACARREOS.	M3	101.87	\$ 279.05	\$ 28,426.82	101.87	\$ 28,426.82	\$ -
ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE CORTES: PARA DISTANCIAS A PRIMER KILOMETRO: POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (INCLUYE CARGA MECANICA)	M3	370.72	\$ 88.35	\$ 32,753.11	370.72	\$ 32,753.11	\$ -
ACARREOS DE MATERIALES, PRODUCTO DE DESPERDICIOS DE EXCAVACIONES EN CORTES: PARA DISTANCIAS A PRIMER KILOMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCLUYE: CARGA MECANICA)	M3	128.10	\$ 88.35	\$ 11,317.64	128.10	\$ 11,317.64	\$ -



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mojo. San Blas Atempa,  
 Dist. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021



Mojo. San Blas Atempa  
 Dist. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021





**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mojo. San Blas Atempa  
 Dist. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021




**INDAJA S.A DE C.V.**  
 R.F.C. INDI305138P  
 AV. TABASCO SN 8° LA CARRERA  
 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAX.  
 C.P 70760


**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" SEGUNDA ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/237/2021 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. ( FISM-DF) DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,815,031.14 (\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UN PESOS 14./100 M.N. \*) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO:           FECHA DE INICIO: 02 - MARZO - 2021   FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - ABRIL - 2021  
 REAL:                   FECHA DE INICIO: 02 - MARZO - 2021   FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - ABRIL - 2021

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y DE CORTE DE MATERIALES EN CAMION VOLTEO A KMS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3-KM	256.20	\$ 39.72	\$ 10,176.26	256.20	\$ 10,176.26	\$ -
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	101.87	\$ 224.98	\$ 22,918.71	101.87	\$ 22,918.71	\$ -
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	713.09	\$ 33.12	\$ 23,617.54	713.09	\$ 23,617.54	\$ -
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>				\$ 415,021.14		\$ 415,021.14	\$ 0.00
<b>SUB-BASES Y BASES</b>							
OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO, EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES A BASES. A) DE SUB-BASES 02) PARA 95% PARA 3 MAT PETREOS CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTADOR Y PIPA DE 8000 L	M3	792.72	\$ 171.46	\$ 135,919.77	859.25	\$ 147,327.00	\$ 11,407.23
OPERACIÓN DE MEZCLADO Y TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES A BASES. B) DE BASES 02) PARA 100% 03) PARA 3 MAT PETREOS CON MOTOCONFORMADORA, COMPACTADOR Y PIPA DE 8000 L	M3	550.96	\$ 214.09	\$ 117,955.03	550.96	\$ 117,955.03	\$ -
<b>TOTAL SUB-BASES Y BASES</b>				\$ 253,874.80		\$ 265,282.03	\$ 11,407.23
<b>ACARREOS</b>							
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE SUB-BASE Y BASE AL PRIMER KILOMETRO, INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS.	M3-KM	1343.68	\$ 423.44	\$ 568,967.86	1410.21	\$ 597,139.32	\$ 28,171.46
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO.	M3-KM	26336.38	\$ 33.12	\$ 872,260.91	27628.16	\$ 915,044.65	\$ 42,783.74
<b>TOTAL ACARREO</b>				\$ 1,441,228.77		\$ 1,512,183.97	\$ 70,955.20
<b>RIEGO DE IMPREGNACION</b>							
RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA SUPERESTABLE A RAZÓN DE 1.50 LTM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2485.00	\$ 23.08	\$ 57,353.80	2485.00	\$ 57,353.80	\$ -
ARENEADO MANUAL DE BASE IMPREGNADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2485.00	\$ 2.29	\$ 5,690.65	2485.00	\$ 5,690.65	\$ -

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

  
**REGIDOR DE OBRAS**  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

  
**INDAJANI S.A DE C.V.**  
 R.F.C. INDI30515180  
 AV. TABASEO SN 8° LA SOLEDAD  
 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.  
 C.P. 70760

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" SEGUNDA ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/237/2021 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. ( FISM-DF) DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,815,031.14 (\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UN PESOS 14./100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 02 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - ABRIL - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 02 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - ABRIL - 2021

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISCALMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO		TOTAL		DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	
IRIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA FR-3 A RAZÓN DE 0.8 LTM2 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2485.00	\$ 12.56	\$ 31,211.60	2485.00	\$ 31,211.60	\$	
<b>TOTAL RIEGO DE IMPREGNACION</b>				\$ 94,256.05		\$ 94,256.05	\$0.00	
<b>CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO</b>								
CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACIÓN EN PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA, ACARREOS, TENDIDOS COMPACTACIÓN, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2485.00	\$ 275.66	\$ 685,015.10	2485.00	\$ 685,015.10	\$	
TOPE VEHICULAR A BASE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDOS, COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 11,028.61	\$ 11,028.61	1.00	\$ 11,028.61	\$	
<b>TOTAL CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO</b>				\$ 696,043.71		\$ 696,043.71	\$0.00	
<b>OBRAS DE DRENAJE</b>								
TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.20	\$ 11.57	\$ 152.72	9.60	\$ 111.07	-\$	41.65
EXCAVACION DE CEPA, CON MAQUINARIA DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	10.40	\$ 154.99	\$ 1,611.90	7.68	\$ 1,190.32	-\$	421.58
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.20	\$ 25.04	\$ 330.53	10.32	\$ 258.42	-\$	72.11
CIMBRA EN ALEROS DE ALCANTARILLA, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	5.28	\$ 431.46	\$ 2,278.11	5.94	\$ 2,562.87	\$	284.76
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	5.84	\$ 236.80	\$ 1,382.91	5.75	\$ 1,361.60	-\$	21.31
CONCRETO CICLOPEO EN ALEROS DE ALCANTARILLA F' C=200KG/CM2. HECHO EN OBRA, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.52	\$ 3,004.35	\$ 1,562.26	0.59	\$ 1,772.57	\$	210.31

*[Handwritten signature]*

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

*[Handwritten signature]*

**INDAJAN S.A DE CV**  
 R.F.C. INDJ30515180  
 AV. TABASCO SN. B' LA SOLEDAD  
 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.  
 C.P. 70760

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" SEGUNDA ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/237/2021 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. ( FISM-DF) DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,815,031.14 (\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 02 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - ABRIL - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 02 - MARZO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - ABRIL - 2021

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TDR ULTRA), CORRUGADA EXTERIOR, LISO INTERIOR DE 18" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO, MANIOBRA, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, APLICACIÓN DE LUBRICANTE, ACOPLAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	16.00	\$ 1,931.31	\$ 30,900.96	15.50	\$ 29,935.31	\$ 965.65
REGISTRO PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.80 X 0.80 HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON MUROS DE TABICON ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO EN PROPORCION DE 1:5 CON TAPA DE REGILLA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, PULIDO EN INTERIOR, LIMPIEZA, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 9,015.72	\$ 18,031.44	0.00	\$ -	\$ 18,031.44
<b>TOTAL OBRAS DE DRENAJE</b>				\$ 56,250.83		\$ 37,192.16	-\$19,058.67
<b>ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO</b>							
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DE REFUERZO P.U.O.T. a) VARILLA DE 3/8"	KG	905.26	\$ 34.86	\$ 31,557.36	790.69	\$ 27,563.45	-\$ 3,993.91
ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO DE REFUERZO P.U.O.T. b) MALLA ELECTROSOLDADA	M2	2.54	\$ 45.50	\$ 115.57	0.00	\$ -	-\$ 115.57
<b>TOTAL ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO</b>				\$ 31,672.93		\$ 27,563.45	-\$4,109.48
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>							
1) De fc = 150 kg/cm2 (Cunetas)	M3	29.66	\$ 3,676.94	\$ 109,058.04	43.71	\$ 160,719.05	\$ 51,661.01
2) De fc = 150 kg/cm2 (Bordillos)	M3	24.60	\$ 5,284.33	\$ 129,994.52	3.82	\$ 20,186.14	-\$ 109,808.38
3) De fc = 150 kg/cm2 (Lavaderos)	M3	0.29	\$ 3,610.04	\$ 1,046.91	0.00	\$ -	-\$ 1,046.91
<b>TOTAL CONCRETO HIDRAULICO</b>				\$ 240,099.47		\$ 180,905.19	-\$59,194.28
<b>MARCAS EN EL PAVIMENTO</b>							
MARCAS M-1.1 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(INCISO N-CTR-CAR-07-001/00- J.)	M	1065.00	\$ 23.35	\$ 24,867.75	1065.00	\$ 24,867.75	\$ -
<b>TOTAL MARCAS EN EL PAVIMENTO</b>				\$ 24,867.75		\$ 24,867.75	\$0.00
<b>SEÑALES VERTICALES BAJAS</b>							
SEÑAL PREVENTIVA SP-41, CON UN TABLERO DE 71 CM X 71 CM, EN UN POSTE, CON PELÍCULA REFLEJANTE TIPO A, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.(INCISO N-CTR-CAR-07-005/00-1)	PZA	1.00	\$ 2,913.61	\$ 2,913.61	1.00	\$ 2,913.61	\$ -
<b>TOTAL SEÑALES VERTICALES BAJAS</b>				\$ 2,913.61		\$ 2,913.61	\$0.00
<b>TOTAL DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" SEGUNDA ETAPA.</b>				\$ 3,288,819.95		\$ 3,288,819.95	\$ -
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA 16.00%</b>			<b>SUBTOTAL</b>	\$ 3,288,819.95		\$ 3,288,819.95	\$0.00
			<b>I.V.A.</b>	\$ 526,211.19		\$ 526,211.19	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	\$ 3,815,031.14		\$ 3,815,031.14	\$0.00

(\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N.\*)

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dfto. Tehuantepec, Oax.  
 2021

OBRA  
 San Blas Atempa  
 Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

TESORERIA MUNICIPAL  
 San Blas Atempa,  
 Tehuantepec, Oax.  
 2021

IND...  
 AV. TAB...  
 SANTO DOM...  
 OAXACA

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHÍ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE ASFALTO EN LA CARRETERA DE TIERRA BLANCA A CAJA VIEJA "MOJON" SEGUNDA ETAPA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/237/2021 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. ( FISM-DF) DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 3,815,031.14 (\* TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UN PESOS 14./100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 02 · MARZO · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 · ABRIL · 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 02 · MARZO · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 · ABRIL · 2021

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN. DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA. OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR. SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO. SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHÍ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL.

R. F. C. IND1305153BO

IDENTIFICACIÓN: 1020052100838

DIRECCION: CALLE 1 LOTE 3 MANZANA 5 SIN PLANEACION MUNICIPIO TAGOLABA, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760

Stamp: PRESIDENCIA MUNICIPAL, Mpio. San Blas Atempa, Dto. Tehuantepec, Oax. 2019-2021. Includes signature of C. Antonino Morales Toledo.

Stamp: INDAJANI S.A DE C.V. R.F.C. IND1305153BO. AV. TABASCO SM B\* LA SOLEDAD, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760. Includes signature of C. Alfredo Agdim Alvarado Dichi.

Stamp: REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS, Mpio. San Blas Atempa, Dto. Tehuantepec, Oax. 2019-2021. Includes signature of C. Gerardo Villalobos Trinidad.

C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RECPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

Stamp: TESORERIA MUNICIPAL, Mpio. San Blas Atempa, Dto. Tehuantepec, Oax. 2019-2021. Includes signature of C. Fabian Molina Crispin.

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS