

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO QUE ATRAVIESA CAJA VIEJA HACIA SANTA ROSA", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBA-ROF /R-28/124/003/2021 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL RAMO 28.- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 504,633.81 (* QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81./100 M.N. *)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 22/09/2021

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 16 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 - SEPTIEMBRE - 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 16 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO QUE ATRAVIESA CAJA VIEJA HACIA SANTA ROSA.							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	5,956.89	\$ 11.21	\$ 66,776.74	5,956.89	\$ 66,776.74	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$ 66,776.74		\$ 66,776.74	\$0.00
TERRACERIAS							
OPERACION DE RASTREO Y CUNETEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO ENTRAMOS REVESTIDOS, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	KM	1.29	\$ 3,871.38	\$ 4,994.08	1.29	\$ 4,994.08	\$0.00
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	5,956.89	\$ 38.35	\$ 228,446.73	5,956.89	\$ 228,446.73	\$0.00
TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA TERRACERIA (70% ENGREÑA Y 30% MATERIAL FINO) EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION Y CAMION PIPA.	M3	154.00	\$ 215.94	\$ 33,254.76	154.00	\$ 33,254.76	\$0.00
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM, INCLUYE: EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	154.00	\$ 394.03	\$ 60,680.62	154.00	\$ 60,680.62	\$0.00
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	1,694.00	\$ 24.13	\$ 40,876.22	1,694.00	\$ 40,876.22	\$0.00
TOTAL DE TERRACERIAS				\$ 368,252.41		\$ 368,252.41	\$0.00
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO QUE ATRAVIESA CAJA VIEJA HACIA SANTA ROSA.				\$435,029.15		\$435,029.15	\$0.00
				SUBTOTAL		\$435,029.15	\$0.00
				I. V. A.		\$ 69,604.66	\$0.00
				TOTAL		\$ 504,633.81	\$0.00

(* QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C.: CZU1712158G0

IDENTIFICACIÓN: 1020082708611

DIRECCION: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123 CASA 23, COLONIA RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287



Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

CONSTRUCTORA
 Zuchiate S.A. de C.V.
 RFC: CZU1712158G0

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO QUE ATRAVIESA CAJA VIEJA HACIA SANTA ROSA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP /R-28/124/003/2021 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL RAMO 28.- PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 504,633.81 (* QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 81./100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN



CONSTRUCTORA
Zuchiate S.A. de C.V.
RFC: CZUI712758G0

CONTRATO No.

C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE LA OBRA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



TESTIGO

C. FABIOLA MOLINA CRISPIN
TESORERER MUNICIPAL

TESORERER MUNICIPAL

Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2019-2021



Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS