



ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELÁZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE FEBRERO DE LA COLONIA GENICO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/025/2021 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 616,113.29 (* SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 29/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 21 - ABRIL - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 -MAYO - 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 21 - ABRIL - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 -MAYO - 2021

CON FECHA 27 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Table with 8 columns: CONCEPTOS, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, TOTAL, CANTIDAD, TOTAL, DIFER. Rows include PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS, TUBERIAS, and POZO DE VISITA Y BROCAL.

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. San Blas Atempa, Dto. Tehuantepec, Oax. 2019-2021

CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.

Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

Handwritten signature and stamp on the right side of the page.

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE FEBRERO DE LA COLONIA GENICO", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/025/2021 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 616,113.29 (* SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 29/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 21 - ABRIL - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 - MAYO - 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 21 - ABRIL - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 - MAYO - 2021

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO								
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESP. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS	M2	2.40	\$ 856.56	\$ 2,295.74	2.64	\$ 2,525.32	\$229.58	
TOTAL REPOSICION DE PAVIMENTO				\$ 2,295.74		\$ 2,525.32	\$229.58	
ACARREOS								
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALME Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO) VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE. CARGA A MAQUINA, FLETES Y HERRAMIENTA.	M3	91.70	\$ 229.39	\$ 21,035.06	97.3508	\$ 22,331.29	\$1,296.23	
TOTAL ACARREOS				\$ 21,035.06		\$ 22,331.29	\$1,296.23	
TOTAL "AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE FEBRERO DE LA COLONIA GENICO"				\$ 531,132.15		\$ 531,132.15	0.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 531,132.15		\$ 531,132.15	\$0.00	
IVA 16.00%				\$ 84,981.14		\$ 84,981.14	\$0.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 616,113.29		\$ 616,113.29	\$0.00	


(* SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 29/100 M.N. *)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. CSG170525TW1
IDENTIFICACIÓN: 0920052107403
DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COLONIA CENTRO, SAN BLAS ATEMPA, OAXACA. C.P. 70786.


 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


 CONTRATISTA
 C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA
 ADMINISTRADOR UNICO
 CONSTRUCTORA DEL SURESTE
 GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.
 RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)


 TESTIGO
 C. FABIAN MOLINA CRISPIN
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


 C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021