

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO PARTE ALTA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/184/2021 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL., CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 464,453.41 (* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 - ABRIL - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 - MAYO - 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 19 - ABRIL - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 - MAYO - 2021



CON FECHA 25 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO PARTE ALTA.							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	271.89	\$ 12.05	\$ 3,276.27	271.89	\$ 3,276.27	\$ -
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	38.49	\$ 482.31	\$ 18,564.11	38.49	\$ 18,564.11	\$ -
TOTAL PRELIMINARES				\$ 21,840.38		\$ 21,840.38	\$ 0.00
PAVIMENTO							
TERRAPLEN CONSTRUIDO CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% P.V.S.M., INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A CARRETILLA, INCORPORACION DE AGUA A RAZON DE 200 L/M3 Y COMPACTACION CON EQUIPO MENOR.	M3	13.09	\$ 788.98	\$ 10,327.75	13.09	\$ 10,327.75	\$ -
SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F ^o C= 250 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESP. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TRABAJOS NECESARIOS	M2	271.89	\$ 1,148.77	\$ 312,339.08	271.89	\$ 312,339.08	\$ -
TOTAL PAVIMENTO				\$ 322,666.83		\$ 322,666.83	\$ -
ACARREOS							
ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A PRIMERA ESTACION DE 20 METROS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	57.74	\$ 234.09	\$ 13,516.36	57.74	\$ 13,516.36	\$ -
ACARREO EN CARRETILLA, ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3/EST	115.48	\$ 158.01	\$ 18,246.99	115.48	\$ 18,246.99	\$ -
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	115.48	\$ 208.87	\$ 24,120.31	115.48	\$ 24,120.31	\$ -
TOTAL ACARREOS				\$ 55,883.66		\$ 55,883.66	\$ -
TOTAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO PARTE ALTA.				\$ 400,390.87		\$ 400,390.87	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA 16.00%			SUBTOTAL	\$ 400,390.87		\$ 400,390.87	\$ 0.00
			I. V. A.	\$ 64,062.54		\$ 64,062.54	\$ 0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL	\$ 464,453.41		\$ 464,453.41	\$ 0.00

(* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. *)

 Mpio. San Blas Atempa,
 o. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

CONSTRUCTORA DEL SURESTE
 GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

 TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO PARTE ALTA.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/184/2021 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL., CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 464,453.41 (* CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 · ABRIL · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 · MAYO · 2021

REAL: FECHA DE INICIO: 19 · ABRIL · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 · MAYO · 2021

CON FECHA 25 DE MAYO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA. OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO , SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. CSG170525TW1

IDENTIFICACIÓN: 0920052107403

DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COLONIA CENTRO, SAN BLAS ATEMPA, AOXACA, C.P. 70786


C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


**CONSTRUCTORA DEL SURESTE
 GUIE & YUSHI, S.A DE C.V.**
 CONTRATISTA
C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA
 ADMINISTRADOR UNICO


 RECEPCIONA LA OBRA
 (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)
TESORER
C. FARIAN JULIA CRISPIN
 TESORERA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


REGIDURIA DE OBRAS
C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 2019-2021