

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN DIFERENTES CALLES DE RANCHO LLANO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP /INGRESOS FISCALES/124/002/2021 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL INGRESOS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: 1,615,754.09 (* UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN
 CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 27 · ABRIL · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 · MAYO · 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 27 · ABRIL · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 · MAYO · 2021

CON FECHA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

| CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | DIFER. |
|---|--------|---------------|-----------------|------------------------|----------|------------------------|------------------|
| | | PRESUPUESTADO | UNITARIO | PRESUPUESTADO | EJERCIDA | EJERCIDA | |
| REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN DIFERENTES CALLES DE RANCHO LLANO. | | | | | | | |
| PRELIMINARES | | | | | | | |
| TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5493.25 | \$ 10.96 | \$ 60,206.02 | 5582.45 | \$ 61,183.65 | \$ 977.63 |
| TOTAL PRELIMINARES | | | | \$ 60,206.02 | | \$ 61,183.65 | \$977.63 |
| TERRACERIAS | | | | | | | |
| CORTE EN MATERIAL TIPO A POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPO. | M3 | 1359.19 | \$ 105.62 | \$ 143,557.65 | 1359.19 | \$ 143,557.65 | \$ |
| CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICION A PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1766.95 | \$ 72.98 | \$ 128,952.01 | 1766.95 | \$ 128,952.01 | \$ |
| MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL (ENGREÑA Y TEPETATE) PARA REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION. | M3 | 812.99 | \$ 203.70 | \$ 165,606.06 | 812.99 | \$ 165,606.06 | \$ |
| CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM. INCLUYE EXTRACCION Y REGALIAS. | M3 | 1056.89 | \$ 453.54 | \$ 479,341.89 | 1056.43 | \$ 479,133.26 | \$ 208.63 |
| ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE EL COSTO DEL EQUIPO. | M3/KM | 12194.85 | \$ 33.98 | \$ 414,381.00 | 12197.14 | \$ 414,458.83 | \$ 77.83 |
| RENIVELACION DE REGISTRO DE DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 | \$ 846.83 | \$ 846.83 | 0.00 | \$ | \$ 846.83 |
| TOTAL TERRACERIAS | | | | \$ 1,332,685.44 | | \$ 1,331,707.81 | -\$977.63 |
| TOTAL REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN DIFERENTES CALLES DE RANCHO LLANO. | | | | \$ 1,392,891.46 | | \$ 1,392,891.46 | \$ |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA 16.00% | | | SUBTOTAL | \$ 1,392,891.46 | | \$ 1,392,891.46 | \$0.00 |
| | | | I. V. A. | \$ 222,862.63 | | \$ 222,862.63 | \$0.00 |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | | | TOTAL | \$ 1,615,754.09 | | \$ 1,615,754.09 | \$0.00 |

(* UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. *)

CONSTRUCTORA
 ZUCHIATE, S.A. de C.V.
 RFC: CU171215860



LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN DIFERENTES CALLES DE RANCHO LLANO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP /INGRESOS FISCALES/124/002/2021 DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL INGRESOS FISCALES DEL EJERCICIO 2021, CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO \$ 1,615,754.09 (* UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 09./100 M.N. *)
 CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO 27 · ABRIL · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31 · MAYO · 2021
 REAL: FECHA DE INICIO 27 · ABRIL · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN 31 · MAYO · 2021

CON FECHA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

| CONCEPTOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | DIFER. |
|-----------|--------|---------------|----------|---------------|----------|----------|--------|
| | | PRESUPUESTADO | UNITARIO | PRESUPUESTADO | EJERCIDA | EJERCIDA | |

MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. CZU1712158G0

IDENTIFICACIÓN: 1020082708611

DIRECCION: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123 CASA 23, COLONIA RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287


CONSTRUCTORA
 Zuchiate SA. de Cv.
 C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA
 ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C. CZU1712158G0

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)


 C. ANTONINO MORALES TOLEDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 San Blas Atempa,
 Oax. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


 C. PABLO CRISPIN
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 San Blas Atempa,
 Oax. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


 C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 San Blas Atempa,
 Oax. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021