

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL-H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. AURELIO VAZQUEZ PAVON, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN LAS CALLES DE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ EN RANCHO LLANO NORTE.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP /INGRESOS FISCALES - RAMO 28/124/006/2021 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES EN MEZCLA DE RECURSOS EN PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,241,281.29 (* UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 21 - OCTUBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - NOVIEMBRE - 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 21 - OCTUBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 - NOVIEMBRE - 2021

CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:



CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN LAS CALLES DE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ EN RANCHO LLANO NORTE							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVELES. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3994.13	\$10.31	\$41,179.48	3994.13	\$41,179.48	\$0.00
TOTAL PRELIMINARES				\$41,179.48		\$41,179.48	\$0.00
TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO A POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	1227.31	\$103.98	\$127,615.69	1227.31	\$127,615.69	\$0.00
CARGA A MAQUINA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO, DE DESPERDICIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1595.50	\$78.22	\$124,800.01	1595.50	\$124,800.01	\$0.00
MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL (ENGREÑA Y TEPETATE) PARA REVESTIMIENTO EN CAPAS DE 15 CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (COMPACTADOR) HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: AGUA PARA LA COMPACTACION.	M3	598.77	\$210.93	\$126,298.56	598.77	\$126,298.55	-\$0.01
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PARA REVESTIMIENTO CON MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE TERRAPLEN AL PRIMER KM, INCLUYE: EXTRACCION Y REGALIAS.	M3	778.40	\$459.58	\$357,737.07	778.32	\$357,700.30	-\$36.77
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	8981.55	\$32.56	\$292,439.27	8982.68	\$292,476.05	\$36.78
				\$1,028,890.60		\$1,028,890.60	\$0.00
TOTAL REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN LAS CALLES DE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ EN RANCHO LLANO NORTE				\$1,070,070.08		\$1,070,070.08	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:			SUBTOTAL :	\$ 1,070,070.08		\$ 1,070,070.08	\$ -
IVA 16.00%			I. V. A. :	\$ 171,211.21		\$ 171,211.21	\$ -
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:			TOTAL :	\$ 1,241,281.29		\$ 1,241,281.29	\$ -

(* UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. *)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON



ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. AURELIO VAZQUEZ PAVON, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN LAS CALLES DE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUAREZ EN RANCHO LLANO NORTE.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP /INGRESOS FISCALES - RAMO 28/124/006/2021 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2021,. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES EN MEZCLA DE RECURSOS EN PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 1,241,281.29 (* UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 21 · OCTUBRE · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 · NOVIEMBRE · 2021

REAL: FECHA DE INICIO: 21 · OCTUBRE · 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 · NOVIEMBRE · 2021

CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF S.A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. AURELIO VAZQUEZ PAVON

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. SFA170607629

IDENTIFICACIÓN: 0606114545233


DIRECCION: CALLE VIOLETAS No. 2000 COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P.68050



C. AURELIO VAZQUEZ PAVON ADMINISTRADOR UNICO



C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ANTONINO MORALES TOLEDO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



RECEPCIONA LA OBRA (H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



C. FABIAN MOLINA CRISPIN TESORERO MUNICIPAL

