

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/074/2021 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 260,133.44 (* DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 06 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - SEPTIEMBRE - 2021

REAL: FECHA DE INICIO: 06 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBIÓ FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO.."							
PRELIMINARES							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	102.75	\$12.12	\$ 1,245.33	103.90	\$ 1,259.27	\$13.94
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	10.70	\$791.01	\$ 8,463.81	9.35	\$ 7,395.94	-\$1,067.87
TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 9,709.14		\$ 8,655.21	-\$1,053.93
EXCAVACIONES Y RELLENOS							
EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-C, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	59.16	\$ 366.61	\$ 21,688.65	64.96	\$ 23,814.99	\$2,126.34
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.04	\$ 631.45	\$ 3,813.96	6.02	\$ 3,801.33	-\$12.63
ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	17.83	\$ 639.05	\$ 11,394.26	17.39	\$ 11,115.09	-\$279.17
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	24.19	\$ 260.19	\$ 6,294.00	30.09	\$ 7,829.12	\$1,535.12
TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				\$ 43,190.67		\$ 46,560.53	\$3,369.66
TUBERIAS Y CONEXIONES							
TUBO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE RD-26 DE 50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	103.75	\$ 271.68	\$ 28,186.80	103.90	\$ 28,227.55	\$40.75
COPE DE REPARACIÓN DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 338.78	\$ 2,032.68	6.00	\$ 2,032.68	\$0.00
TAPÓN CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 261.76	\$ 1,047.04	4.00	\$ 1,047.04	\$0.00
TEE REDUCCIÓN DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 100X50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,107.40	\$ 1,107.40	1.00	\$ 1,107.40	\$0.00
TEE DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 50X50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 324.92	\$ 974.76	5.00	\$ 1,624.80	\$649.84
CODO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 90°X50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 423.38	\$ 1,270.14	0.00	\$ -	-\$1,270.14
CODO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 22°X50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 392.48	\$ 392.48	1.00	\$ 392.48	\$0.00
CODO DE PVC HIDRÁULICO ANGER DE 11°X50 MM, SISTEMA INGLÉS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 381.56	\$ 763.12	1.00	\$ 381.56	-\$381.56
TOTAL TUBERIAS Y CONEXIONES				\$ 35,774.42		\$ 34,813.31	-\$961.11

PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.

CONSTRUCTORA DEL SURESTE
GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.

TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

Mpio. San Blas Atempa,
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO..", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/074/2021 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 260,133.44 (* DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 06 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 -SEPTIEMBRE - 2021

REAL: FECHA DE INICIO: 06 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 -SEPTIEMBRE - 2021

REGISTROS Y ATRAQUES							
REGISTRO CON MEDIDAS INTERIORES DE 1.50 X 1.20 X 1.20 M DE PROF. FABRICADO CON MUROS DE TABICON, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, SOBRE FIRME DE 5 CMS Y CUBIERTAS DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO DE F' C=250 KG/CM2, CON TAPA DE POLIETILENO, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	PZA	4.00	\$ 16,810.15	\$ 67,240.60	4.00	\$ 67,240.60	\$0.00
ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERÍA DE 2", 2 1/2" Y 3" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	\$ 441.54	\$ 3,532.32	9.00	\$ 3,973.86	\$441.54
TOTAL REGISTROS Y ATRAQUES			\$ 70,772.92			\$ 71,214.46	\$441.54
TOMAS DOMICILIARIAS							
SUMINISTRO, COLOCACION DE ABRAZADERA DE PVC DE 2" CON SALIDA A 1/2" RD-26 Y COLOCACION DE POLIDUCTO KITEC AZUL DE 13 MM DE DIAMETRO INCLUYE, CONECTOR MACHO PARA SALIDA DE TUBERIA DE 1/2", MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	17.00	\$ 1,970.07	\$ 33,491.19	14.00	\$ 27,580.98	-\$5,910.21
TOTAL TOMAS DOMICILIARIAS			\$ 33,491.19			\$ 27,580.98	-\$5,910.21
ACARREOS							
ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 20 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	50.77	\$ 211.82	\$ 10,754.10	59.0000	\$ 12,497.38	\$1,743.28
ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A ESTACION SUBSECUENTES INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3/E	101.54	\$ 127.09	\$ 12,904.72	110.4295	\$ 14,034.49	\$1,129.77
ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.	M3	50.77	\$ 150.79	\$ 7,655.61	59.0000	\$ 8,896.61	\$1,241.00
TOTAL ACARREOS			\$ 31,314.43			\$ 35,428.48	\$4,114.05
TOTAL "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO.."				\$ 224,252.97		\$ 224,252.97	0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 224,252.97		\$ 224,252.97	\$0.00
IVA 16.00%				\$ 35,880.47		\$ 35,880.47	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 260,133.44		\$ 260,133.44	\$0.00
(* DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N *)							


TESORERIA MUNICIPAL
 San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


CONSTRUCTORA DEL SURESTE
GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


REGIDURIA DE OBRAS
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE NICOLAS BRAVO..", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/074/2021 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 260,133.44 (* DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 44/100 M.N *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 06 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 -SEPTIEMBRE - 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 06 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 -SEPTIEMBRE - 2021

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.
RESPONSABLE: C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R. F. C. CSG170525TW1
IDENTIFICACIÓN: 0920052107403
DIRECCION: CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COLONIA CENTRO, SAN BLAS ATEMPA, OAXACA, C.P. 70786.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
G. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021



CONTRATISTA
C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA
ADMINISTRADOR UNICO
CONSTRUCTORA DEL SURESTE
GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.
RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)


TESTIGO
C. FABIANA MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa
Dpto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021



REGIDURÍA DE OBRAS
C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
2019-2021