

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE RANCHO LLANO SUR.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/103/2021 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,352,686.86 (\* DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 - SEPTIEMBRE - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 11 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
		PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	EJERCIDA	EJERCIDA	
<b>AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE RANCHO LLANO SUR.</b>							
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS PARA POSTE Y RETENIDAS EN TERRENO DURO	PZA	85.00	\$ 371.72	\$ 31,596.20	85.00	\$ 31,596.20	\$ -
EXCAVACION DE CEPAS PARA POSTES Y RETENIDAS EN TERRENO TIPO II-B	PZA	85.00	\$ 886.52	\$ 75,354.20	85.00	\$ 75,354.20	\$ -
<b>TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>\$ 106,950.40</b>		<b>\$ 106,950.40</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>POSTERIA</b>							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750 (INCLUYE: HINCADO CON GRÚA, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	PZA	30.00	\$ 13,142.18	\$ 394,265.40	30.00	\$ 394,265.40	\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 (INCLUYE: HINCADO CON GRÚA, ORIENTACION, PLOMEADO, AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	PZA	9.00	\$ 9,789.91	\$ 88,109.19	9.00	\$ 88,109.19	\$ -
<b>TOTAL POSTERIA</b>				<b>\$ 482,374.59</b>		<b>\$ 482,374.59</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>MEDIA TENSION</b>							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR. VR2N (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	2.00	\$ 10,451.91	\$ 20,903.82	2.00	\$ 20,903.82	\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR. VA2N (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	4.00	\$ 14,677.52	\$ 58,710.08	4.00	\$ 58,710.08	\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR. VS2N (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	23.00	\$ 4,110.09	\$ 94,532.07	23.00	\$ 94,532.07	\$ -
<b>TOTAL MEDIA TENSION</b>				<b>\$ 174,145.97</b>		<b>\$ 174,145.97</b>	<b>\$ -</b>
<b>BAJA TENSION</b>							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.1R3 PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	1.00	\$ 1,972.19	\$ 1,972.19	1.00	\$ 1,972.19	\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.1P3 PARA BAJA TENSION (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	7.00	\$ 1,631.84	\$ 11,422.88	7.00	\$ 11,422.88	\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.DE BASTIDORES DE SERVICIO PARA BAJA TENSION (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	11.00	\$ 956.54	\$ 10,521.94	11.00	\$ 10,521.94	\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.1R1/1R3 (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	4.00	\$ 2,045.00	\$ 8,180.00	4.00	\$ 8,180.00	\$ -



**CONSTRUCTORA**  
 Zuchiate S.A. de C.V.  
 RFC: CZU1712158GO

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE RANCHO LLANO SUR.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/103/2021 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,352,686.86 (\* DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86./100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 - SEPTIEMBRE - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 11 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	TOTAL			TOTAL			DIFER.
		CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	EJERCIDA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.1R1/1R1 PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION Y NEUTRO CORRIDO (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	4.00	\$ 1,197.59	\$ 4,790.36	4.00	\$ 4,790.36	\$ -	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.1P1 PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION Y NEUTRO CORRIDO (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	14.00	\$ 1,102.89	\$ 15,440.46	14.00	\$ 15,440.46	\$ -	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.1R1 PARA NEUTRO CORRIDO (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	1.00	\$ 1,166.13	\$ 1,166.13	1.00	\$ 1,166.13	\$ -	
<b>TOTAL BAJA TENSION</b>				<b>\$ 53,493.96</b>		<b>\$ 53,493.96</b>	<b>\$ 0.00</b>	
<b>RETENIDAS</b>								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.RSA COMO RETENIDA DE POSTE (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	7.00	\$ 2,891.18	\$ 20,238.26	7.00	\$ 20,238.26	\$ -	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.RVEAD COMO RETENIDA DE POSTE (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	9.00	\$ 4,478.85	\$ 40,309.65	9.00	\$ 40,309.65	\$ -	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.RBAD COMO RETENIDA DE POSTE (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	28.00	\$ 4,425.57	\$ 123,915.96	28.00	\$ 123,915.96	\$ -	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.RVP COMO RETENIDA DE POSTE (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	1.00	\$ 3,804.20	\$ 3,804.20	1.00	\$ 3,804.20	\$ -	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.RBA COMO RETENIDA DE POSTE (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	EST	2.00	\$ 3,548.75	\$ 7,097.50	2.00	\$ 7,097.50	\$ -	
<b>TOTAL RETENIDAS</b>				<b>\$ 195,365.57</b>		<b>\$ 195,365.57</b>	<b>\$ -</b>	
<b>CONDUCTORES</b>								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0 (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DESPERDICIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	H-KM	2.80	\$ 81,523.89	\$ 228,266.89	2.80	\$ 228,266.89	\$ -	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE ACSR 2+1 AL 1/0 (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DESPERDICIO, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	ML	410.00	\$ 385.71	\$ 158,141.10	410.00	\$ 158,141.10	\$ -	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0 (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, DESPERDICIO ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	H-KM	1.10	\$ 64,273.17	\$ 70,700.49	1.10	\$ 70,700.49	\$ -	
<b>TOTAL CONDUCTORES</b>				<b>\$ 457,108.48</b>		<b>\$ 457,108.48</b>	<b>\$ -</b>	
<b>EQUIPOS</b>								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR CCF-95-15-8000 (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	PZA	4.00	\$ 11,655.06	\$ 46,620.24	4.00	\$ 46,620.24	\$ -	

AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA, OAXACA

REGIDURIA DE OBRAS

Mpio. San Blas Atempa, Oax.  
 2021

AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA, OAXACA

TESORERIA MUNICIPAL  
 Mpio. San Blas Atempa, Oax.  
 2021

**CONSTRUCTORA**  
 Zuchiate S.A. de Cv.



**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE RANCHO LLANO SUR.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/103/2021 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,352,686.86 (\* DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 - SEPTIEMBRE - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 11 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADO	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	TOTAL EJERCIDA	DIFER.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.1K COMO SISTEMA DE TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE ESTRUCTURA(INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).	PZA	11.00	\$ 3,788.89	\$ 41,127.79	11.00	\$ 41,127.79	\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTR.3K COMO SISTEMA DE TIERRA PARA BANCOS DE TRANSFORMACION (INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, Y MANO DE OBRA).HERRAMIENTAS	PZA	4.00	\$ 6,711.64	\$ 26,846.56	4.00	\$ 26,846.56	\$ -
<b>TOTAL EQUIPAMIENTO</b>				\$ 114,594.59		\$ 114,594.59	\$ -
<b>TRANSFORMADORES</b>	PZA	4.00	\$ 87,196.01	\$ 348,784.04	4.00	\$ 348,784.04	\$ -
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE TRANSFORMADOR AEREO DE 15 KVA 2F AUTOPROTEGIDO TIPO COSTA DE ACERO INOXIDABLE (INCUIE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).				\$ 348,784.04		\$ 348,784.04	\$ -
<b>TOTAL TRANSFORMADORES</b>							
<b>ADICIONALES</b>	PZA	1.00	\$ 78,303.97	\$ 78,303.97	1.00	\$ 78,303.97	\$ -
PAGO DE INTERCONEXION Y LIBRANZAS EN CFE.	PZA	7.00	\$ 2,436.68	\$ 17,056.76	7.00	\$ 17,056.76	\$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS AEREA MONOFASICA CONVENCIONAL INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA).				\$ 96,960.73		\$ 96,960.73	\$ -
<b>TOTAL ADICIONALES</b>							
<b>TOTAL AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE RANCHO LLANO SUR.</b>				\$ 2,028,178.33	0.00	\$ 2,028,178.33	\$ -
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:</b>			<b>SUBTOTAL</b>	\$ 2,028,178.33		\$ 2,028,178.33	\$ 0.00
<b>IVA 16.00%</b>			<b>I. V. A.</b>	\$ 324,508.53		\$ 324,508.53	\$ 0.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>			<b>TOTAL</b>	\$ 2,352,686.86		\$ 2,352,686.86	\$ 0.00
(* UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.*)							



Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021



**TESORERIA MUNICIPAL**

Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LLANO, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: \*AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE RANCHO LLANO SUR\*, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/103/2021 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DENTRO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, DEL EJERCICIO 2021. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,352,686.86 (\* DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 11 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 - SEPTIEMBRE - 2021  
REAL: FECHA DE INICIO: 11 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 18 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S.A. DE C.V.


RESPONSABLE: C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA

CARGO: ADMINISTRADOR UNICO

R. F. C. CZU1712158G0

IDENTIFICACIÓN: 1020082708611

DIRECCION: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 1535, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287



**CONSTRUCTORA**  
Zuchiate S.A. de Cv.  
RFC: CZU1712158G0

C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA  
ADMINISTRADOR UNICO

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

ESTADO DE OAXACA  
C. FABIAN MUÑOZ CRISPIN  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Blas Atempa.  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021



C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
2019-2021

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. ANTONINO MORALES TOLEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Mpio. San Blas Atempa.  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021