

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIN ALVARADO DICHÍ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI S. A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y FRANCISCO I MADERO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/187/2021 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,541,490.69 (* DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 69/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 13 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 -NOVIEMBRE - 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 13 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 -NOVIEMBRE - 2021

TERRACERIAS							
CORTE EN MATERIAL TIPO B POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 15 CM, HASTA DAR NIVEL DE PROYECTO, INCLUYE: MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	M3	245.39	\$ 155.96	\$ 38,271.02	261.12	\$ 40,724.28	\$2,453.26
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL (SOLO HUMECTACION Y COMPACTACION) COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,635.92	\$ 76.31	\$ 124,837.06	1,631.26	\$ 124,481.45	-\$355.61
ACARREOS DE MATERIALES, PRODUCTO DE DESPERDICOS DE EXCAVACIONES EN CORTES: PARA DISTANCIAS A PRIMER KILOMETRO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (INCLUYE: CARGA MECANICA)	M3	319.01	\$ 126.45	\$ 40,338.81	339.45	\$ 42,923.45	\$2,584.64
ACARREO EN CAMION A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: EL COSTO DEL EQUIPO.	M3/KM	478.52	\$ 33.23	\$ 15,901.22	508.37	\$ 16,893.07	\$991.85
TOTAL TERRACERIAS				\$ 219,348.11		\$ 225,022.25	\$5,674.14
PAVIMENTO							
FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE AL 90% DE PVSM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	245.39	\$ 629.88	\$ 154,561.35	261.12	\$ 164,469.04	\$9,907.69
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	1,635.92	\$ 946.33	\$ 1,548,120.17	1,631.26	\$ 1,543,710.28	-\$4,409.89
RENIVELACION DE POZO DE VISITA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$ 2,515.91	\$ 12,579.55	5.00	\$ 12,579.55	\$0.00
RENIVELACION DE REGISTRO PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	\$ 1,789.89	\$ 21,478.68	12.00	\$ 21,478.68	\$0.00
REPOSICION DE RAMPAS Y ESCALONES PARA ACCESOS A VIVIENDAS CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN RAMA DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	55.08	\$ 782.58	\$ 43,104.51	42.00	\$ 32,868.36	-\$10,236.15
TOTAL PAVIMENTO				\$ 1,779,844.26		\$ 1,775,105.91	-\$4,738.35
TRABAJOS ADICIONALES							
MURETE DE CONCRETO PARA ACOMETIDA CFE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	\$ 3,967.50	\$ 7,935.00	2.00	\$ 7,935.00	\$0.00
TOTAL TRABAJOS ADICIONALES				\$ 7,935.00		\$ 7,935.00	\$0.00
LIMPIEZA GENERAL							
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA RECEPCION, TIRO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LA AUTORIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1,635.92	\$ 12.84	\$ 21,005.21	1,631.26	\$ 20,945.38	-\$59.83
TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 21,005.21		\$ 20,945.38	-\$59.83
TOTAL REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y FRANCISCO I MADERO.				\$ 2,190,940.25		\$ 2,190,940.25	0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:				\$ 2,190,940.25		\$ 2,190,940.25	\$0.00
IVA 16.00%				\$ 350,550.44		\$ 350,550.44	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:				\$ 2,541,490.69		\$ 2,541,490.69	\$0.00

(* DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 69/100 M.N. *)

INDAJANI
S.A. DE C.V.
 R.F.C. INDI130515180
 AV. TABASCO SN B° LA SOLEDAD
 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAX
 C.P. 70780

TESORERO
MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICI, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI S. A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y FRANCISCO I MADERO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/187/2021 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2021. EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,541,490.69 (* DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 69/100 M.N. *)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 13 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 -NOVIEMBRE - 2021
 REAL: FECHA DE INICIO: 13 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 -NOVIEMBRE - 2021

CON FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y FRANCISCO I MADERO.							
CIMENTACION							
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA TOPOGRAFICA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,635.92	\$12.81	\$ 20,956.14	1,631.26	\$ 20,896.44	-\$59.70
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCL. CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	194.71	\$539.26	\$ 104,999.31	197.12	\$ 106,298.93	\$1,299.62
ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ESTO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA MECANICA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	292.78	\$125.87	\$ 36,852.22	275.97	\$ 34,736.34	-\$2,115.88
TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 162,807.67		\$ 161,931.71	-\$875.96


PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Blas Atempa
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


REGIDORIA DE OBRAS
 Mpio. San Blas Atempa,
 Dto. Tehuantepec, Oax.
 2019-2021


INDAJANI S.A. DE C.V.
 R.F.C. INDAJANI
 AV. TABASCO SN. LA UNIDAD
 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.
 C.P. 70780

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHÍ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA INDAJANI S. A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y FRANCISCO I MADERO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA MSBA-ROP/FISM-DF/124/187/2021 DE FECHA 23 DE JULIO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 2,541,490.69 (* DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 69/100 M.N. *) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 13 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 -NOVIEMBRE - 2021
REAL: FECHA DE INICIO: 13 - SEPTIEMBRE - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 06 -NOVIEMBRE - 2021

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDAJANI S. A. DE C.V.

RESPONSABLE: C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHÍ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R. F. C. IND130515380

IDENTIFICACIÓN: 2215095672045

DIRECCION: CALLE 1 LOTE 3 MANZANA 5 S/N, FRACCIONAMIENTO TACSLABA, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760



INDAJANI
S.A. DE C.V.
R.F.C. IND130515380
CALLE 1 LOTE 3 MANZANA 5 S/N, FRACCIONAMIENTO TACSLABA, TEHUANTEPEC, OAX. C.P. 70760
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX.
C.P. 70760

CONTRATISTA

C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHÍ
REPRESENTANTE LEGAL

RECEPCIONA LA OBRA
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)



TESTIGOS

C. FABIAN MOLINA CRISPIN
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
C. ANTONINO MORALES TOLEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021



TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. San Blas Atempa,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021



REGIDURIA DE OBRAS
PUBLICAS

Mpio. San Blas Atempa,
Dtto. Tehuantepec, Oax.
C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS