

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/296/2021 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 213,593.65 (\* DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 23 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - SEPTIEMBRE - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 23 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO		UNITARIO	
<b>REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO</b>							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	50.58	\$ 12.05	\$ 609.49	58.23	\$ 701.67	\$ 92.18
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CORTE, MAQUINARIA Y EQUIPO.	M3	7.59	\$ 754.16	\$ 5,724.07	8.74	\$ 6,591.36	\$ 867.29
DESASOLVE DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE EN LINEAS EXISTENTES DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,380.69	\$ 1,380.69	1.00	\$ 1,380.69	\$
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				\$ 7,714.25		\$ 8,673.72	\$ 959.47
<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>							
EXCAVACIÓN DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO II-B, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	67.34	\$ 366.03	\$ 24,648.46	44.93	\$ 16,445.73	-\$ 8,202.73
CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERÍA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	4.02	\$ 628.55	\$ 2,526.77	3.21	\$ 2,017.64	-\$ 509.13
ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON ARENA, COMPACTADO CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	13.29	\$ 617.39	\$ 8,205.11	9.03	\$ 5,575.03	-\$ 2,630.08
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	43.33	\$ 216.29	\$ 9,371.85	26.44	\$ 5,718.70	-\$ 3,653.15
<b>TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>				\$ 44,752.19		\$ 29,767.10	-\$ 14,985.09
<b>TUBERIAS</b>							
TUBERIA A.M. S-25 250 MM 25 CM (10") DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, BAJADO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	64.30	\$ 823.01	\$ 52,919.54	65.95	\$ 54,277.51	\$ 1,357.97
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC 10"x6" SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	\$ 991.09	\$ 9,910.90	13.00	\$ 12,884.17	\$ 2,973.27
<b>TOTAL TUBERIA</b>				\$ 62,830.44		\$ 67,161.68	\$ 4,331.24
<b>POZO DE VISITA Y BROCAL</b>							
BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO PARA POZO DE VISITA DE 60 CM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 3,259.52	\$ 3,259.52	1.00	\$ 3,259.52	\$

**CONSTRUCTORA DEL SURESTE  
 GUIE & YUSHI, S.A. DE C.V.**

**TESORERIA  
 MUNICIPAL**  
 H. Ayuntamiento de San Blas Atempa,  
 D.F. Tehuantepec, Oax.  
 23/09/2021

**ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS**

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/296/2021 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.. CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 213,593.55 DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 23 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - SEPTIEMBRE - 2021  
 REAL: FECHA DE INICIO: 23 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	DIFER.
				PRESUPUESTADO	UNITARIO	PRESUPUESTADO	
POZO DE VISITA COMÚN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE -1.50 M. DE PROFUNDIDAD INTERIOR, MUROS 28 CM. DE BLOCK SOLIDO ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1-5. ACABADO COMÚN, CON APLANADO ACABADO PULIDO, SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO, SIN BROCAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 13,159.03	\$ 13,159.03	1.00	\$ 13,159.03	\$
<b>TOTAL POZO DE VISITA Y BROCAL</b>				<b>\$ 16,418.55</b>		<b>\$ 16,418.55</b>	<b>\$ -</b>
<b>REPOSICION DE PAVIMENTO</b>							
ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 25 MM. EN PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, PRUEBAS DE CONCRETO Y TRABAJOS NECESARIOS.	M2	46.58	\$ 932.00	\$ 43,412.56	58.23	\$ 54,270.36	\$ 10,857.80
<b>TOTAL REPOSICION DE PAVIMENTO</b>				<b>\$ 43,412.56</b>		<b>\$ 54,270.36</b>	<b>\$ 10,857.80</b>
<b>ACARREOS</b>							
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALME Y/O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO) VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA, FLETES Y HERRAMIENTA.	M3	42.00	\$ 214.39	\$ 9,004.38	36.62	\$ 7,850.96	-\$ 1,153.42
<b>TOTAL ACARREOS</b>				<b>\$ 9,004.38</b>		<b>\$ 7,850.96</b>	<b>-\$ 1,153.42</b>
<b>TOTAL REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO.</b>				<b>\$ 184,132.37</b>		<b>\$ 184,132.37</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA 16.00%</b>				<b>SUBTOTAL \$ 184,132.37</b>		<b>\$ 184,132.37</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:</b>				<b>I. V. A. \$ 29,461.18</b>		<b>\$ 29,461.18</b>	<b>\$ 0.00</b>
				<b>TOTAL \$ 213,593.55</b>		<b>\$ 213,593.55</b>	<b>\$ 0.00</b>

(\* DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.\*)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEBERES O PUNOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA. OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO. SIENDO A LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

**CONSTRUCTORA DEL SURESTE  
 GUIE & YUSHI S.A DE C.V.**



**REGIDORIA DE OBRAS PUBLICAS  
 MUNICIPAL  
 Mpio. San Blas Atempa,  
 Dto. Tehuantepec, Oax.  
 2019-2021**

*(Handwritten signature and stamp)*

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

EN LA COMUNIDAD DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA, SIENDO A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA LOS CC. ANTONINO MORALES TOLEDO Y GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, Y EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A DE C.V., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION MIGUEL HIDALGO.", MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, OAX. SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MSBA-ROP/FISM-DF/124/296/2021 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2021, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL., CON UN IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: \$ 213,593.55 (\* DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. \*)

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 23 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - SEPTIEMBRE - 2021  
REAL: FECHA DE INICIO: 23 - AGOSTO - 2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 15 - SEPTIEMBRE - 2021

CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

ENTREGA LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE & YUSHI, S.A DE C.V.

RESPONSABLE: C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA

CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO

R. F. C. CSG170525TW1

IDENTIFICACIÓN: 0920052107403

DIRECCIÓN: CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N COLONIA CENTRO, SAN BLAS ATEMPA, OAXACA, C.P. 70786

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
C. ANTONINO MORALES TOLEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
2019-2021

  
**CONSTRUCTORA DEL SURESTE**  
C. GABRIELA VELAZQUEZ ESPINOSA  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
GUIE & YUSHI, S.A DE C.V.

RECIBIÓ LA OBRA  
(H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)

  
**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
Mpio. San Blas Atempa,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021

C. GERARDO VILLALOBOS TRINIDAD  
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. San Blas Atempa,  
Dpto. Tehuantepec, Oax.  
2019-2021